



ACTA No. _____

FECHA: Ciudad, Bogotá 29 del mes Enero 2019

HORA: De 9:45 a _____ horas

LUGAR: MVCT - Calle 18 # 7-59

ASISTENTES: Se anexa listado

INVITADOS: Se anexa listado

ORDEN DEL DIA:

~~Reunión con la EDAT S.A. E.S.P. y contratista del proyecto~~
* Optimización del Sistema de Suministro de Agua para el acueducto del Municipio de Villarrica para discutir sobre el mismo proyecto. Igualmente discusión general con la EDAT sobre el estado y siguientes acciones en los proyectos: * Optimización del sistema de Suministro de agua para el acueducto del Mpio. de Cunday; * Mejoramiento del sistema de acueducto urbano según plan maestro del municipio de Armero-Guayabal; * Optimización sistema de acueducto del centro poblado de Castilla, Mpio. de Guadalupe; * Mejoramiento sistema de acueducto según plan maestro Mpio. de Fresno; * Construcción de una fuente alterna de DESARROLLO: suministro para el sistema de acueducto casco urbano de Saldana.

~~Optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio de Villarrica.~~

Se inició discutiendo sobre lo difícil de la historia del proyecto y largo del proceso pero que afortunadamente ya se tiene el predio disponible por el municipio y se empieza a desenredar al

proyecto. Parte de los llos ~~son~~ fueron por falta de supervisión.

Se solicitó por parte del MVCT y del contratista que el supervisor de la EDAT se el D.T. o en cualquier forma, alguien con expertise.

El contratista menciona que se reunió con el diseñador y acordaron un listado de aspectos técnicos requeridos para incluir en la reformulación.

- Nuevo levantamiento topográfico para chequear niveles desde bocanoma hasta tanque de almacenamiento.
- Diseño de Placa de Piso para la PTAP Compacta.
- Diseño de Caseta de operación (arg., estructural, eléctrico)
- Diseño de conexión eléctrica para la caseta
- Diseño de PTAP Compacta (entrega al contratista pues ya está hecho)
- Diseño ~~del~~ de los lechos de secado
- Revisar el balance del presupuesto para ver si es necesario recontar la macromedición y/o la micromedición.

Se estima que no alcance para terminar el proyecto en su totalidad, además el límite de adiciones de recursos al contrato de obra no tiene cupo suficiente. EDAT y contratista revisarán financieramente y jurídicamente.

Otros requerimientos para diseñar presupuesto: - Cerramiento.

- Obras adicionales de drenaje

MVCT solicita que cuando diseños y presupuestos estén a punto se realice una mesa de trabajo.

EDAT también revisará presupuesto para interventoría. Interventoría debe estar vinculada en todo este proceso. El alcalde se vinculará cuando el proyecto este listo para reformular. Contratista desea que se evidencie su voluntad de culminar el proyecto. Interventoría fue invitada a esta reunión pero no se presentó.

Página de

□ Construcción de una fuente alterna de suministro para el sistema de acueducto casco urbano del Mpio de Saldaña: Proyecto está listo para comenzarse, sin embargo el nuevo

alcalde ha manifestado dudas con el proyecto. Frente a esto, EDAT y contratista realizaron mesa de trabajo para explicar el proyecto al alcalde y confirmar que está a bordo con el proyecto. Se estima reiniciar prontamente luego de esta reunión. Ya se logró actualizar póliza.

2 CUNDAY. Optimización del Sistema de Suministro de Agua para el acueducto del Mpio. de Cunday.

En cuanto al permiso de Ocupación de Cauce aún está en trámite.

El nuevo alcalde pagó la publicación y está esperando que Continúa le hagan la visita, la primera semana de febrero.

Se contactó al alcalde durante la reunión y confirmó lo informado sobre el permiso de ocupación de cauce. En cuanto a la servidumbre dice que espera que en 15 días ya tenga la ^{misma} servidumbre lista. EDAT y MVCT ~~se~~ continuaran el seguimiento a estos 2 procesos.



3 ARMERIO - Mejoramiento del sistema de acueducto urbano según plan Maestro del Mpio. Armero - Guayabal.



MVCT menciona que este proyecto ha estado sin avance físico por varios meses y además sin reportes satisfactorios por parte de la EDAT que explique la situación. EDAT menciona que el proyecto sí ha tenido avance físico pero el supervisor no ha reportado. De cualquier forma no se ha logrado avanzar en varios frentes pues el Proyecto necesita: Muro de contención y un reforzamiento estructural de la ^{externo} PTAP. El proyecto tuvo una modificatoria y además se necesita una reformulación. ^{Permiso de la ANI para cruce, está próximo a ser otorgado pero se necesita radicar subsanación de} Compromisos (Si aplica) observaciones.


Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Villarrica: Entrega de diseño y presupuesto del interventor a Contratista	Contratista EDAT	14 febrero 2020
Villarrica: Balance consolidado con Interventor.	Contratista/Interv.	21 febrero 2020
Villarrica: Balance consolidado con EDAT.	Contratista/EDAT	28 febrero 2020
Villarrica: Mesa de trabajo para revisar	Contratista/Interventoría/EDAT/MVCT	4 Marzo 2020
Saldavina: Mesa de trabajo para socializar el proyecto al nuevo alcalde, tal como el lo solicitó.	Contratista/EDAT	Primera semana de Febrero. 2020.



EDAT socializa que el 10 de febrero recibieron el paquete para reformular el proyecto. Procederán a revisarlo (con el nuevo supervisor de la entidad) y cuando estén de acuerdo con la documentación, lo remitirán al MVCT.

FIRMAS:

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: CARLOS ANDRÉS CHACÓN DÍAZ	Nombre y Apellidos: Juan J. Chacón Díaz
Cargo: R. L. Contratos ATE-INGYAGRO.	Cargo: Exp. PRESUPUESTOS - DP-SP-VASB - WCT WCT.

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: José Dayler Lasso M.	Nombre y Apellidos: Diley Vanessa Barrero Olaya
Cargo: Gerente EDAT	Cargo: Directora técnica

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: Andrea Cuatrecasas Delgado	Nombre y Apellidos: Juan Camilo Callejas Murcia
Cargo: Secret. Jurídica y General. EDATSAESF.	Cargo: Director financiero

Firma: 	Firma: 
Nombre y Apellidos: DANIEL E. ROMERO B.	Nombre y Apellidos:
Cargo: PROF. SEGUIMIENTO VASB	Cargo: Coord. Seguin proy. WCT

Elaboró:
Fecha:

- ☒ Optimización Sistema de Acueducto del centro poblado de Castilla, Mpio. de Coayama.
- EDAT informa que el contratista de obra está solicitando el anticipo para empezar con más frentes de trabajo. Se revisará el contrato para confirmar si deben comenzar antes de recibir el anticipo. D.T. de la EDAT enviará la solicitud de anticipo emitida por el contratista. Cronograma de obra será enviado por la EDAT el viernes 31 de Enero, tal como se había indicado en comunicaciones telefónicas anteriores.

- ☒ Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro Mpio. de Fresno.

EDAT informa que se reunió con la nueva administración del Municipio para socializar la historia del proyecto y los esfuerzos para lograr que el Mpio. reciba el proyecto a pesar de que lo continúa operando.