

| | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| ACTA DE REUNIÓN | | Código: 020 Versión: 1 | |
| CONTRATO No.: | PAF-ATF-O-063-2017 - PAF-ATF-I-082-2017 | | |
| PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN SEGUNDA FASE PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DE HUILA | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO ALIANZA YDN NEIVA | | |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO M&M 082 | | |
| SUPERVISOR FINDETER: | WILLIAM MAURICIO REY DUARTE | | |
| FECHA | 14 de febrero de 2020 | | |
| ACTA NO: 14/02/2020 | | | |
| VERIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR NO: N/A | | | |
| COMPROMISOS | RESPONSABLES | FECHA COMPROMISO | FECHA CUMPLIMIENTO |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| TEMAS | | | |
| (aspectos técnicos, presupuestales o administrativos) | | | |

El día de hoy se lleva a cabo una reunión en la ciudad de Neiva, departamento del Huila con el fin de generar compromisos que permitan efectuar la entrega de un proyecto a satisfacción y posteriormente pueda ser funcional para el operador del sistema Las Ceibas EPN ESP.

Se cuenta con la asistencia de Findeter, administración municipal de Neiva, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y la interventoría del proyecto "Consortio M&M 082".

En las intervenciones de la administración municipal de Neiva y del operador del sistema se notifican los siguientes inconvenientes en la ejecución del proyecto:

1. Inconvenientes sociales por los atrasos en la culminación del proyecto.
2. Reclamaciones de la comunidad hacia la empresa operadora del servicio por supuestos perjuicios ocasionados por el proyecto.
3. Aumento de índices de agua no contabilizada lo que ocasiona posible detrimento patrimonial.
4. Evidencia de falencias en la calidad de las obras ejecutadas.
5. Deficiencia en diseños viabilizados por el MVCT.

Dado lo anterior, la administración municipal solicita evaluar la posibilidad de suspender la ejecución del proyecto pues actualmente no hay garantías respecto a la funcionalidad del mismo. Adicionalmente manifiesta que la administración municipal debe realizar análisis técnico de la última versión de simulación del sistema de acueducto que entregó la administración anterior, ejecutar obras complementarias de bypass para algunas VRPS que han ocasionado descompensación del sistema al momento de empalmar la válvula a la red existente, revisar obras ejecutadas, efectuar capacitaciones del personal para operar el sistema y verificación conjunta de subsectores hidráulicos en campo.

Teniendo en cuenta el compromiso que Findeter y el MVCT tiene respecto a la ejecución y funcionalidad de este proyecto, de acuerdo a las inquietudes presentadas por el municipio de Neiva y el operador del sistema, se generan los siguientes acuerdos:

LISTA DE ASISTENCIA TALLERES

Código: ADTI-FO-025
Versión: 1
Fecha de aprobación: 25-May-18

FECHA: Febrero 2018

LUGAR: Oficina Espectro de Ate de

TOTAL DE ASISTENTES:

HORA: 10 a.m.


EVENTO/TIPO CAPACITACIÓN: Conferencia Seminario Taller

Instructor/Taller Otro DEFINICIÓN

TEMA: Fase II Sector y áreas

ÁREA QUE ORGANIZA: Findeter - Alcaldía - eptasce (6)

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | INSTITUCIÓN/ EMPRESA | CARGO | MUNICIPIO | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO / CELULAR | FIRMA |
|----|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------|-------|
| 1 | HASMEIRA MANVILLA O | Findeter | GERENTE | NEIVA | hmanilla@findeter.gov.co | 3164541281 | |
| 2 | MARCO ROZ PACHE | Findeter | Profesional | NEIVA | marco.roz@findeter.gov.co | 3149111316 | |
| 3 | CLAUDIA MYLA DAZA | Findeter | Profesional | NEIVA | mdaza@findeter.gov.co | 3102051819 | |
| 4 | Diego Andres Garcia | MAB - Interventor | Ing. Interventor | NEIVA | dgarcia@comab.com.co | 3167524280 | |
| 5 | TERNAUDO ROSAN SARRIA | Consorcio Pyma - Intendencia | Gerente | NEIVA | ternaudorosan@comab.com.co | 312415400 | |
| 6 | Abelardo Medina C | E.P.N. | D. T. Contable | NEIVA | abmedina@comab.com.co | 3164689489 | |
| 7 | JOSE T. GUERVO P | Alcaldía | Asesor | NEIVA | toquerpo@findeter.gov.co | 3103066841 | |
| 8 | RICHARDO UGAR | EPN | Gerente | NEIVA | ruugar@findeter.gov.co | 3174333739 | |
| 9 | Edison R. Sanchez | EPN | Gerente | NEIVA | ers4521@hotmail.com | 314442200 | |
| 10 | Eduardo Rubiano G | EPN - Interventor | Gerente | NEIVA | erubiano@findeter.gov.co | 310213436 | |
| 11 | Sheiber Cuenca E. | EPN - Asesor | Gerente | NEIVA | scuenca@findeter.gov.co | 315573639 | |
| 12 | LUIS NELSON SANCHEZ C | EPN - Asesor | Gerente | NEIVA | luisnelson@findeter.gov.co | 316663324 | |
| 13 | Alvaro Andres Marin Trujillo | Subgerente Técnico | Gerente | NEIVA | subgerente@findeter.gov.co | 3155034550 | |
| 14 | Elvira Vanegas | Gerente EPN | Gerente | NEIVA | elvanega@findeter.gov.co | 321210552 | |
| 15 | COERY MORA | Alcaldía | Alcalde | NEIVA | comora@findeter.gov.co | 310215521 | |
| 16 | CARLOS F. TORRES | ABOGADO | MVCT | MVCT | cf@findeter.gov.co | 300818104 | |
| 17 | Andrés F Restrepo | MVCT | Contratación | NEIVA | arestrepo@findeter.gov.co | 3211829760 | |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | FORMATO: INFORME DE COMISIÓN Ó AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS. | Versión: 3.0 |
| | | Fecha: 23/08/2018 |
| | | Código: GRF-F-22 |

Comisión ó Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

ANDRÉS FELIPE RESTREPO ESCOBAR

Fechas de Comisión ó Autorización:

| | | | |
|--|--------|----|-------|
| | Inicio | | Final |
| | 14 | 02 | 2020 |
| | 14 | 02 | 2020 |

Rutas de Desplazamiento

| DETALLE DE LAS RUTAS DE DESPLAZAMIENTO | | | |
|--|--------|---------|--------------------|
| FECHA | ORIGEN | DESTINO | TIPO DE TRANSPORTE |
| 14/02/2020 | Bogotá | Neiva | Aéreo |
| 14/02/2020 | Neiva | Bogotá | Aéreo |

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Realizar visita de seguimiento a la obra del proyecto denominado "IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION SEGUNDA FASE PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Implementacion de la sectorizacion segunda fase para la optimizacion de la red de acueducto del municipio de Neiva departamento del Huila:

Viabilizado: 24 de noviembre de 2016, comité No. 39

Reformulación 1: 15 de diciembre de 2016, comité No 43

Reformulación 2: 28 de septiembre de 2017, comité No. 52

Reformulación 3: 28 de noviembre de 2019, comité No. 48

Ejecutor: Findeter S.A.

Estado del Proyecto: En Ejecución.

Avance de Ejecución: 90,00%

Avance físico de la ejecución a la fecha

| Componente | Cantidad Viabilizada | Cantidad Contratada | Cantidad Ejecutada | Cantidad por ejecutar |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Suministro e instalación de 1.905 m tubería de PVC de 4" RDE 21 unión mecánica | 1.905m | 1.905m | 339m | 1.566m |
| Suministro e instalación de 7.205 m tubería de PVC de 6" RDE 21 unión mecánica | 7.205m | 7.205m | 3.490mm | 3.715m |
| Suministro e instalación de 3.451 m tubería de PVC de 8" RDE 21 unión mecánica | 3.451 | 3.451 | 3.152m | 299m |
| Suministro e instalación de 143 m tubería de PVC de 10" RDE 21 unión mecánica | 143m | 143m | 66m | 77m |
| Suministro e instalación de 31 m tubería de PVC de 12" RDE 21 unión mecánica | 31m | 31m | 381m | -221m |
| Suministro e instalación de 386 m tubería de PVC de 18" RDE 21 unión mecánica | 386m | 386m | 439m | -15m |

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

Actividad 1: Revisión de las obras ejecutadas.

En el marco del seguimiento a los proyectos de agua potable y saneamiento básico que adelanta este Viceministerio, se programó visita de acompañamiento al proyecto IMPLEMENTACION DE LA SECTORIZACION SEGUNDA FASE PARA LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA", la cual tenía por objeto realizar una mesa de trabajo con la nueva administración municipal, Findeter y este ministerio para establecer un acuerdo que permita la finalización y posterior entrega de las obras.

La mesa de trabajo se celebró en las oficinas de la administración municipal, y se dio inicio con la presentación de los diferentes asistentes a la mesa. Acto seguido el alcalde tomo la palabra y señalo entre otros los siguientes puntos:

- Solicitó un informe de seguimiento, dado que a su juicio las obras eran "una porquería" y que en tal sentido quería conocer un detalle de estas.
- La firma constructora le ha faltado calidad en la ejecución del proyecto.
- Las obras responden a un catastro de redes obsoleto.
- Solicito a su equipo un informe para la controlaría general de la república
- El contrato debe ser suspendido hasta que se entregue funcionando lo que se hizo.
- Los problemas sociales son reiterativos debido a que el impacto de las obras y el corte del servicio de agua han generado un mal impacto en el proyecto.
- Solicita un cronograma de trabajo para lo que queda del proyecto.


Posterior a esta intervención el viceministerio en cabeza de la Dirección de Programas intervino haciendo las siguientes precisiones:

cronograma de trabajo, el cual incluirá las actividades de la instalación de las 2 válvulas del contrato.

Conclusiones y recomendaciones:


Como resultado de la visita llevada a cabo la reunión sostenida con los diferentes actores del proyecto, y en el marco del seguimiento, se pueden hacer las siguientes anotaciones:

- Findeter deberá allegar la solicitud de reformulación una vez de su aval técnico como gerente y ejecutor del proyecto, con el propósito de que el MVCT lleve a cabo la revisión aprobación y/o objeción de dicha solicitud.
- Una vez el MVCT lleve a cabo la revisión de la solicitud de reformulación emitirá su concepto de aprobación o no.
- El operador deberá presentar un cronograma para la revisión de los subsectores, la fecha de la instalación de las tarjetas de datos de las Estaciones Reguladoras de Presión - ERP, y la información correspondiente a las presiones de las ERP, a pesar de haber solicitado 4 meses mas en la reformulación.
-



Firma del Funcionario Comisionado ó Contratista Autorizado

C.C. 79733105



Vo. Bo. Jefe Inmediato o supervisor del Contrato

10/10/10