

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
|  | FORMATO: ACTA | Versión: 4.0 |
| | PROCESO: GESTION DOCUMENTAL | Fecha: 10/09/2019 |
| | | Código: GDC-F-01 |

ACTA No.

FECHA: 15 de abril de 2020

HORA: 3:00 pm

LUGAR: Asistencia técnica Virtual – Microsoft Teams y llamada vía WhatsApp

ASISTENTES:

Coordinadora Grupo de Seguimiento del VASB- MVCT – Maria Edilma Nieto Moyano
 Coordinador Técnico del PDA del Chocó – Hector Emilio Mosquera
 Profesional del VASB – Claudia Simena Marin Restrepo
 Interventor del contrato de obra -

INVITADOS: NA

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión de los proyectos ejecutados por el PDA (Medio Atrato y Unguía)
2. Establecer compromisos de los proyectos que se encuentran suspendidos
3. Informe de estado de los proyectos en Ejecución.

DESARROLLO:

Dando inicio a la reunión, la profesional de seguimiento solicita al PDA informar del estado del proyecto, y las acciones que se han tomado a la fecha para dar reinicio a la obra y terminar sus actividades cumpliendo con el objetivo del proyecto de Medio Atrato.

El coordinador del PDA informa, que el proyecto se encuentra suspendido desde el 26 de marzo de 2020, debido a que en la zona no se podía realizar suministro de materiales, considerando el nuevo decreto en el cual se informa que se pueden reiniciar los contratos, hasta tanto no se pueda desplazar los materiales hasta el municipio se dará el reinicio.

El proyecto contempla la construcción de captación, tanque de almacenamiento elevado y tanque bajo, parte de las redes y 300 micromedidores. A la fecha se ha presentado dificultad en los siguientes temas:

1. La tubería que conecta a la red de distribución se encuentra deteriorada, el ingeniero residente de Interventoría Alfonso Murillo, informa que son 702 mts de 4", es la tubería que va desde el tanque de almacenamiento a la red de distribución.
2. Localización de un Barrio que está compuesto por 148 familias y se encuentran retirados del pueblo.
3. La Red de distribución no está sectorizada y se requiere la instalación de válvulas para sectorizar.
4. El proyecto no incluye la instalación de Hidrantes que son requeridos por la comunidad.

La profesional de seguimiento informa que teniendo en cuenta las necesidades que actualmente presenta la ejecución del proyecto, debe considerarse importante la instalación de los 702 mts de 4", ya que se requieren para la puesta en operación y funcionamiento del sistema.

Ante lo cual, el MVCT solicita al PDA información si es posible que el PDA tiene recursos para aportar a estas actividades, y si ya se conoce que recursos adicionales se necesitan para ejecutar los 702 mts de tubería y la instalación de las válvulas.

El PDA informa que se realizara la averiguación con el FIA, para conocer si se cuenta ya con los desembolsos a la fecha, en caso de ser así se realizaría la consulta con el comité técnico del PDA para saber si es posible aportarlos a la ejecución del proyecto.

El MVCT informa que priorizando la necesidad del proyecto actualmente, se requiere el costo de la instalación de los 702 mts de tubería de 4" y la instalación de las válvulas de sectorización. Ya que la inclusión del barrio nuevo sería pensar en nuevo proyecto, para su inclusión.

Por otro lado, el MVCT informa que el nuevo presupuesto debe ser a precio contractual.

El PDA informa que el presupuesto lo tendrían para el 20 de abril de 2020.

El Ingeniero Residente, informa que el proyecto también incluye el componente de alcantarillado en el cual se consideró la existencia de tres tramos de tubería que en la realidad no se encuentran construidos, los cuales se conectaban a un tramo final el cual será construido con este proyecto, también se incluye la instalación de 25 domiciliarias.

El PDA informa que el proyecto incluye solo un tramo y 25 domiciliarias y si se requiere algo adicional deberá proyectarse un nuevo proyecto. El MVCT informa que si bien es cierto al municipio le quedan faltando obras para el 100% de la cobertura, a la fecha solo se cuenta con recursos para la ejecución del alcance viabilizado en el proyecto, por otro lado, la profesional de seguimiento solicita al PDA informe si el alcance del proyecto es funcional con la no existencia de los tres tramos de alcantarillado. El PDA informa que sí, pero que es necesario incluir la protección de la zona de descarga en el rio, porque actualmente presenta gran afectación que el río pega directamente en el punto de la descarga, ya que no está previsto.

El MVCT informa que es necesario que se realice por parte del PDA el diseño de esta protección, para poder reformular el proyecto, por otro lado, se aduce que el diseñador no realizo un buen diagnóstico del sistema existente, ante lo cual, el ingeniero encargado de la interventoría, informo que sobre la tubería se construyó un malecón el cual muy posiblemente sus actividades afectaron la tubería.

Dando por terminada la primera etapa de la reunión, el MVCT realiza un resumen de lo ya acordado. Recordando los compromisos e informando que todo lo relacionado con el alcantarillado debe proyectarse para otro proyecto.

Proyecto Unguía

El coordinador del PDA informa que debido a que el municipio está completamente cerrado para el ingreso de personas que no se encontraran en el municipio a la fecha de ser decretada la emergencia y que debido a ello también se encuentran restringidos todos los medios de transporte de materiales, el proyecto también fue suspendido a partir del 26 de marzo de 2020.

Respecto a la operatividad y funcionalidad del proyecto, se considera que debido a que el proyecto inicial no contempla la instalación de micromedidores, el ministerio consulta que si el proyecto incluye la instalación de la acometida completa sin micromedidor o se requiere la instalación de toda la acometida. El PDA informa que ya existen acometidas instaladas pero que todas están sin micromedidor, y que se instalaran 468 acometidas.

La red de distribución no se encuentra sectorizada y requiere de válvulas de control e hidrantes.

El MVCT solicita información sobre los recursos adicionales que se requieren y quien los puede aportar, por otro lado, la profesional de seguimiento informa que se debería realizar una reunión con las alcaldías para informar estos temas y si es del caso gestionar con el alcalde la posibilidad que el municipio aporte recursos para las obras que se requieren y que no fueron vinculados en el proyecto inicial. Además, es necesario que para Unguía se realice una buena labor social porque a la hora del a entrega del proyecto se podrá tener problemas con la comunidad que no fue vinculada y se requiere que la alcaldía pueda recibir a satisfacción.

El MVCT informa que en este punto es importante que el PDA considere la formulación de los proyectos para poder diseñar las obras necesarias que puedan llevar los sistemas al 100% de cobertura. Se consulta al PDA si la potabilización del agua está incluida en el proyecto, ante lo cual el PDA informa que si incluye la construcción de la PTAP.

Se solicita al PDA que realice la misma revisión que se va a hacer para el proyecto de Medio Atrato, se requiere que se haga para Unguía.

El MVCT solicita que se continúe con este medio de comunicación para poder buscar una solución conjunta lo más rápido posible, a cualquiera que sea la problemática que se presente y que el MVCT pueda aportar solución.

El MVCT solicita la PDA que teniendo en cuenta las medidas de prevención y protección emitidas para el reinicio de los proyectos el 27 de abril de 2020, los contratistas deben emitir un plan de bioseguridad y protección de los trabajadores, el cual debe cumplir con todos los protocolos exigidos. Esto se debe exigir en estricto cumplimiento ya que en Quibdó existen dos casos de dos infectados por el virus del Covid-19, para el municipio de Medio Atrato todo se mueve desde Quibdó y para Unguía desde Turbo en Antioquia.

El PDA informa que, tanto a la Interventoría como al contratista de obra, se ha socializado todos los protocolos de seguridad que debe cumplir y en el acta de inicio también quedara escrito la exigencia del estricto cumplimiento a los protocolos.

El MVCT informa que los contratistas antes de iniciar deben presentar un plan de acción y debe ser aprobado por el PDA.

Se da por terminada la reunión las 5:36 pm.

Compromisos (*Si aplica*)

| Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|--|-------------|------------------------------|
| Entrega de Presupuesto obras adicionales Medio Atrato | PDA | 20-04-2020 |
| Reunión – revisión con el MVCT Presupuesto de Medio Atrato | PDA- MVCT | 21-04-2020 |
| Entrega de Presupuesto obras adicionales Unguía | PDA | 20-04-2020 |

FIRMAS: Se anexa Lista de Asistentes (GDF-F-17)

Elaboró: Claudia Simena Marin Restrepo

Fecha: 15/04/2020