

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 4.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

**FECHA:** 03 de agosto de 2020

**HORA:** De 15:00 a 16:00 horas

**LUGAR:** Virtual (Microsoft Teams) – Se anexa registra fotográfico.

**ASISTENTES:** David Alonso Toro Cadavid / Alcalde Municipal Jericó, Antioquia  
 Juan Carlos Arias / Secretario de Planeación Municipal Jericó, Antioquia  
 Aníbal Espinal/ Ingeniero Asesor Municipio Jericó, Antioquia  
 Nadia Maryori Maya Lopera / Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia  
 Francisco Villas / Gerencia de Servicios Públicos de Antioquia  
 Sergio A. Rodríguez Olaya / Contratista DP-SDP VASB MVCT

**INVITADOS:** N.A

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de asistencia solicitada por el Municipio de Jericó-Antioquia para el apoyo y aclaración de dudas a la presentación de proyectos de Inversión de conformidad con la Resolución 0661 de 2019, correspondiente al proyecto Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Fase 4 (antes fase 3, que incluye la construcción de tanque que se realizará por separada al proyecto a radicarse ente el MVCT).

Se realizó la primeria reunión el 21 de mayo de 2020, en la presente se actualizará sobre el avance en el proceso de estructuración del proyecto y pendientes, previos a la radicación del proyecto ante el MVCT-VASB.

### DESARROLLO:

La reunión se realiza a través de canales digitales.

#### Antecedentes

1) La Fase 1 del plan maestro de acueducto y alcantarillado de Jericó-Antioquia se encuentra ejecutada en su totalidad. Incluye lo siguiente de manera general:

a) Arrancó construcción en el año 2005 aproximadamente; 1era etapa consiste en los interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales.

- b) La segunda etapa; suministro de agua cruda (conducción de 16km), adecuación de la planta y bocatoma.
- 2)** La Fase 2, se encuentra en proceso de ejecución y próxima a ser terminada. Esta fase se ejecutó con recursos de Gobernación y Municipio. Incluye lo siguiente de manera general:
- a) Aprobado en el año 2017 e inicio de construcción 2018-2019, en proceso
  - b) 2 PTAR y tratar 100% AR
  - c) Alcantarillados nuevos
  - d) Reposición del 50% de alcantarillado existente por mal estado de ese sistema.
- 3)** La Fases 3 y 4; la última pretende viabilizarse y ejecutarse ante el MVCT; con esta se busca lograr la cobertura total de la población del Municipio en términos de acueducto y alcantarillado. Entre las principales se encuentran las siguientes, que se exponen a continuación de manera general:
- a) Reposición del 50% de alcantarillado existente
  - b) Construcción de alcantarillado de aguas residuales en zonas de expansión
  - c) El interceptor oriental del municipio que lleva aproximadamente el 50% de AR; este se lo llevó una quebrada por una torrencial por lo que se requiere reposición de este por un nuevo trazado
  - d) Acueducto: reposición por 1km y intercalada de válvulas para mejorar la operación (las existentes se encuentran en mal estado y se requieren de reguladoras de presión)
  - e) Acueducto: Tanque de almacenamiento en el evento torrencial de 3 y 4 de noviembre. Se demolió por orden del municipio porque estaba presentando riesgo a una de las comunidades; se requiere de uno nuevo para la operación óptima del sistema de acueducto del municipio. Este corresponde a la Fase 3.
  - f) Para la completar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, se estima que se requieren de 10.000 millones de pesos aproximadamente. Actualmente no se cuenta con fuentes financiación definidas, no obstante, la entidad territorial esta buscando la posibilidad de que se incluyan partidas por parte de la Gobernación, de la Nación y del Municipio. Por lo anterior, inicialmente se buscará llegar a un concepto técnico favorable del proyecto por parte del MVCT-VASB, y posteriormente definir las fuentes de financiación de este.
- 4)** Se destacan las siguientes particularidades del Municipio;
- a) Cuenta con una población actual de 13 habitantes aproximadamente
  - b) Debido a la condición turística, religiosa, cultural y medioambiental que caracteriza al Municipio, este cuenta con visitas de turistas en un estimado de 100.000 anuales, por lo quede ser considerado en los diseños a presentarse.
- 5)** Se informa por parte del formulador que, a nivel predial, el proyecto va por vía pública, salvo el tanque de almacenamiento cuyo predio es de propiedad del municipio.

- 6) Con relación al componente ambiental, el formulador expone que cuenta con los permisos ambientales vigentes.
- 7) Del componente institucional, se informa que se cuenta con operador y que cumple con las condiciones idóneas.
- 8) Se realizó la primera reunión el 21 de mayo de 2020, en la presente se actualizará sobre el avance en el proceso de estructuración del proyecto y pendientes, previos a la radicación del proyecto ante el MVCT-VASB. Inicialmente se tenía programada la radicación para el 16 de junio, no obstante, esta ha sido postergada por las razones que se exponen en la presente reunión.

### **Temas tratados**

- 1) Se expone que el componente técnico se encuentra entre 70 y 80%, y se estima su terminación para finales del mes de agosto. Se expone por parte del consultor, que se han presentado retrasos por la pandemia generalizada de COVID-19, que no ha permitido el avance esperado en la terminación de este componente.
- 2) El tanque que se encontraba proyectado con el proyecto, no será incluido en el alcance del proyecto a radicarse con el MVCT. Esto anterior, en razón que el proyecto será ejecutado con recursos de la Empresa de Servicios Públicos de Antioquia, quienes se entiende dieron la viabilidad a ese componente y se cuenta con la aprobación y disponibilidad de los recursos para ese fin.
- 3) Se menciona por parte del formulador del proyecto que actualmente no cuentan con las fuentes de financiación, no obstante la administración se encuentra realizando las gestiones para su consecución, entre ellas, una contrapartida de un monto sin definir para la etapa 4 del plan maestro de acueducto y alcantarillado con recursos de la Empresas Públicas de Antioquia, entre otras posibles.
- 4) Se sugiere el proyecto sea presentado al MVCT bajo la modalidad de “concepto técnico aceptable”, mientras son definidas las fuentes de financiación.
- 5) Si bien se contará con los diseños el día 31 de agosto de 2020, deberá verificarse que se cuente con la integridad de documentación, planos, diseños y demás requerimientos, cuya presentación debe estar de conformidad con la Resolución 0661 de 2019 y la normativa técnica vigente que sea del alcance del proyecto.
- 6) Se explica que para la presentación de proyectos bajo la Resolución 0661 de 2019, debe radicarse con la documentación completa y de conformidad con esa normativa, para que el proyecto sea aceptado ante el mecanismo de viabilización de proyectos en la revisión documental.

### **Notas y consideraciones finales:**

Se realiza la asistencia solicitada para aclarar dudas relacionadas a los requerimientos que solicitan por la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:


[http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032](http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032)  
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Radicación del proyecto	Municipio de Jericó, Antioquia / Diseñador del Proyecto	31/08/2020

**FIRMAS:**

Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.



### meetingAttendanceList (4)

<b>Nombre completo</b>	<b>Acción del usuario</b>	<b>Marca de tiempo</b>
<b>Sergio Andres Rodriguez Olaya</b>	Unido	3/8/2020 14:55:20
<b>LUIS ANIBAL (Invitado)</b>	Se unió antes	3/8/2020 14:55:20
<b>LUIS ANIBAL (Invitado)</b>	Abandonó	3/8/2020 15:51:40
<b>FVILLAS</b>	Unido	3/8/2020 15:00:19
<b>Usuario desconocido</b>	Unido	3/8/2020 15:13:44
<b>Usuario desconocido</b>	Abandonó	3/8/2020 15:51:41
<b>DAVID TORO (Invitado)</b>	Unido	3/8/2020 15:19:26
<b>DAVID TORO (Invitado)</b>	Abandonó	3/8/2020 15:51:38
<b>Usuario desconocido</b>	Unido	3/8/2020 15:22:43
<b>Usuario desconocido</b>	Abandonó	3/8/2020 15:22:50
<b>Usuario desconocido</b>	Unido	3/8/2020 15:22:50
<b>Usuario desconocido</b>	Abandonó	3/8/2020 15:51:43
<b>Usuario desconocido</b>	Unido	3/8/2020 15:25:22
<b>Usuario desconocido</b>	Abandonó	3/8/2020 15:25:29
<b>Usuario desconocido</b>	Unido	3/8/2020 15:25:29
<b>Usuario desconocido</b>	Abandonó	3/8/2020 15:51:40

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT  
 Fecha: 03/08/2020