

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01


FECHA: 11 de agosto de 2020

HORA: 2:30 pm

LUGAR: Virtual

ASISTENTES: MVCT, FINDETER, CONSULTOR E INTERVENTOR
 FINDETER: Remo Fiorentino Mojica
 Mauricio Ochoa
 Consultoría: Erica Ortiz
 Interventoría: Fabio Moreno
 MVCT: Andrea Bautista
 Luis Hernán Gonzalez

INVITADOS: Foto lista asistencia



ORDEN DEL DIA: SEGUIMIENTO EJECUCION CONSULTORIA QUE DEFINIRA UN ESQUEMA DE PRESTACION REGIONAL AMFPS (Asistencia Técnica).

Del Entregable 1 las observaciones están relacionadas con el ejercicio de oferta demanda que el consultor ofrece entregar con los entregables 4 y 5, y la necesidad de hacer algunas aclaraciones principalmente sobre supuestos de dotación, consumo, ANC, hidrología de la fuente, algunos parámetros de elementos de los sistemas y resumen de indicadores del servicio . Que determinan la demanda que podría tener cada municipio de la solución regional y las necesidades de inversión para optimizar los servicios.

Del Entregable 2 las observaciones por subsanar están relacionadas con las certificaciones de cumplimiento de los contratos de Operación y con el análisis de los contratos derivados.

La interventoría manifiesta que se solicito a consultoria un cuadro con la identificación de los indicadores de prestación del servicio por municipio, como resultado de la línea base.

Con las mesas de trabajo se espera que el 17 de agosto ya permitan la aprobación de los diagnósticos.

Protocolos de Bioseguridad: Se recibió el aval del protocolo de villa del rosario, ya se aprobó y se remitió certificación a la Interventoría.

Entregable 4 y 5: déficit de infraestructura y obras de interconexión.

Todas las obras que se han identificado son:

1. Obras para la ampliación y optimización del sistema de abastecimiento actual
2. Infraestructura de interconexión de la fuente alterna con la red actual
3. Ampliación y optimización del sistema de distribución y almacenamiento del sistema de acueducto de la ciudad

Se evidencio que los municipios no llevan registros del caudal que están tomando a diario de la fuente y que los problemas más importantes están enfocados en el tema de redes. El Municipio de Villa del Rosario tienen problemas de redes de más de 100 millones de pesos, mientras que los patios excede los 50 millones de pesos.

En Cúcuta ve el proyecto del metropolitano como contingencia, ya que se evidencia suficiencia del recurso hídrico.

Avances entregable 4 y 5 Los Patios



línea Ø24" HD de interconexión entre el Acueducto Metropolitano y la red de distribución de Los Patios, por \$2.736.013.261

Pérdidas en Cúcuta: del 30%, una parte del municipio cuenta con pilas públicas y esto hace que lo informal tenga servicio.

Villa del Rosario y Los Patios: la demanda esta restrictiva, tienen unas perdidas muy elevadas, una de las razones se debe a que no cuentan con redes matrices en Villa del Rosario y Los Patios.

La interconexión del acueducto metropolitano se va hacer a las redes que no son matrices sino secundarias, esto podría generar muchos daños en las redes. De conformidad con la información entregada al consultor \$7.000 millones de pesos aproximadamente podría valer el proyecto de reposición de redes en los patios (incluye sectorización).

El problema de déficit es de distribución en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios.

Villa del Rosario cuenta con el 20% de agua subterránea, el cual es intermitente y no es apta para consumo humano, lo que indica que podrían ser potenciales usuarios.

Villa del Rosario no cuentan con tratamiento de aguas residuales. Los patios no tienen una planta pequeña que requiere ampliación, pero se esperara que se dé la solución regional.

MVCT solicita que todas estas recomendaciones queden plasmadas en el informe o entregable respectivo, y se tenga presente en el momento de socialización de la estrategia.

Plan social: el consultor manifiesta que el 4 de septiembre se debe entregar matriz de riesgos.

Entregable de lectura territorial: caracterización de la población, está avanzado se entregaron el 31 de julio, se recibieron primeras observaciones de los municipios. El objetivo es conocer de manera general el estado cultural, económica, social y político de los municipios, como se va a impactar el acueducto metropolitano, se hará la delimitación de la prestación de los servicios. Se hará un recuento del prestador. Se identificaron actores principales, que serán los estratégicos para implementación del proyecto.

Próxima Reunión de avance para el 25 de agosto de 2020.

Remitir al MVCT prórroga del contrato, la cual está en procesos de firmas.