

FORMATO: ACTA

**PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-01

### ACTA No. 16

**FECHA:** Bogotá, 15 de diciembre de 2020

**HORA:** De 16:30 a 17:35 horas

**LUGAR**: Virtual

ASISTENTES: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista DP-SDP MVCT

Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio Sebastián Saenz, Consorcio Alcantarillado Tabio Felipe Correa, Secretario de Infraestructura Tabio

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: Mesa de trabajo #16: 1-2019-408 "CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA".

**DESARROLLO:** Requerimientos Lista de Chequeo Oficio 2020EE0015669

Objetivo de la reunión: Verificación de ajustes y pendientes del proyecto.

# Antecedentes:

En la lista de chequeo remitida a la entidad territorial mediante el oficio de referencia 2020EE0015669, se presentan requerimientos y observaciones (1) Documentales / Legales, (2) Ambientales, (3) Institucionales, (4) Técnicos, (5) Financieros y (6) Prediales. Se requieren de ajustes y/o revisiones en los componentes previamente mencionados, así como entrega de información no adjunta en la primera entrega del proyecto.

Se hace exposición general de los contenidos en la lista de chequeo, donde se menciona a grandes rasgos lo siguiente:

- 1. Requerimientos documentales y legales: en Carta de Presentación y MGA que requieren ajustes. Se aportes y/o ajusten certificaciones presentadas.
- 2. Ambientales. Se complemente la información de los trámites de cabezales de descarga pluviales, y se informe de relación con el proyecto sobre trámite presentado sobre cabezal de descarga alcantarillado sanitario.
- 3. Institucionales: Se aclare si se requiere de fortalecimiento institucional, y se ajuste formato y certificados.
- 4. Técnico: Se presentan observaciones y requerimientos en los componentes de diseño del proyecto: estudio de suelos, diseño estructural de los cabezales de descarga, topografía, e

hidráulico. Se presentan observaciones en planos y memorias de cálculos. Se requiere de contratación de complementos de los estudios de topografía y en geotecnia.

- 4.1. El municipio autorizó la contratación de los estudios complementarios de los componentes de geotecnia y topografía
- 4.2. Al componente hidráulico, el consultor menciona que se realizaron ajustes a la población de diseño, no obstante los cambio no implican variaciones en los diseños presentados.
- 5. Presupuestal: Observaciones listadas en la lista de chequeo, se destaca la separación de las obras civiles de instalación de tuberías, de los suministros, a su vez la administración e interventoría diferenciada.
- 6. Predial: se presentan requerimientos sobre las permisos de autorización de paso.

Se han realizado mesas técnicas con el formulador del proyecto en las siguientes fechas: 3 y 11 de marzo de 2020, 18 y 23 de junio de 2020, 8 y 31 de julio de 2020, 21 de agosto, 16 se septiembre, 5, 6, 16 y 28 de octubre, y 24, 25 y 27 de noviembre.

#### Temas tratados en la mesa técnica:

- 1. Se revisan los ajustes del proyecto
- 2. Chequeo Hidráulico Alcantarillado, donde el formulador expone cumplimiento normativo referentes a las fuerzas tractiva mínima, relación altura de flujo y diámetro de tubería, velocidad máxima, y profundidades de instalación de tubería. Sobre lo anterior, se menciona lo siguiente:
  - Los tramos cumplen con el mínimo requerido referente a la fuerza tractiz. En el sistema se presentan valores menores, no obstante no son objeto de la intervención, y adicionalmente, se menciona que estos se encuentran operando bien.
  - Sobre la relación altura de llenado de tubería y diámetro del tubo, se cumple con este parámetro, al igual que con la velocidad máxima.
  - Se menciona que 3 tramos presentan número de Froude en flujo critico, esto debida a restricciones por pendiente, y empate y/o conexión con infraestructura existente.
  - Sobre las profundidades de instalación, se menciona que no algunos tramos no presentan la altura mínima, por lo que se acoge recomendación normativa sobre protección de las tuberías con cárcamos.
- 3. Los informes, planos y diseños ajustados no se aportan ya que actualmente el formulador esta realizando verificaciones sobre los mismos.
- 4. Sobre el presupuesto del proyecto, se menciona lo siguiente:
  - 4.1. Será remitido para revisión el día jueves 17 de diciembre de 2017 por medio de correo electrónico.
  - 4.2. Sobre los pozos de inspección, estos serán discriminados como actividades en el presupuesto, con su respectivo APU.
  - 4.3. Se debe verificar las a cantidades de excavaciones, rellenos y reposiciones de las vías, todas vez que el alcance del proyecto debe limitarse al ancho de la zanja. Adicionalmente, verificarse que la especificación de la rehabilitación del pavimento (rígido, flexible, adoquín, etc.) corresponda con el objeto de la intervención.
- 5. Sobre las especificaciones técnicas, se recuerda que cada ítem de presupuesto de tenerla incluida en el documento.
- 6. Están pendientes de entrega la disponibilidad del servicio, y manual de operación de las redes de alcantarillado por parte de la ESP.
- 7. Esta pendiente la certificación de funcionalidad
- 8. Se requiere firma de planos y diseños por parte de la interventoría del proyecto, así como que se aporta la respectiva aprobación de los diseños.
- 9. Se menciona que está pendiente aspectos documentales y certificaciones pendientes de entrega.

- 10. Debe aclararse con respecto al componente institucional sobre si el municipio o la empresa cumplirá con sus aportes para la implementación del plan de acción por 12.900.000 a través de qué documento o si los incorporara como contrapartida en este proyecto
- 11. Sobre el tema ambiental, aportar las respectivas resoluciones de aprobación de permisos de ocupación de cauce.
- 12. Esta pendiente la entrega de ajustes de documentos prediales y el respectivo plano.
- 13. Se menciona por parte de los evaluadores del proyecto, que se requiere la actualización de los documentos del proyecto, según corresponda, de acuerdo a lo requerido por la Resolución 0661 de 2019; el proyecto se encuentra radicado bajo la Resolución 1063 de 2016, que en la actualidad se encuentra derogada y se cumplieron los plazos definidos para la aprobación de los proyectos en el periodo de transición estipulado en la reglamentación actual.

# Notas y consideraciones finales:

Las anteriores observaciones y/o requerimientos se encuentran ampliamente relacionadas en la lista de chequeo. El anterior ejercicio corresponde a una exposición general de las mismas. Lo mencionado en la presenta acta está sujeta de estudio, adicionalmente se encuentra pendiente entrega de respuesta y/o ajustes a los requerimientos de la lista de chequeo.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD\_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032 http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-I%C3%ADnea

• Compromisos (Si aplica)


Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega de ajustes definitivos del proyecto	Consultoría y Alcaldía Municipal (Secretaria de planeación)	17/12/2020


#### FIRMAS:

Se presenta registro fotográfico de los asistentes y de la reunión

# meetingAttendanceList (1)

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	15/12/2020 16:30:23
Juan Saenz (Invitado)	Se unió antes	15/12/2020 16:30:23
Juan Saenz (Invitado)	Abandonó	15/12/2020 17:35:33
Julio Vargas (Invitado)	Se unió antes	15/12/2020 16:30:23
Julio Vargas (Invitado)	Abandonó	15/12/2020 17:35:31
Lina paola	Se unió antes	15/12/2020 16:30:23
Lina paola	Abandonó	15/12/2020 17:35:22
FELIPE CORREA (Invitado)	Unido	15/12/2020 16:51:55
FELIPE CORREA (Invitado)	Abandonó	15/12/2020 17:35:14





Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya

Fecha: 15/12/2020