

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 20

FECHA: Bogotá, 18 de enero de 2021

HORA: De 16:00 a 16:26 horas

LUGAR: Virtual

ASISTENTES:

Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio
 Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio
 Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA: Mesa de trabajo #20: 1-2019-408 “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TABIO - CUNDINAMARCA”.

DESARROLLO: Requerimientos Lista de Chequeo Oficio 2020EE0015669. Objetivo de la reunión: Verificación de ajustes y pendientes del proyecto.

Antecedentes:

En la lista de chequeo remitida a la entidad territorial mediante el oficio de referencia 2020EE0015669, se presentan requerimientos y observaciones (1) Documentales / Legales, (2) Ambientales, (3) Institucionales, (4) Técnicos, (5) Financieros y (6) Prediales. Se requieren de ajustes y/o revisiones en los componentes previamente mencionados, así como entrega de información no adjunta en la primera entrega del proyecto.

Se han realizado mesas técnicas con el formulador del proyecto en las siguientes fechas: 3 y 11 de marzo de 2020, 18 y 23 de junio de 2020, 8 y 31 de julio de 2020, 21 de agosto de 2020, 16 de septiembre de 2020, 5, 6, 16 y 28 de octubre de 2020, 24, 25 y 27 de noviembre de 2020, 15 de diciembre de 2020, y 7 y 8 y 15 de enero de 2021.

Temas tratados en la mesa técnica:

1. El presupuesto ajustado será entregado al evaluador del proyecto el día 20 de enero de 2021; esto incluye cotizaciones y cantidades obra.
2. Con respecto al componente técnico, y de acuerdo a lo mencionado en anterior reunión, se había comprometido entrega de lo ajustes al evaluador del proyecto en digital, para el 18 de enero de 2021, no obstante no se realizó en esa fecha. El consultor manifiesta que por los ajustes solicitados y para dar cumplimiento normativo respecto a las observaciones encontradas sobre el

incumplimiento de algunos criterios de diseño (principalmente las fuerzas tractivas), se realizaron modificaciones en algunos tramos, por lo que se requiere el ajuste respectivo en planos y memorias de cálculo. Se reprograma el compromiso para el día 20 de enero de 2021.

3. De reuniones anteriores, días 7, 8 y 15 de enero, se encuentran los siguientes pendientes a modo de resumen:
 - 3.1. Sobre los requisitos documentales, que involucran a la Carta de Presentación y MGA, que serán ajustados con el valor definitivo del presupuesto y otros aspectos que modifiquen.
 - 3.2. Los certificados presentados por el municipio que no hacen referencia no al proyecto, sino a la consultoría.
 - 3.3. Visto bueno por parte del profesional de la Subdirección de Gestión Empresarial quien apoya la revisión, de la certificación sobre cumplimiento de los aportes para la implementación del plan de acción.
 - 3.4. Formato Resumen del Proyecto, que se ajustará con el proyecto definitivo.
 - 3.5. Entrega en digital de planos y documentos del Diagnóstico Situacional de los Sistemas Existentes y de la topografía, que con la entrega anterior no se pudieron consultar integralmente.
 - 3.6. Los informes de suelos ajustados correspondientes a las redes y cabezales de descarga se encuentran en verificación por parte del especialista en geotecnia quien apoya la revisión por parte del grupo de evaluación de proyectos.
 - 3.7. Ajustes en planos hidráulicos y entrega de los mismos en digital para la verificación.
 - 3.8. Ajustes en memorias de cantidades, especificaciones técnicas, cronograma, flujo de inversiones, y en el presupuesto de obra.
 - 3.9. Ajuste en el plano predial, donde se relacione con respecto a los predios la documentación aportada, según sea cada caso.
 - 3.10. Se encuentra pendiente de entrega certificado de disponibilidad de servicios por parte de la ESP
 - 3.11. La entrega y radicación formal del proyecto integral y definitivo, con las respectivas firmas por parte de los responsables según corresponda.

Notas y consideraciones finales:

Las anteriores observaciones y/o requerimientos se encuentran ampliamente relacionadas en la lista de chequeo. El anterior ejercicio corresponde a una exposición general de las mismas. Lo mencionado en la presenta acta está sujeta de estudio, adicionalmente se encuentra pendiente entrega de respuesta y/o ajustes a los requerimientos de la lista de chequeo.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032
<http://www.minvivienda.gov.co/tr%C3%A1mites-y-servicios/servicios-en-l%C3%ADnea>


- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Entrega del componente	Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio	20/01/2021

técnico del proyecto en medio digital		
Plano predial ajustado	Lina García, Consorcio Alcantarillado Tabio Julio A. Vargas, Consorcio Alcantarillado Tabio Felipe Correa, Secretario de Infraestructura Tabio	20/01/2021

FIRMAS:

Se presenta registro fotográfico de los asistentes y de la reunión



meetingAttendanceList (8)

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	18/1/2021 16:01:18
Lina Paola Garcia (Invitado)	Unido	18/1/2021 16:02:43
Lina Paola Garcia (Invitado)	Abandonó	18/1/2021 16:26:13
Julio Vargas (Invitado)	Unido	18/1/2021 16:05:17
Julio Vargas (Invitado)	Abandonó	18/1/2021 16:26:14

Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya
Fecha: 18/01/2020