

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de marzo de 2021
HORA:	De 9:20 a.m. a 10:00 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Laura Ríos / secretaria de planeación Calima Martín Mejía /Alcalde de Calima Ing. Gabriel Valencia / ingeniero de apoyo Calima El Darién Sindy Johana Herrera /Banco de proyecto de Calima El Darién Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador de proyectos, para hacer seguimiento a los requerimientos realizados de acuerdo a la evaluación por requerimientos (Etapa 3) del proyecto; “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA Y EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CALIMA”.

1. Contextualización Seguimiento a requerimientos.
2. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización y seguimiento a requerimientos

se realiza contextualización del escenario del proyecto a la fecha de parte del MVCT, donde se indica que el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL PARA LAS VEREDAS LA GAVIOTA, EL MIRADOR, LA ITALIA Y EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE CALIMA”, se encuentra en evaluación por requerimientos y se realizó primera mesa de trabajo el pasado 5 de febrero de 2021 donde se entregaron las observaciones de los componentes; documental y legal, técnico (estudio topográfico, diseño hidráulico), y presupuestal. Luego de esto, los días 15 de febrero de 2021, se entregó vía correo electrónico las observaciones del estudio geotécnico y el 02 de marzo de 2021 se entregaron las observaciones del diseño estructural del proyecto, quedado pendiente solo con las observaciones del componente institucional, las cuales entregaran hoy por correo electrónico, con el formato 3 versión actualizada.

De acuerdo con lo anterior, el formulador del proyecto manifiesta que se encuentran trabajando en las correcciones de acuerdo a las observaciones y requerimiento recibidos, detallando lo siguiente de acuerdo a cada estudio y diseño:

Geotécnica: Se está haciendo revisión de las observaciones recibidas por parte de un geotecnista, así como se indicó en la pasada mesa de trabajo. Les estarían entregando finales de esta semana

Topografía: Se está haciendo levantamiento del proyecto completo por la vía de trazado del proyecto, con algunos ajustes trazando por la carretera para evitar ciertas servidumbres. Se tiene el levantamiento y registro de los lotes de la bocatoma y planta de tratamiento.

Predial: Se están actualizando permisos y servidumbres y están en proceso de registro de los lotes que hacen parte del proyecto.

Con relación a los predios de los tanques, están actualizando los certificados de tradición y para el predio de la bocatoma y desarenador, se está tramitando permiso y servidumbres con la CVC, puesto que este es un baldío y hace parte de la nación y está en cabeza de la CVC.

Se aclara que los trazados de tubería por vías del municipio, se debe entregar el certificado por parte del municipio de conocimiento del trazado y permiso del proyecto.

Estructural: se recibieron las observaciones del diseño estructural y están analizando y actualizando con la nueva normativa NSR.

Planos: Se identificaron los planos en físico firmados y se están digitalizando para la entrega de estos con las firmas de los profesionales.

Hidráulico: se está haciendo el chequeo completo del sistema de acuerdo a la topográfica, verificando diámetros y longitudes, esta información la reciben en 10 días aproximadamente. Adicionalmente, se hizo visita a la fuente de abastecimiento y se tomaron nuevas muestras de la fuente de abastecimiento para actualizar la información de calidad del agua debido a que la planta FiME así lo requiere. Se está a la espera de los resultados.

2. Conclusiones y compromisos

Se concluye que se ha avanzado en un 80% con las observaciones y requerimientos recibidos y que el diseño estructural es el que va un poco más demorado.

Solicitan realizar mesa técnica cuando se tengan las observaciones y requerimientos iniciales subsanados con cada uno de los especialistas.


El formulador se compromete a realizar entrega de estas correcciones el próximo 26 de marzo del 2021.

Se enviará al formulador el formato 3 de diagnóstico de entidades para su diligenciamiento y se recomienda realizar mesa técnica del componente institucional.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de Información del proyecto de parte del municipio, de acuerdo a los requerimientos realizados.	Martín Mejía /alcalde	26-03-21
2	Entrega de formato 3 diagnostico de entidades prestadoras del servicio.	Lucia Lombana	10-03-21

FIRMAS:



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
 Fecha: 10-03-2021