

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 30 de agosto de 2021
HORA:	De 15:00 a 15:40 horas
LUGAR:	Virtual (Microsoft Teams)
ASISTENTES:	<p>Carlos Jair Forero, Consultoría del proyecto</p> <p>Víctor Lopera, Supervisor del Contrato de Consultoría Admon. Temporal Guajira PDA.</p> <p>Juan Alejandro Garzón, Contratista Especialista en Topografía SDP VASB MVCT</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista SDP VASB MVCT</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Antecedentes
3. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados. Proyecto **CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA** (*anteriormente denominado CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (NUEVA ESTACIÓN ELEVADORA, OPTIMIZACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN "METESUSTO", OPTIMIZACIÓN PTAP "EL POZO" Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA) EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA. Nota: el nombre sujeto a verificación por observación y exclusión de unos de los componentes inicialmente considerados y debe legalizarse mediante radicado*).
4. Conclusiones y Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes
2. Antecedentes
3. Objeto de la reunión: Seguimiento a los avances a los ajustes solicitados.
 - a. Representantes del formulador de proyecto exponen que sobre los avances se realizaron atenciones a las observaciones de la lista de chequeo remitida por evaluador líder del MVCT y la interventoría del proyecto.

Actualmente se encuentra pendiente a revisión de los documentos del proyecto por parte de la interventoría, quienes actualmente cuentan con el contrato suspendido y se espera información sobre la reanudación en la semana del 6 al 10 de septiembre de 2021.

Posterior a que se reanude en contrato, se espera se realice la revisiones ya probaciones pertinentes por parte de la interventoría a los ajustes solicitados por estos.

b. El evaluador del proyecto, menciona que se han realizado presentación de ajustes parciales mediante el cargue de la información disponible en el enlace dispuesto: https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/srodriguez_minvivienda_gov_co/Et8eBUSI3ThAh_z4LROxBkBUeESqklz25WEt_ccYetJDg?e=fEE5vw

El cargue de lo siguiente se realizó el 21 de agosto /2021 – documentales y legales (carta de presentación, ficha MGA y certificaciones), institucionales (formatos, documentación de la ESP y certificaciones), técnicos (formato resumen, proyección de población, manual de operación, financieros (presupuesto y cotizaciones) y componente predial (planos y documentación).

El cargue de lo siguiente se realizó el 24 de agosto /2021 –técnicos (diagnóstico situacional, análisis de alternativas, topografía e hidrología)

El cargue de lo siguiente se realizó el 25 de agosto /2021 –técnicos (estructural, eléctricos y electromecánicos, arquitectónicos y planos)

El cargue de lo siguiente se realizó el 30 de agosto /2021 –técnicos (estudio de suelos, y diseño hidráulico)

c. El evaluador líder manifiesta, que con el ánimo de agilizar sobre las revisiones, el resultado de estas se remitirán al formulador a medida que estas vayan presentando con la finalidad de que se adelante sobre la atención de las observaciones en caso que estas existan.

d. Se remitirá el día 30 de agosto de 2021, por parte del evaluador líder del proyecto, resultado de la verificación respecto al componente legal, documental y ambiental.

Respecto a la concesión de agua cruda, se aclara por parte del Ingeniero Víctor Lopera (Supervisor del proyecto AT), que esta se encuentra actualmente vigente y se aporta el respectivo documento vía correo electrónico al evaluador del proyecto.

e. Se proyecta que, a final de semana (3 de septiembre de 2021), se cuente con la verificación de los ajustes del estudio topográfico del proyecto del asunto de parte del Ing. Juan Alejandro Garzón Pitta (especialistas topografía SDP-DIDE-VASB-MVCT).

f. El evaluador líder del proyecto, solicita que se realicen reuniones semanales para el seguimiento de los ajustes y de las verificaciones que se haga sobre los mismos, a lo cual representantes del formulador manifestaron estar de acuerdo.

g. Se solicita se complemente con el plano predial de las redes que se realizarán sobre espacio público, indicándose sobre las vías de municipio, cuales son objeto de la intervención, indicándose nomenclaturas. Mediante correo electrónico de 30 de agosto de 2021, se enviará ejemplos para que sean tenidos en cuenta con el proyecto.

4. Conclusiones y Cierre de la reunión.

Se proyecta que se realice reunión de seguimiento a los ajustes de topografía y a los demás solicitados por evaluador líder del MVCT en lista de chequeo y los realizados por la interventoría, para el día 06 de septiembre de 2021. A continuación resumen de los compromisos y comentarios de la presente reunión.

- a. Se realizaran reuniones semanales de seguimientos los días lunes.
- b. Se aclaró sobre vigencia de concesión de aguas
- c. El 3 de septiembre se espera resultado de la verificación del estudio topográfico del proyecto
- d. Con el ánimo de avanzar sobre las observaciones del proyecto (en caso que las hubiese), se realizaran adelantos semanales de estas revisiones para que de adelantes sobre las misas y no esperar a un consolidado.
- e. Se solicito plano predial respecto a las intervenciones sobre vía pública
- f. Se solicito se cargue certificados de tradición y libertad de los predios sobre los cuales sobre se intervendrá – se aportará documentos con vigencia anterior para efectos de la verificación, sin embargo deberán actualizarse una vez conformes.
- g. Se adjunta por el presente 1er avance de verificación correspondiente al componente legal, documental y ambiental.
- h. Sobre la revisión de los componentes de diseño, institucionales y prediales aportados con esta entrega, estos fueron compartidos para la respectiva verificación de los profesionales especialistas quienes apoyan al grupo de evaluación de proyectos.

NOTAS (Si aplica)

Nota 1: El evaluador líder recuerda que el proyecto fue radicado por etapas, surtida la verificación de evaluación preliminar (Etapa 1) y presentación ante del comité técnico de esta verificación (Etapa 2), por la recomendaciones de este organismo, y los ajustes solicitados. Entregados los ajustes se verificará el cumplimiento de lo solicitado y se ingresará nuevamente a comité para las instrucciones pertinentes sobre el proceso de evaluación del proyecto.

Nota 2: Las observaciones, se encuentran ampliamente detalladas en los correos enviados al formulador mediante correos electrónicos de fechas 13/11/2020, 01/12/2020, 14/12/2020, 07/02/2021, 09/02/2021 y 10/02/2021, que son de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial.

Nota 3: d. El evaluador líder del proyecto, recuerda que con los ajustes del proyecto, deben atenderse las recomendaciones del comité técnico que a continuación se resumen a continuación:

a. No se considera pertinente el componente de optimización El Pozo, dado que no se cuenta con la justificación técnica, la concesión de aguas se encuentra vencida, no es claro la capacidad de la fuente de abastecimiento y no corresponde a una optimización puesto que no hay ampliación del sistema, sino reemplazo de unos de los módulos y

mantenimientos que no objeto de financiación con recursos de la nación en caso que este sea la fuente de los mismos.

b. Sobre la estación elevadora, se recomienda la inclusión de sistemas de control de caudal y presión, y medición en línea de conformidad con lo requerido por la normativa técnica.

c. Incluir informe ejecutivo en el proyecto del asunto, sobre proyecto complementario a presentarse ante el MVCT, que incluye acciones y controles a implementarse sobre la conexiones ilegales, además del análisis técnico que corresponda.

d. Se solicita claridad sobre las fuentes de financiación sobre la infraestructura existente construida y se aporte los certificados que correspondan. Adicionalmente se aclare sobre la fuente de financiación del proyecto considerado y del asunto.

Representantes del formulador del proyecto respecto a lo anterior, menciona lo siguientes:

a. Sobre la exclusión del componente que no se considera pertinente, este fue excluido del proyecto de acuerdo a las recomendación del comité técnico.

b. Se incluirá informe ejecutivo, sobre proyecto complementario presentado en el MVCT (Barrancas), sobre la inclusión de las acciones y controles a implementarse sobre la conexiones ilegales, además del análisis técnico que corresponda.

c. Sobre la claridad solicitada respecto a las fuentes de financiación de la infraestructura existente, se menciona que esto aún estar por cumplirse debido a que se está consultando y buscando la información requerida al nuevo operados (Veolia), y a la fecha pendiente de entrega.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de revisión del componente documental, legal y ambiental – mediante correo electrónico al formulador del proyecto	Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista SDP VASB MVCT	30/08/2021
2	Seguimiento a los ajustes del proyecto	Carlos Jair Forero, Consultoría del proyecto Víctor Lopera, Supervisor del Contrato de Consultoría Admon. Temporal Guajira PDA. Juan Alejandro Garzón, Contratista Especialista en Topografía SDP	06/09/2021

		VASB MVCT Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista SDP VASB MVCT	
3	Revisión de lo ajustes topográficos	Juan Alejandro Garzón, Contratista Especialista en Topografía SDP VASB MVCT Sergio A. Rodríguez Olaya, Contratista SDP VASB MVCT	03/09/2021

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	8/30/2021, 2:59:51 PM
Alejandro Murcia (Invitado)	Unido	8/30/2021, 3:01:16 PM
Alejandro Murcia (Invitado)	Abandonó	8/30/2021, 3:39:19 PM
Juan Alejandro Garzon Pitta	Unido	8/30/2021, 3:02:28 PM
Juan Alejandro Garzon Pitta	Abandonó	8/30/2021, 3:40:08 PM
Victor Raul Lopera Rendon	Unido	8/30/2021, 3:12:20 PM
Victor Raul Lopera Rendon	Abandonó	8/30/2021, 3:39:16 PM



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
 Fecha: 30-08-2021