

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

MEMORIA DE REUNION 13-12-202

DATOS GENERALES

FECHA:	13-12-2021
HORA:	4 a 6 PM
LUGAR:	Alcaldía de Quibdó
ASISTENTES:	Martín Emilio Sánchez Valencia. Alcalde de Quibdó. Carlos Hernán Moreno. Ingeniero residente de obra. Yalton Andrés Murillo. Operativo. William Mosquera. Gerente (E) PDA. Héctor Emilio Mosquera. Coordinador técnico PDA. Marlidis Palacios Palacios. Secretaria de ambiente. Luz Marina Casallas. Supervisora FINDETER. Ghisel González Grey. Contratista MVCT. Diana Palacios. S. técnica. EPQ. Darlyn Palacios. Líder Aguas Nacionales EPM. Diana Cárdenas. Gerente proyecto – URBASER. Juan Carlos Quinter. Gestor FINDETER. Oscar Daniel Galindo. Ingeniero residente de Interventoría. Mayoli Celis. Inspector INTERASEO.

ORDEN DEL DIA:

1. Circuitos 17 y 18.
2. Relleno Sanitario Regional.
3. Obras de cierre y celda de contingencia sitio de DF Marmolejo: Recicladores, ZODME, Obras.
4. Equipos buldócer y vehículos recolectores (Póliza y Mantenimiento).

DESARROLLO:

1. Circuitos 17 y 18.

Se informa durante la reunión que CGR realizó visita en septiembre y se hicieron compromisos para la ejecución de los circuitos 15, 17 y 18. Findeter pregunta cómo se ha avanzado.

La Secretario de Infraestructura señala que la Alcaldía suscribió contrato, con fecha de inicio Octubre/2021. El avance a la fecha es: 63%, falta 37% que corresponde a la reposición de pavimento. Hay retrasos por temas de orden público.

Se tiene previsto terminar el contrato a finales de Dic/2021.

Ítems ejecutados: La Secretaría de Infraestructura reportó los siguientes avances de obra:

- Localización, trazado y replanteo. 100%
- Excavación mecánica en cualquier grado de humedad en material común (0-2) Incluye manejo de aguas. 100%
- Suministro, transporte y colocación de entibados o trinchos en madera (no incluye las conexiones domiciliarias para esta actividad). No fue necesaria esta actividad.
- Cargue, retiro y disposición del material sobrante a cualquier distancia. 80%
- Relleno con mezcla de material del lecho de río (entresuelo). 80%
- Suministro e Instalación de tubería de PVC de 3" y 4" RDE 21 UP, Incluye accesorios, transporte y acarreo interno. 80%
- Demolición de rampa en concreto e= 0,12m. No.
- Reconstrucción de rampa en concreto (3000psi), incluye acero de refuerzo =0,12m. No.
- Demolición de losa de concreto. 50%
- Subbase granular CBR>40%. 80%
- Relleno en material seleccionado Proctor modificado 95%. 80%
- Losa según diseño con e=0,24 m MR 4mpa, pasadores de transferencia d=1" f37000psi de 0,35m cada 30cm, atraque d=1/2" 60000psi de 1m cada 1,20m, incluye formaletas, acelerante de concreto al 0,5%, y sello asfáltico y curado. No.

Se requiere coordinación con Aguas Nacionales EPM para las pruebas de las tuberías, el ing. Darlin Palacios se pone a disposición para tal fin.

Hubo problemas de orden público los días viernes y sábado, 10 y 11 de diciembre respectivamente, los cuales ya se resolvieron.

Ing. Darlin de Aguas Nacionales EPM indica que se compromete a coordinar la realización de pruebas. Son 2 pruebas, la de presión de las tuberías (debe hacerla el contratista) y la prueba de servicio (que se coordina con Aguas Nacionales). Esta prueba en coordinación con Aguas Nacionales se podría hacer el viernes. Y la resistencia de la tubería (podrán hacerla con carrotanques).

La Gobernación ya contrató las obras para la reposición del circuito 15.

EPQ se pone a disposición para acompañar a la Alcaldía en las pruebas del contratista. Ha puesto sus técnicos para acompañar los procesos de los circuitos. En las pruebas de servicio Aguas Nacionales y EPQ ha suministrado el agua.

EPQ informa que la Gobernación ya suscribió contrato y se estima que inicie el 15/dic. El valor es de 50 millones. Circuito 15.

Se espera que en enero/2022 estén funcionando los circuitos.

2. Relleno Sanitario Regional.

El 23/Nov el PDA se reunió con el Municipio de Yuto (Atrato), él tiene la disposición del terreno.

El coordinador técnico del PDA menciona que los proyectos están suspendidos por el tema predial. La selección arrojó 6 posibles alternativas de predios (lo que hizo el anterior consultor).

Entre los municipios a beneficiar con un relleno sanitario regional están; Condoto, Medio San Juan, Istmina, Lloró, Atrato, Quibdó, Unión Panamericana y Cértegui.

Uno de los predios visitados, está muy cerca de una fuente de abastecimiento de agua de Unión Panamericana

Otro pedio visitado es el de Cértegui, pero si bien el Consejo Comunitario manifestó que estaba con la disposición, después declinó su voluntad.

Otro predio visitado es el de Atrato, pero tiene una anotación en su folio de matrícula y aparece con una anotación de Agencia de Restitución de Tierras, antes el predio estaba concebido para un batallón del ejército. El proyecto también cuenta con una restricción ambiental. Solicitan que la Alcaldía se pueda vincular al PDA, para que se aporten recursos propios para continuar con el proyecto. Este proyecto está enmarcado en los acuerdos del paro cívico y no tiene avances. Está enmarcado en la Sentencia la T622. Se desea contribuir con el proceso de regionalización.

El MVCT señala que para que el proyecto pueda materializarse es necesario que el PDA revise jurídicamente la posibilidad de una liquidación judicial o unilateral, de modo que pueda liberar los recursos del saldo del proyecto inicial (el cual tenía varias productos: diseños del relleno regional, eia, estructuración de un operador regional, definición de una alternativa tecnológica para Nuquí, entre otros) y con el saldo no ejecutado pueda concretar el diseño de un relleno regional, su predio y licencia ambiental.

PDA. El martes 21/Dic. Acta de liquidación unilateral. Acta de cierre. 4pm.

PDA. Solicitará al MVCT el acompañamiento jurídico el 15/dic e incluirá un cronograma de ejecución de tareas. El Pda recomienda cambiar el nombre del proyecto porque las comunidades rechazan de plano los rellenos sniarias. Urbaser propone parque tecnológico ambiental.

El PDA informa que ya hicieron una primera Audiencia de incumplimiento y los contratistas de consultoría e Interventoría, no asistieron.

3. Obras de cierre y celda de contingencia sitio de DF Marmolejo:

El contratista de obras informa que reiniciaron obras el 21/septiembre. Actividades en las que se ha avanzado: Aprovechamiento forestal, descapote, remoción de cobertura vegetal, movimiento de tierras. Ya se construyeron los filtros de la celda sur. Parece que el material de terreno, con condiciones apropiadas no es suficiente. El material que abunda son arcillas expansivas. Se construyó vía de acceso a los vasos centro y norte.

Por otra parte, EPQ informa que continuarán con el servicio de disposición final, hasta que el contratista entregue los vasos de disposición final que se están construyendo y en ese momento la disposición final será entregada al Municipio.

En la celda 2 se esperaba colocar residuos allí una vez finalizara la vida útil de la zona de operación actual. Pero se tiene otra idea y es continuar la operación en una que se aperturaría en el vaso norte. El geotecnista del contratista va a revisar el aspecto geotécnico de los muros de contención y la funcionalidad del muro de contención del vaso norte la cual cambia si se habilita la zona para dar continuidad al servicio de disposición final. Ya epq liberó las áreas 1 y 2 para proceder a efectuar el cierre del botadero.

Los recicladores están en la zona de operación (área 3), sin embargo, no afecta las obras.

La propuesta es colocar el material de corte en sitios que ya estén intervenidos. Se plantean opciones para trabajar bajo lluvia. El ingeniero residente menciona que en Quibdó se utiliza invernaderos para poder proteger la lluvia.

4. Equipos buldócer y vehículos recolectores (Póliza y Mantenimiento).

Vehículos. EPQ señala que los vehículos tienen oxidación prematura. Las láminas se observan pandeadas.

Por otra parte, ya se cuenta con la póliza seguro todo riesgos tanto para el buldócer que sacó el Municipio como para los vehículos restantes. EPQ solicitó a Superservicios que ellos puedan continuar la operación hasta la entrega de la nueva celda. La disposición final se encuentra asegurada hasta hasta el 31/ene/2022 y se requiere asegurar la capacidad de disposición hasta octubre/2022 fecha en la cual el contratista entregaría el nuevo vaso de disposición final.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Seguimiento al relleno regional	Pda, Alcaldía, EPQ, Aguas Nacionales EPM, Findeter, Contratista e Interventoría.	21/12/2021 4pm.

FIRMAS: Se adjunta listado de asistentes/ Elaboró: Ghisel González

Fecha: 13-12-2021

LISTA DE ASISTENTES

	Consortio Interaseo	Revisión No. 0.0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

EMPRESA/PROYECTO:			
LUGAR:	Alcaldía de Quibdó		
TEMAS TRATADOS:	ANACLE OBRA MAHOLFJO		
DURACION:			
EXPOSITOR:		EMPRESA:	Consortio Interaseo

FECHA: 13 Dic 2021

ASPECTOS ESPECIFICOS:

Nº	NOMBRE DEL ASISTENTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Hernan Moreno R.	11801664	Residente Obra	[Firma]
2	Yalton Andres Humillo	11803788	Operario MPA's	[Firma]
3	William Florean	85384058	Guante (C) PDA	[Firma]
4	Hector Emilio Mosquera M.	72272840	Coord. tecnico PDA	[Firma]
5	Maridis Pulca Reina	38846604	Simbólico	[Firma]
6	Luz Mireya Casallas A.	41727812	FINDETER	[Firma]
7	Chisel Gonzalez Gray	45511344	Contabilista Minime	[Firma]
8	Diana Palacios	104436171	S. técnico	[Firma]
9	Yalys Juan Yalson Palero	11844685	Lider Remo AA	[Firma]
10	Diana C. Cardenas V	30305348	Gte Proy UBBASER	[Firma]
11	Juan C. Quintero	75084550	Gte Findefer	[Firma]
12	Oscar Daniel Gamboa	5823074	L. INTERCOMUNICACION	[Firma]
14	Mayaly Celis	60370727	Inspector Inter.	[Firma]
15	Martin E. Sanchez, Valeria	11795031	ALCALDE	[Firma]

FIRMA EXPOSITOR:

OBSERVACIONES