

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 24 de febrero de 2022
HORA:	De 08:20 a 09:18 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Arq. Nayduth López, PDA Sucre (Equipo Técnico Aguas de Sucre) Sergio A. Rodríguez Olaya, Evaluador líder Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión: Mesa de asistencia para el seguimiento a los ajustes solicitados al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE"**.
3. Intervención de los asistentes,
4. Compromisos y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de AGUAS DEL SUCRE S.A. E.S.P., y evaluador del proyecto del MVCT
2. Objetivo de la reunión: Mesa de asistencia para el seguimiento a los ajustes solicitados al proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE"**.
3. Intervención de los asistentes.

El evaluador líder del proyecto menciona que se expondrá sobre los requerimientos y pendientes a la fecha en relación a los ajustes aportados, sobre los cuales algunos requisitos se han subsanado, otros requieren de claridad y/o complementación, y algunos persisten y están pendientes de ajuste.

Componente documental y legal:

- La carta de presentación y ficha MGA será aportada coherente con los ajustes y variaciones del proyecto subsanado, por lo que se encuentra pendiente; el

formulador menciona que se ajustarán subsanados el componente técnico y financiero del proyecto.

- Se encuentran pendientes certificaciones; ajustes y/o presentación de algunas de estas, detalladas en la lista de verificación.

Componente técnico:

- Del Formato Resumen de proyecto debe verificarse: (1) parámetros de diseño; (2) plazos de ejecución; (3) valores y desglosar según componentes del proyecto - presupuesto, y planes financiero y de contratación; (4) diligenciarse todos los campos; (5) complementar con información de supervisor e interventor del proyecto; y (6) presentar coherencia con los ajustes y documentos del proyecto.
- Estudio de suelos está pendiente lo siguiente: Se solicita que en los planos de sondeos se incluya las firmas de diseñador e interventor con los respectivos números de M.P.
- El diseño estructural de los pozos de inspección se encuentra en proceso de evaluación del ingeniero estructural quien apoya al evaluador líder con estas verificaciones. El evaluador líder se compromete a contactar al profesional de MVCT quien apoya estas verificaciones para conocer resultado de la información allegada y el cumplimiento normativo.
- Respecto al diseño hidráulico se encuentra pendiente la verificación de las memorias de cálculo, puesto que al abrirlas se presentan errores. Inicialmente se creía que era configuración del equipo del evaluador, sin embargo se evidencio que los decimales se encuentran en distintos formatos, lo que causa error en algunas de las formulaciones.

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
11																				
12																				
13														0.75					0.85	
14																				
15	1.50	51171.65	8	182.0	6	22.61	22.20	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	21.20	20.81	0.00	#VALOR!	0.001	1.02	0.04	1.47	1.000
16	1.50	89999.50	8	182.0	6	22.609	22.541	22587.83	22520.07	22587.80	22520.25	21.20	20.75	0.00	0.08	0.000	0.82	0.03	1.89	1.000
17	1.50	20897.23	8	182.0	6	22.541	22.521	22520.09	22500.44	22520.27	22500.62	20.73	20.38	0.00	0.03	0.000	0.82	0.03	1.84	1.000
18	1.57	68025.06	8	182.0	6	22.521	22.58	22500.47	#VALOR!	22127.10	22500.64	#VALOR!	20.36	20.04	0.00	#VALOR!	0.000	0.81	0.03	1.84
19	1.74	63489.82	8	182.0	6	22.58	22.147	#VALOR!	22127.10	#VALOR!	22127.28	20.01	19.73	0.00	#VALOR!	0.000	0.78	0.03	2.22	1.000
20	2.35	69043.54	8	182.0	6	22.147	22.117	22127.13	22097.39	22127.30	22097.57	19.70	19.43	0.00	0.04	0.000	0.72	0.03	3.27	1.000
21	3.45	100095.14	8	182.0	6	22.117	21.979	22097.43	21959.74	22097.60	21959.91	19.40	19.09	0.00	0.14	0.000	0.65	0.02	5.33	1.000
22	4.37	91939.47	8	182.0	6	21.979	21.813	21959.77	21794.02	21959.94	21794.19	18.06	18.81	0.00	0.18	0.000	0.61	0.02	7.19	1.000
23	4.45	70515.06	8	182.0	6	21.813	22.12	21794.04	#VALOR!	21794.22	#VALOR!	18.79	18.59	0.00	#VALOR!	0.000	0.61	0.02	7.34	1.000
24	1.50	44168.67	8	182.0	6	22.521	22.537	22499.72	22515.94	22499.89	22516.11	21.11	20.89	0.00	0.04	0.000	0.82	0.03	1.89	1.000
25	1.50	95482.08	8	182.0	6	22.147	22.119	22126.09	22098.56	22126.26	22098.74	20.74	20.27	0.00	0.03	0.000	0.82	0.03	1.84	1.000
26	1.50	111995.13	8	182.0	6	22.35	22.38	0.34	1.32	1.11	1.50	21.44	20.89	0.00	0.00	0.000	0.82	0.03	1.84	1.000
27	1.50	26723.12	8	182.0	6	22.537	22.519	22515.96	22498.09	22516.13	22498.27	20.87	20.73	0.00	0.07	0.000	0.82	0.03	1.84	1.000
28	1.50	61642.45	8	182.0	6	22.519	22.55	22498.11	#VALOR!	22498.22	#VALOR!	20.71	20.41	0.00	#VALOR!	0.000	0.82	0.03	1.84	1.000
29	1.50	68919.08	8	182.0	6	22.55	22.38	1.99	2.16	2.16	2.33	20.39	20.05	0.00	0.00	0.000	0.82	0.03	1.84	1.000

- Las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas particulares deberán ser coherentes con los ajustes realizados al proyecto, sin embargo se evidencia que cada uno de los ítem del presupuesto cuenta con su cálculo.

Deberá constatarse con observaciones al componente técnico, principalmente estudio de suelos y entibados y que se atendieron posterior a la elaboración de estas. Adicionalmente, deberá presentarse firmado por el diseñador, supervisor e interventor.

- Esta pendiente de presentación el cronograma de obra en el programa correspondiente (GANTT y PERT).
- Pendiente certificado de disponibilidad de servicio de alcantarillado firmado por la ESP, donde se acredite con relación al proyecto y a lo pozos o puntos de conexión con sistema existente sobre la capacidad de recibir los aportes proyectados con el planteamiento actual.
- Esta pendiente certificación de responsabilidad de los diseños por parte del formulador (no se aporta póliza puesto que el diseño no fue contratado sino elaborado por el PDA de Sucre)

Componente ambiental:

- Se encuentra pendiente permiso de vertimientos que se esta en trámite. Se aclaró por parte del evaluador que para el caso de viabilidades el requisito debe cumplirse, es decir que el permiso este otorgado. Se menciona por parte del formulador que se esta a la espera de la aprobación, puesto que la visita técnica fue realizada por parte de la autoridad ambiental.

Nota: posterior a la reunión se verificó que el proyecto cuenta con el permiso de vertimientos Resolución 0612 de 2021 (CORPOMOJANA).

Componente institucional:

- Sobre este componente, se menciona por parte del formulador que se dio aprobación del fortalecimiento institucional planteado con el proyecto respecto al operador. El evaluador se comunicará profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del VAS-MVCT sobre si hay cumplimiento integral de los requisitos o si hay algún pendiente.

Componente financiero:

- El requisito será evaluado integralmente con la subsanación del componente técnico siendo que por efecto de observaciones y/o ajustes se puede presentar variaciones al presupuesto. Se verificaran las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas por parte del formulador.
- Se solicitó por parte del evaluador líder del proyecto, se aportase las cotizaciones de mercado vigentes.

4. Compromisos y cierre de la reunión.

Se expone sobre estado de observaciones y pendientes del proyecto. Se proyecta entrega ajustes del proyecto para la presente semana (24 al 28 de enero de 2022)

NOTAS Y CONSIDERACIONES FINALES:

Se realiza la asistencia solicitada para aclarar dudas y comentarios relacionados a los requerimientos que solicitan por la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes del Proyecto	Arq. Nayduth López, PDA Sucre (Equipo Técnico Aguas de Sucre)	En la presente semana (24 al 28 de enero de 2022)
2			
3			

FIRMAS:

Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	1/24/2022, 8:20:15 AM
Nayduth Lopez Muñoz	Se unió antes	1/24/2022, 8:20:15 AM
Nayduth Lopez Muñoz	Abandonó	1/24/2022, 9:18:21 AM



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
Fecha: 24-01-2022