	FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN Y DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS	Versión: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-54

Nombre:	Juan Pablo Serrano Castilla	Número de comisión:	
Dependencia:	Subdirección de Programas	Número de comisión SIIF:	
Identificación:	77.094.276	Tipo vinculación:	FUNCIONARIO

Tipo Comisión: INTERIOR EXTERIOR

De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas:

DEL			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
15	2	2022	16	2	2022	Bogotá - Montería - Sincelejo - Montería - Bogotá

ANEXOS	
Pasabordos y/o certificación expedida por aerolínea	X
Certificado de permanencia y/o su equivalentes	X
Comprobantes, recibos de pago o facturas originales por gastos de viaje	


Firma
Juan Pablo Serrano Castilla


Vo. Bo. Jefe Inmediato o Supervisor del contrato

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>

FECHA:

Avianca  **VUELO AV8508**

BOGOTA  MONTERIA

BOG MTR

HORA EN SALA 15:15 GRUPO Z ASIENTO 2C STATUS AV*G

PASAJERO Serrano Castilla / Juan Pablo FECHA 15 Feb EQUIPAJE DE MANO SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Avianca  **AV8508**

Pase de abordar Avianca

Eliminar pase

Origen
BOGOTA
Mar, 15 Feb |16:15
Bogota El Dorado Intl, T1

Destino
MONTERIA
Mar, 15 Feb |17:38
Monteria Los Garzones, T

Tu talla L incluye
Equipaje de mano: SI/YES
Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
3PFJBK

Tiquete electrónico
134698941192001

Avianca  **VUELO AV8475**

MONTERIA  BOGOTA

MTR BOG

HORA EN SALA 14:00 GRUPO Z ASIENTO 1A STATUS AV*G

PASAJERO Serrano Castilla / Juan Pablo FECHA 16 Feb EQUIPAJE DE MANO SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Avianca  **AV8475**

Pase de abordar Avianca

Eliminar pase

Origen
MONTERIA
Mié, 16 Feb |15:00
Monteria Los Garzones, T

Destino
BOGOTA
Mié, 16 Feb |16:15
Bogota El Dorado Intl, T1


Tu talla L incluye
Equipaje de mano: SI/YES
Equipaje en bodega: 3X23kg.

Código de reserva
3PFJBK

Tiquete electrónico
134698941192002

 La vivienda y el agua son de todos	FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-26

EL SUSCRITO:	<u>Gloria Patricia Tovar Alzate</u>		
CARGO:	<u>Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial</u>	C. C. No.	<u>40381591</u>
CERTIFICA QUE:			
EL SEÑOR:	<u>Juan Pablo Serrano Castilla</u>	C.C. No.	<u>77094276</u>
CARGO:	<u>Subdirector de Programas</u>	DEPENDENCIA:	<u>DIDE</u>
CON EL OBJETO DE:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;"> Participar en el comité de gerencia reactivación económica PDA Sucre y el comité directivo No.58 PDA Sucre, así mismo, asistir al comité de empalme PDA Córdoba. </div>		
PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE:	<u>Montería y Sincelejo.</u>		
DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE:	<u>15 y 16 de febrero de 2022</u>		
<div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Bogotá, 18 de febrero de 2022 </div>		
FIRMA DE QUIEN CERTIFICA	CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN		

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Juan Pablo Serrano Castilla

Fechas de Comisión o Autorización:

Inicio	Final						
<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>15</td><td>02</td><td>22</td></tr> </table>	15	02	22	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>16</td><td>02</td><td>22</td></tr> </table>	16	02	22
15	02	22					
16	02	22					

Rutas de Desplazamiento: Bogotá – Montería – Sincelejo – Montería – Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Participar en el comité de gerencia reactivación económica PDA Sucre y el comité directivo No.58 PDA Sucre, así mismo, asistir al comité de empalme PDA Córdoba.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

El martes 15 de febrero al final de la tarde se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Montería para realizar la agenda a desarrollar. Por otra parte, el miércoles 16 de febrero en horas de la mañana se realiza el desplazamiento terrestre desde la ciudad de Montería hasta la ciudad de Sincelejo, para desarrollar el Comité de Gerencia de Reactivación Económica “Compromiso por Colombia” PDA Sucre y el Comité Directivo No. 58 PDA Sucre.

En el Comité de Gerencia se presenta el informe de seguimiento proyectos reactivación económica “Compromiso por Colombia”, el cual contempla los siguientes proyectos:

MUNICIPIOS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	EJECUTOR	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PLAZO
GALERAS	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALERAS. Valor \$7.423.105.309	ADS	18,3%	20% ejec. (15 feb)	Actualmente el contrato se encuentra suspendido, ésta corresponde a la segunda suspensión del proyecto la cual se realizó en el mes de diciembre debido a que los recursos fueron girados por parte del Ministerio, pero el municipio se encontraba realizando una modificación a la minuta del encargo fiduciario para poder realizar posteriormente el desembolso a la contratación derivada del convenio. El municipio se encuentra realizando el trámite del Otro sí y se tiene contemplado el reinicio del proyecto para esta semana.	15/06/2021	8 meses

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

SAN LUIS DE SINCÉ	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE COLECTORES Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA EN EL MUNICIPIO DE SINCÉ. Valor \$6.896.812.307	Municipio de Sincé	89.98%	91% ejec. (9 feb)	Se realizó una prórroga al convenio a finales del mes de enero dado que el proyecto incluye un componente de aseguramiento al cual se le debe hacer seguimiento desde el MVCT por tiempo de alrededor de 6 meses. Actualmente se está terminando la construcción de los pozos de inspección de llegada en la zona de lagunas, se abrieron frentes de trabajo para la terminación de los canales dentro del predio de las lagunas y construcción del emisario final, el municipio informa que se tiene contemplado finalizar las obras a mediados del mes de marzo.	21/05/2020	12 meses
-------------------	--	--------------------	--------	-------------------	--	------------	----------

SINCELEJO	EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CORREGIMIENTO LA GALLERA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. Valor \$3.028.330.628	Municipio de Sincelejo	75.66%	77.02% ejecutado (9 feb) 80.05% programado.	Se informó al Ministerio la iniciativa de incluir tramos al proyecto que no se contemplaban inicialmente, los cuales se realizarán en caso de resultar concepto favorable a la reformulación con recursos aportados por la Alcaldía, los diseños los realiza el operador especializado Aguas de la Sabana S.A. E.S.P. y serán revisados por contratista de obra, interventoría y apoyo a la supervisión por parte de la Secretaría de Infraestructura. Como avance físico ejecutado durante la semana N°36 se realizó la instalación de tubería de 3" y 10" y reposición de pavimento flexible en tramo troncal sector Cogasucre.	21/05/2021	9 meses
SAN BENITO ABAD	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD FASE II. Valor \$8.199.653.030	ADS	47.87%	50,67% Ejecutado (9 feb)	En este periodo de ejecución del 03 de febrero al 9 de febrero del 2022 se ha adelantaron las actividades de excavación en profundidades inferiores a 4 metros para suministro e instalación de tubería para colectores de 8". Se cuenta con 2 frentes de obras y otro de figurado para los pozos de inspección, el porcentaje de avance en este periodo es de 2,80%, se le ha exigido al contratista colocarse al día en lo relacionado a la reprogramación de obras presentado y aprobado por la interventoría, de igual forma, para esto se le solicitó al contratista en comité realizado la semana pasada aumentar los frentes de trabajo tal como se planteó en el plan de choque presentado. El contratista debe presentar la reformulación contemplada para el proyecto la próxima semana.	19/04/2021	9 meses

MUNICIPIOS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	EJECUTOR	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PLAZO
SAN MARCOS	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE. Valor \$2.077.634.662	ADS	50%	52% ejecutado (9 feb) 40.45% prog (según reprog)	Esta semana el contratista realizó el corte y demolición de pavimento, instalación de tubería de 8", y la construcción de pozos de inspección. A la fecha se han instalado 1030 ml de tubería para colectores (63%), 13 pozos de inspección (81%) y 50 acometidas domiciliarias (20%) y 35 registros instalados. Se le solicitó al contratista mejorar la señalización en obra, para evitar cualquier inconveniente que pueda afectar la integridad física del personal que transita alrededor de las obras.	17/09/2021	4 meses

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

SAN MARCOS	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - FASE II DEPARTAMENTO DE SUCRE. Valor \$14.059.590.015	ADS	23%	24% Ejec. (9 feb) 24% prog	Durante esta semana el contratista ejecutó actividades de suministro de tubería de 8" y 16" para colectores, instalación de acometidas domiciliarias, construcción de bases para cámaras de inspección. Se le solicitó al contratista cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad. El contratista preparando los documentos necesarios para presentar la reformulación por el cambio en el trazado de algunos tramos contemplados que se encuentran sobre algunas vías con póliza de estabilidad de obras vigente y por el componente de las conexiones intradomiciliarias del proyecto.	07/09/2021	12 meses
------------	---	-----	-----	----------------------------	---	------------	----------

MUNICIPIOS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	EJECUTOR	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PLAZO
SAN MARCOS	EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. Valor \$3.314.683.459	Municipio de San Marcos	100%	100%	El proyecto se encuentra finalizado en su ejecución física, se realizó el 5to y último desembolso del proyecto al municipio en el mes de diciembre, se tiene firmado un compromiso por parte del alcalde del municipio de continuar con las instalaciones intradomiciliarias que no fueron contempladas dentro del proyecto. Se inició el proceso de recolección de información para enviarla a MVCT e iniciar la liquidación del convenio.	7/09/2021	
SAN ONOFRE	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONEXIONES HIDROSANITARIAS INTRADOMICILIARIAS, EN LAS LOCALIDADES DE LIBERTAD Y SABANETICA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE. Valor \$20.830.274.358	ADS	Etapa precontractual		El 1 de diciembre quedó contratado el personal que hará parte del comité técnico según los lineamientos de la Agencia española para la cooperación internacional AECID. Se terminaron de evaluar las manifestaciones de interés para la conformación de la lista corta para la interventoría, la cual quedó conformada y se realizó la publicación con la invitación a presentar ofertas para las firmas seleccionadas. A espera de definir proceso de contratación para obra según lineamientos establecidos por la AECID.	17/09/2021	

MUNICIPIOS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	EJECUTOR	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PLAZO
LA UNIÓN	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA UNIÓN SUCRE. Valor \$ 5.356.002.704	ADS	Etapa precontractual		El proyecto se encuentra viabilizado en un 100%, se suscribió el convenio interadministrativo de uso de recursos N° 1138 para el proyecto y se firmó acta de inicio de éste el 23 de noviembre. El martes 18 enero se recibieron los CDR'S del proyecto que habían sido solicitados a la dirección de infraestructura y desarrollo empresarial de MVCT. Se está a esperar de recibir CDPs de la fiducia que ya fueron solicitados.		

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

SINCÉ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCÉ DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE. Valor \$8.999.898.000	ADS	Etapa precontractual		El municipio hizo envío de las certificaciones solicitadas por MVCT respecto a que la tubería no pasará por vías que cuenten con póliza de estabilidad de obras vigente. Dado esto se firmó el acta de inicio del convenio a finales del mes de enero y está pendiente solicitar los CDR'S del proyecto a la fiducia para iniciar proceso de contratación.		
-------	---	-----	----------------------	--	--	--	--

MUNICIPIOS	PROYECTOS/ACTIVIDADES	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL	OBSERVACIONES	FECHA INICIO	PLAZO
SAN MARCOS	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS. Valor \$2.653.444.838			El proyecto de encuentra en formulación. Se recibió lista de chequeo por parte del evaluador el viernes 11 de febrero solicitando ajustes del componente de geotecnia y del estudio hidrogeológico del proyecto, lo cual esta se está ajustando para enviar y programar reunión para revisión.		
SAN BENITO ABAD	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE. Valor \$ 9.432.491.863			Se subsanaron todas las observaciones a los diferentes componentes del proyecto, el cual entró a comité en MVCT la semana pasada y quedó aprobado. Se está a la espera de la notificación con concepto técnico favorable por parte del ministerio.		

Desde el MVCT se lideró el respectivo seguimiento a cada uno de los proyectos y compromisos, toda vez que dichos proyectos cuentan con recursos Nación de fuente reactivación económica “Compromiso por Colombia”.

Una vez terminado el Comité de Gerencia se da inicio al Comité Directivo No. 58 PDA Sucre, donde contamos con la participación de cada uno de los miembros del comité. Así las cosas, se realiza la primera presentación donde se presenta el informe de cierre del PDA Sucre para la vigencia 2021, de la siguiente manera:

El PEI capítulo 2021 fue aprobado mediante Comité Directivo No. 54 el día 04 de marzo de 2021 por un valor de \$ 117.524.984.116 M/CTE.

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 6.734.567.201	\$ 5.234.909.012	78%

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22


PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ 1.499.755.189		0%
COSTOS DEL GESTOR DE ENERO A MARZO DEL 2021	\$ 1.308.703.003	\$ 1.308.800.003	100%
COSTOS DEL GESTOR DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2021	\$ 3.926.109.009	\$ 3.926.109.009	100%

- Plan de Aseguramiento de la prestación del servicio, para este instrumento de planeación se asignaron \$1.499.755.189, del cual se logró tener concepto técnico favorable No. 2021EE0131741 de fecha 10/11/2021, por valor de \$1.127.717.780 fuente SGP Municipios, pero su ejecución será en el 2022.
- Costos del gestor se asignaron recursos por valor de \$5.234.812.012 provenientes Sistema General de Participaciones Departamental, se ejecutó el 100% del valor de los recursos.

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE SOCIAL	\$ 390.000.000	\$ 390.000.000	100%
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	\$ 390.000.000	\$ 390.000.000	100%

- Se logró la aprobación del Plan de Gestión Social 2021, su ejecución está proyectada hasta marzo de 2022, se está en proceso de realización del informe final de ejecución el cual será radicado la primera semana de marzo de 2022.

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 117.850.196.882	\$ 47.646.823.623	40%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 116.364.228.936	\$ 46.166.011.583	40%

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

PRE INVERSIÓN	\$ 999.630.474	\$ 994.474.568	99%
GESTIÓN PREDIAL	\$ 486.337.472	\$ 486.337.472	100%


INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021			
COMPONENTE	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 350.000.000	\$ 350.000.000	100%
PLAN AMBIENTAL	\$ 350.000.000	\$ 350.000.000	100%

En la segunda presentación, se presentó una inversión de 119 mil millones para el Plan Estratégico Institucional del 2022. Esto fortalecerá calidad del agua potable y ampliación de la cobertura del sistema para sus habitantes.

COMPONENTE	MUNICIPIOS		DEPARTAMENTO			NACIÓN			TOTAL COMPROMETIDO
	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	SGP	REGALÍAS DIRECTAS	CRÉDITOS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	COMPROMISO POR COLOMBIA	RECURSOS POR GESTIONAR	
COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN	\$ 1.127.717.780	\$	\$ 5.806.802.394	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6.934.520.174
PLAN DE ASEGURAMIENTO	\$ 1.127.717.780								
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									\$
COSTOS DEL GESTOR			\$ 5.806.802.394						
COMPONENTE SOCIAL	\$	\$	\$ 390.000.000	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 390.000.000
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL			\$ 390.000.000						
COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	\$ 10.555.880.016	\$ 5.594.703.663	\$ 8.503.187.748	\$ 2.075.314.865	\$ 3.191.075.153	\$ 21.074.778	\$ 17.750.036.248	\$ 63.642.687.277	\$ 111.333.959.748
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE AAA	\$ 9.910.337.372	\$ 5.594.703.663	\$ 8.099.758.948	\$ 2.075.314.865	\$ 3.191.075.153	\$ 21.074.778	\$ 17.750.036.248	\$ 63.642.687.277	
PRE INVERSIÓN	\$ 645.542.644		\$ 43.400.000						
GESTIÓN PREDIAL			\$ 360.028.800						
COMPONENTE AMBIENTAL	\$ 915.000.000								
PLAN AMBIENTAL	\$ 915.000.000								
OTRO									
TOTAL	\$ 2.598.597.796	\$ 5.594.703.663	\$ 14.699.990.142	\$ 2.075.314.865	\$ 3.191.075.153	\$ 21.074.778	\$ 17.750.036.248	\$ 63.642.687.277	\$ 119.573.479.922

Figura1. PEI 2022.

	
<p>Fecha: 16/02/2022. Comité de Gerencia PDA Sucre.</p>	<p>Fecha: 16/02/2022. Comité de Gerencia PDA Sucre.</p>

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22



Fecha: 16/02/2022.
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre.



Fecha: 16/02/2022.
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre.



Fecha: 16/02/2022.
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre.



Fecha: 16/02/2022.
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre.

Conclusiones y recomendaciones:

El agua y el saneamiento son una prioridad en Sucre, por ello, con soluciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de manera articulada con el departamento de Sucre, para mejorar la calidad de vida de los sucreños.

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

Juan Pablo Serrano C.

Juan Pablo Serrano Castilla
C.C. 77.094.276

Gloria Patricia Tovar

Gloria Patricia Tovar Álzate
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.