

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de mayo de 2021
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Plataforma Teams
ASISTENTES:	Área Técnica EDAT: Mauricio Hurtado Área Ambiental PDA: María Fernanda Peñalosa Contratista de obra: Juan Carlos Arcila Interventoría MVTC
INVITADOS:	N.A

DESARROLLO:

Se realiza reunión con el PDA de Tolima en aras de realizar seguimiento a la ejecución de las obras en el marco del CUR 995 de 2021.

Se realiza revisión del porcentaje de ejecución teniendo en cuenta que las obras dieron inicio el pasado 23 de marzo del 2022. Por parte del contratista de obra se informa que iniciados los procesos de revisión de los estudios y diseños, se procedió con la realización de los trabajos preliminares de localización y replanteo, con esto la obra se encuentra en el 3% de ejecución.



Seguidamente se dio inicio al descapote a máquina del sitio donde se va a construir la nueva celda.



Por parte de este Ministerio se solicita tanto al contratista como al interventor los valores contratos a fin de realizar balance de los recursos asignados por este Ministerio para la construcción de las obras y su puesta en marcha.

Los valores contratados corresponden a:

Contrato	Fecha	Contratista	Objeto	Valor Inicial Contrato	Valor Final	Valor Ejecutado
071	16 de febrero de 2022	Consortio Natagaima Fase II	Ampliación relleno sanitario regional del municipio de Natagaima	\$2.433.545.182	\$2.433.545.182	\$0
072	16 de febrero de 2022	Consortio Intersaneamiento	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de ampliación Relleno Sanitario regional del municipio de Natagaima	\$198.064.500	\$198.064.500	\$0

A la fecha no se ha pagado valor alguno al contratista, toda vez que contractualmente no se tiene anticipo y el pago es contra ejecución por actas parciales.

Así las cosas, se solicita a la EDAT el contrato del componente de fortalecimiento institucional, a lo que se informa que este no fue contratado por tal motivo se le informa a la EDAT que sus obligaciones definidas en el CUR como contratante de las obras del

relleno, se encuentra la contratación integral de los ítems contemplados en el proyecto inicialmente viabilizados. Lo cual se constituye en un incumplimiento. Se presenta al supervisor de la EDAT el plan financiero para este sea de conocimiento y se proceda lo antes posible con la contratación de los ítems de fortalecimiento y de la interventoría del mismo.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	MODALIDAD	CONTRATANTE	VALOR
OBRA CIVIL: contempla la construcción de vaso de disposición, red de lixiviados en tubería de 6" PVC corrugada, red de conducción de lixiviados hasta laguna tubería sanitaria de 8" PVC (alcantarillado), red de conducción y evacuación de aguas lluvias (cunetas), sistema de evacuación de gases (chimeneas), optimización sistema de recirculación y obras eléctricas. Incluye protocolos de bioseguridad y puesta en Marcha.	Obra y Suministros	Licitación Pública	Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P. Oficial	\$ 2.438.712.964
Fortalecimiento Institucional	Aseguramiento	Concurso de Méritos	Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P. Oficial	\$194.874.400
INTERVENTORÍA OBRA CIVIL Y SUMINISTROS	Interventoría de obra civil y suministros	Licitación Pública	Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P. Oficial	\$ 199.420.110
INTERVENTORÍA FORTALECIMIENTO	Interventoría aseguramiento	Concurso de Méritos	Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A E.S.P. Oficial	\$38.974.880
TOTAL				\$ 2.871.982.354

Así mismo, se le solicita al contratista de obra dar inicio con el componente eléctrico de la obra, toda vez que es de vital importancia poner en funcionamiento la báscula del relleno el cual a la fecha se encuentra en operación y decepciona los residuos sólidos de 2 municipios. Se informa por parte de contratista que se realizará el diagnostico para dar inicio al componente eléctrico.

El contratista informa además que el plazo de ejecución contractual es de 5 meses los cuales no incluyen la puesta en marcha contemplada inicialmente en el presupuesto del proyecto, y que este solicitó a la EDAT hace 2 meses un ajuste en el contrato para tal fin, a la fecha no se ha recibido pronunciamiento de la EDAT.

Por parte de este ministerio se informa que : la ejecución de la obra se realizará en paralelo al fortalecimiento institucional de las empresas públicas de Natagaima y que obra será entregada u puesta en marcha una vez la empresa sea fortalecida y cuente con la capacidad técnica, operativa para su arranque. No se aceptan entregas parciales, y no se podrá iniciar la puesta en marcha sin fortalecimiento y sin entrega a satisfacción, lo cual dado que no se a contratado el fortalecimiento implica un retraso en 3 meses para finalizar el proyecto.

Se solicita a la EDAT continuar con esta reunión dentro de 8 días es decir, el 27 de mayo con la participación del área jurídica de EDAT para revisar actuaciones frente a la contratación de los ítems faltantes.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión con área jurídica EDAT		27 de mayo

Elaboró: Kvergara
Fecha: mayo 2022.