

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 33

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de diciembre de 2022
HORA:	De 08:30 a 08:47 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Héctor Mosquera - Coordinador Técnico Aguas del Chocó (Gestor PDA)</p> <p>Daynna Flórez – Profesional técnico consultoría del proyecto</p> <p>Diego Mauricio Herrera Pineda – Profesional técnico consultoría del proyecto</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de representantes de la consultoría, PDA del Chocó y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).
2. Objetivo de la reunión: Seguimiento a los avances que se presentan en los ajustes que viene adelantando el formulador de proyecto “**OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA – CHOCÓ**” sobre pendientes técnicos, financieros, prediales, institucionales y ambientales.
3. Intervención de los asistentes.
 - El Ing. Sergio Rodríguez (MVCT), manifiesta que el proyecto aún cuenta con pendientes sobre los cuales se remitió resumen de estos a los representantes del PDA y consultoría mediante correo electrónico de 16 de diciembre de 2022 (ver anexo). El evaluador del proyecto expresa inquietud respecto del avance de los mismos con relación a la meta planteada por la cual se esperaba a finales del presente año (diciembre 2022) recomendar al comité técnico de proyectos el concepto favorable sin financiación, sin embargo al parecer no se podría contar con

la totalidad de los requisitos y/o subsanaciones en la terminación del presente curso. Si bien se han presentado avances estos no cumplen integralmente con lo requerido, el evaluador del proyecto destaca los siguientes puntos que considera son los más relevantes y que requieren de mayor esfuerzo: (1) ajustes a los diseños hidráulicos (componente de alcantarillado, puesto que se considera subsanado el sistema de acueducto propuesto); (2) ajustes y complementos al estudio de suelos; (3) ajustes y complementos al diseño estructural; (4) ajustes y verificaciones a los documentos de especificaciones técnicas, manuales de operación y mantenimiento, cantidades de obra y presupuesto, que por efectos de revisiones en los diseños pueden requerir de cambios; (5) plano predial y documentos y formatos de predios y servidumbres; (6) formato 4 diligenciado y firmado – fortalecimiento institucional; y (6) requisitos ambientales – permisos de ocupación de cauce y/o certificación que este no es requerido emitido por parte de la autoridad ambiental, y evidencia del trámite de actualización del PSMV.

Ante los pendientes comentados el Ing. Sergio Rodríguez (MVCT) solicita a representante del PDA Chocó y la consultoría se proyecte un cronograma de atención de las observaciones con tiempos sensatos, es decir, que se analice detalladamente la capacidad de respuesta que tendrían los formuladores y equipo de trabajo en atender las observaciones y requerimientos con expectativas realistas pero teniendo en consideración que no esto no implicaría una relajación en los tiempos, sino más bien que no se generen expectativas que no podrán cumplirse.

- Por su parte, la Ing. Daynna Flórez (Consultoría), menciona que considera que los ajustes solicitados al diseño hidráulico de alcantarillado, que se ha venido subsanando parcialmente, podrán ser complementados para el día viernes 23 de diciembre. En el caso del estudio de suelos, se espera el ingeniero geotecnista de la consultoría podrá entregarlo el próximo martes 27 de diciembre de 2022. El cuello de botella se presenta en los ajustes que vienen adelantando a los diseños estructurales, que requiere de bastante trabajo de oficina, sin embargo en el momento de la reunión no se reportó fecha de entrega de los mismos porque debe verificarse con el especialista quien elabora y responsables de los mismos.

Recuerda el Ing. Rodríguez (MVCT), que los ajustes presentados serán objeto de verificación por parte del evaluador y de los especialistas del MVCT. También recuerda sobre documentación que deberá ser verificada en razón que los ajustes en curso sobre los diseños (y los que se han venido presentado), pueden generar variaciones a documentación complementaria: las especificaciones técnicas, manuales, cantidades y presupuesto, entre otros.

- Continuando con la información sobre los avances en los otros pendientes con que cuenta el proyecto, el Ing. Mosquera (PDA Chocó) expone sobre los mismos.

En el caso de la consulta previa, ya se realizó la solicitud al Ministerio del Interior y se cuenta con la evidencia del trámite en curso.

Sobre el formato 4 que trata sobre el fortalecimiento institucional, este se diligenció y firmo por parte de la gerente del PDA – el Ing. Rodríguez (MVCT) comentó que el documento se espera contar con este para ser compartido por el profesional de la

Subdirección de Desarrollo Empresarial del DIDE MVCT quien apoya con estas verificaciones al grupo de evaluación; en caso de encontrarse conforme se daría cumplimiento a los requisitos institucionales puesto que es el último pendiente en esta materia.

En el caso del componente predial se comentó por parte del Ing. Mosquera (PDA Chocó) que actualmente se viene gestionando la documentación legal requerida sobre predios y servidumbres. Respecto de los formatos solicitados (Formato 7 y 8), se deben diligenciar y firmar por parte de los involucrados, por lo que el Ing. Rodríguez (MVCT) recomienda que previo a la suscripción de los mismos los borradores sean verificados por parte del abogado del DIDE MVCT quien apoya esta verificación al grupo de evaluación de proyectos y con lo que el Ing. Mosquera (PDA Chocó) estuvo de acuerdo con el fin de evitar reprocesos. También recomendó el Ing. Rodríguez (MVCT) que para la verificación del componente, se presente el plano predial ajustado. En cualquier caso, si bien podrán presentarse adelantos en esta materia, el Ing. Mosquera (PDA) considera que no podrá contarse con la totalidad de la documentación para finales de diciembre, sino que considera está podrá estar completa y ajustada a los requisitos aproximadamente para mediados de enero de 2023.

En el caso de los requisitos ambientales, el Ing. Mosquera (PDA) comenta que ya solicitó a la autoridad ambiental el certificado por el cual se menciona que no se requiere de permiso de ocupación de cauce por pasos elevados presentes en el proyecto y por el vertimiento proyectado – se considera que se podrá contar con la documentación para la próxima semana (del 26 al 30 de diciembre de 2022). Sobre el otro pendiente, el Ing. Rodríguez (MVCT) menciona que se requiere se aporte la evidencia del trámite de actualización del PSMV.

- De acuerdo a lo expuesto el Ing. Rodríguez (MVCT) reitera sobre la solicitud para que se presente el cronograma de atención de los pendientes con que cuenta el proyecto a la fecha, y por el cual se pueda hacer seguimiento a los mismos, para lo cual la Ing. Flórez (Consultoría) e Ing. Mosquera (PDA del Chocó) se reunirán con el equipo de trabajo para sopesar y proyectar sobre los tiempos solicitados. Se espera presentación del cronograma para el viernes 23 de diciembre de 2022.
 - El Ing. Rodríguez (MVCT) reitera sobre la disposición para acompañar el proceso de ajustes ante consultas e inquietudes que puedan presentarse.
4. Sobre los ajustes aportados el 17 de noviembre de 2022 se han realizado subsanaciones parciales y también se han encontrado observaciones y faltantes discutidos en mesas de trabajo. En el caso particular de la presente mesa de trabajo se trató sobre los requisitos técnicos, financieros, institucionales, prediales, legales, ambientales e institucionales.

Se solicitó por parte del evaluador del proyecto cronograma de atención de los pendientes identificados, y se espera contar con este para el próximo viernes 23 de diciembre de 2022.

Se sugieren reuniones semanales y/o periódicas de seguimiento a los ajustes presentados, así como las verificaciones sobre esta documentación hasta contar con los requisitos cumplidos.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento semanal mediante mesa de trabajo, llamadas y/o correos electrónicos sobre las revisiones efectuadas a los subsanaciones entregados el 17 de noviembre de 2022.	Profesionales del grupo de evaluación MVCT Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Consultoría e Interventoría del Proyecto	30/12/2022
2	Cronograma de atención de requisitos pendientes por parte del formulador sobre pendientes documentales, legales, ambientales, institucionales, técnicos, financieros y prediales.	Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Consultoría e Interventoría del Proyecto	23/12/2022
3	Ajustes diseño hidráulico – componente de alcantarillado	Consultoría e Interventoría del Proyecto	23/12/2022
4	Ajuste estudio de suelos	Consultoría e Interventoría del Proyecto	27/12/2022
5	Ajustes Formato 4 – Fortalecimiento institucional	Profesionales Aguas del Chocó S.A. E.S.P. (Gestor PDA)	22/12/2022
6	Ajustes diseño estructural	Consultoría e Interventoría del Proyecto	Por definirse con cronograma a presentarse el 23/12/2022

7	Ajustes componente predial – plano, documentación y formatos. <i>Nota: Preliminarmente se considera se podrá contar con la documentación integralmente para mediados de enero. Se sugirió previ6 a firma de documentos y formatos que los mismos sean verificados por parte del abogado del DIDE MVCT para evitar reprocesos.</i>	Profesionales Aguas del Choc6 S.A. E.S.P. (Gestor PDA)	Por definirse con cronograma a presentarse el 23/12/2022
8	Ajustes documentales y legales (Principalmente Carta de Presentaci6n y Ficha MGA)	Profesionales Aguas del Choc6 S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Consultor6a e Interventor6a del Proyecto	Por definirse con cronograma a presentarse el 23/12/2022
9	Ajustes ambientales – certificaciones que NO se requiere ocupaci6n de cauce y evidencia del tr6mite en curso de actualizaci6n del PSMV	Profesionales Aguas del Choc6 S.A. E.S.P. (Gestor PDA)	30/12/2022
10	Ajustes t6cnicos (especificaciones t6cnicas, manuales de operaci6n y mantenimiento, cantidades de obra) y de presupuesto	Profesionales Aguas del Choc6 S.A. E.S.P. (Gestor PDA) Consultor6a e Interventor6a del Proyecto	Por definirse con cronograma a presentarse el 23/12/2022

1. Resumen

T6tulo de la reuni6n	RAPADURAS (UNION PANAMERICANA) - SEGUIMIENTO A PENDIENTES
Participantes que asistieron	4
Hora de inicio	22/12/22, 7:59:25 a. m.
Hora de finalizaci6n	22/12/22, 8:46:57 a. m.
Duraci6n de la reuni6n	47m 32s
Tiempo medio de asistencia	16m 41s

2. Participantes

Nombre	Primera uni6n	6ltima salida	Duraci6n de la reuni6n
Sergio Andres Rodriguez Olaya	22/12/22, 8:29:30 a. m.	22/12/22, 8:46:57 a. m.	17m 26s
Diego Mauricio Herrera Pineda	22/12/22, 8:29:43 a. m.	22/12/22, 8:46:51 a. m.	17m 8s
Hector Mosquera PDA	22/12/22, 8:29:44 a. m.	22/12/22, 8:46:52 a. m.	17m 8s
Daynna Florez (Invitado)	22/12/22, 8:31:45 a. m.	22/12/22, 8:46:48 a. m.	15m 3s



Diego Mauricio Herrera Pineda



Hector Mosquera FDA



Sergio Andres Rodriguez Olaya



Dayma Flores (Invitado)

ANEXO CORREO ELECTRÓNICO DE 16/12/2022 CON PENIENTES CON QUE CUENTA EL PROYECTO A ESA FECHA

Asunto: Resumen pendientes proyecto - Corte 16 dic/2022

Fecha: viernes, 16 de diciembre de 2022, 22:22:02 hora estándar de Colombia

De: Sergio Andres Rodriguez Olaya <SRodriguez@minvivienda.gov.co>

A: HECTOR EMILIO MOSQUERA (hctmo17@hotmail.com) <hctmo17@hotmail.com>, daynna_17@hotmail.com <daynna_17@hotmail.com>, union choco2020 <unionchoco2020@gmail.com>, areatecnica@aguasdelchoco.gov.co <areatecnica@aguasdelchoco.gov.co>

CC: Eduardo Enrique Cañas Ramos <ECanas@minvivienda.gov.co>

Pendientes Proyecto Acueducto y alcantarillado raspaduras

Cordial saludo Ing. Daynna e Ing. Héctor

Por el presente me permito realizar resumen general de pendientes del proyecto, los cuales se deben subsanar y/o presentar durante la próxima semana con la finalidad de complementar la documentación requerida y poder poner en consideración al comité Técnico el concepto favorable sin financiación.

1. Componente documental y legal

- Corta de presentación
- Ficha MGA
- Consulta previa (evidencia del trámite)

2. Componente ambiental,

- Permiso concesión de aguas (resolución de aprobación)
- Psmv (evidencia del trámite)
- Permisos de ocupación de cauce (o en su defecto oficio que no se requiere- para pasos elevados de acueducto y alcantarillado, y vertimiento de aguas residuales

3. Componente institucional

- Formato acciones fortalecimiento institucional diligenciado

4. Componente técnico

- Formato resumen de proyecto

- Ajustes estudio de suelos
- Ajustes diseño estructural
- Pendientes sistema de acueducto (tubería hd en ptap y tanque, informe PTAP ajustado, detalles lechos de secado)
- Pendientes sistema de alcantarillado (detalles y planta-perfil estación de bombeo y pozo evector, planta-perfil salida PTAR a vertimiento, complementar detalles constructivos PTAR, detalles lechos de secado, memoria de cálculos ajustada alcantarillado y PTAR)
- Detalles arquitectónicos y especificaciones edificios de operación en PTAP y PTAR
- Ajustes y actualización de manual de operación, mantenimientos y puesta en marcha
- Actualización con cambios de documento de especificaciones técnicas particulares
- Formato PRFV
- Disponibilidad de servicio de energía EBAR y PTAR
- Presentar certificados de canteras y escombreras

1. Componente predial

- Presentar Formato 8 (certificado de predios y servidumbres)
- Formato 7 (autorización de paso aducción y bocatoma y desarenador- consejo comunitario) - presentar con documentación anexa entre la cual está certificado de tradición y libertad, acreditación de representación legal y documento de indentured
- Certificado de tradición y libertad predio PTAR a nombre del municipio
- Certificado de tradición y libertad EBAR
- Certificados municipio permiso de intervención vías
- Ajuste a plano predial

1. Componente financiero

- Presupuesto ajustado y actualizado
- Cronograma actualizado
- Plan financiero actualizado

Sergio Andrés Rodríguez Olaya

Contratista Grupo Evaluación de Proyectos - Subdirección de Proyectos

Elaboró:
Fecha:

Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE
22-12-2022