

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de abril de 2023
HORA:	De 14:30 a 14:50 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Daynna Flórez – Consultoría (Ingeniera Profesional de Apoyo Hidráulico)</p> <p>Natalia Fandiño Sánchez – Consultoría (Ingeniera Profesional de Apoyo Hidráulico)</p> <p>Mayra Martínez – Contratista Especialista Presupuestos Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>John Marroquín – Contratista Especialista Presupuestos Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de la consultoría y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).

No asistieron de parte Aguas del Chocó Gestor PDA.


2. Objetivo de la reunión:

Se solicitó a representantes del formulador informar sobre los avances de los ajustes solicitados al proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO**, el cual cuenta con observaciones y faltantes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial. En la presente reunión se realizará seguimientos sobre los compromisos adquiridos por el formulador

los cuales algunos se encuentran vencidos de acuerdo a última programación realizada el 31 de marzo de 2023, particularmente frente a la revisión del presupuesto ajustado entregado por parte de representantes de la consultoría previo a la presente mesa de trabajo.

3. Intervención de los asistentes y/o temas abordados.

- En la presente se realizará socialización del presupuesto ajustado por parte de la consultoría y remitido a los evaluadores el mismo día de la presente reunión. El presupuesto consta de un archivo en hoja de cálculo y fue compartido por medio de enlace de carpeta compartida.



- El Ing. Rodríguez (MVCT), menciona que en revisión preliminar realizada al documento, encuentra que el mismo no es integralmente consistente ni coherente con el alcance del proyecto del asunto y no se evidenciaron la totalidad de cantidades de obra, lo anterior posiblemente porque el formulador no ha terminado ajustes en el componente técnico lo cual imposibilita contar con un presupuesto adecuado.

Recomiendo el Ing. Rodríguez tener especial cuidado en las especificaciones indicadas en presupuesto con relación a las determinadas en estudios y diseños, como por ejemplo los concretos; en el presupuesto estos son de 3500 PSI cuando los requeridos para estructuras ambientales son de 4000 PSI. Y también verificar sobre actividades que no corresponden con el alcance del proyecto, como lo es los pórticos metálicos en la PTAP cuando toda la estructura se proyectó en concreto reforzado, o la no inclusión de las bombas requeridas, por nombrar algunos ejemplos.

- Los Ingenieros Martínez y Marroquín (Especialistas Presupuesto MVCT), menciona que adicional a lo anterior no se cuentan con los soportes que hacen parte del presupuesto como cotizaciones vigentes, y consideraciones particulares que presentan en el municipio, las cuales deben ser detalladas, cuantificadas y costeadas como lo es el transporte multimodal que se requiere para este municipio (desde Istmina a Sipí mediante transporte terrestre y fluvial)
 - La Ing. Flórez (Consultoría), menciona que el documento aportado se encuentra en proceso de ajustes y complementación por las definiciones que se adelantan por la consultoría frente a diseños técnicos como lo son el estudio de suelos, y diseños estructurales e hidráulicos. Al preguntársele por parte de los profesionales del MVCT sobre cuando se contará con el documento definitivo, se mencionó por parte de representante de la consultoría que esperan contar con este el 17 de abril de 2023.
4. Se realiza seguimiento a los pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial sobre los cuales se presentaron atrasos frente a compromisos anteriores adquiridos por el formulador; la fecha límite que había sido establecida en conjunto con representantes de la consultoría PDA de Chocó y profesionales del MVCT estaba contemplada para el 10 de abril de 2023 lo cual no se cumplió.

En cuanto al presupuesto presentado como ajuste, se considera que el mismo no cumple ya que no corresponde integralmente con el alcance del proyecto y cuenta con análisis y soportes pendientes. Se espera entrega del documento definitivo para el 17 de abril de 2023.

Se realizará seguimiento en la semana el 17 de abril de 2023.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de ajustes definitivos del Diagnóstico Situacional, Análisis de Alternativas, Hidrología y Diseño Hidráulico de Acueducto y Alcantarillado.	Consultoría PDA del Chocó	03/04/2023 Compromiso vencido. Se han presentado ajustes parciales, sin embargo se encuentra pendiente la entrega integral de los

			requisitos.
2	Ajustes al Estudio de Suelos	Consultoría PDA del Chocó	10/04/2023 Compromiso vencido.
3	Entrega de plano general de redes y estructuras y acueducto con el finde validar Topografía	Consultoría PDA del Chocó	03/04/2023 Compromiso vencido.
4	Presentación de ajustes definitivos del Diseño Estructural	Consultoría PDA del Chocó	05/04/2023 Compromiso vencido. Se han presentado ajustes parciales, sin embargo se encuentra pendiente la entrega integral de los requisitos.
5	Presentación de ajustes al Diseño Eléctrico	Consultoría PDA del Chocó	04/03/2023 Presentaron parciales el 05/04/2023 con pendientes en especificaciones técnicas y cotizaciones
6	Presentación de disponibilidad de servicio de energía para zona de PTAR	PDA del Chocó	04/03/2023 Compromiso vencido. Se encuentra en trámite la solicitud ante el prestador
7	Presentación de ajustes al Presupuesto	Consultoría PDA del Chocó	17/04/2023
8	Revisión de ajustes del Componente predial: plano predial	Evaluadores MVT	14/04/2023
9	Presentación de ajustes al Componente Ambiental (Evidencia de radicación de trámites de permisos – Ocupación de Cauce, Permiso de Vertimientos, PSMV, y permiso de ocupación de cauce)	Consultoría PDA del Chocó	31/03/2023 Cumplimiento parcial; se encuentra pendiente evidencia de trámite de ocupación de cauce

FIRMAS:

1. Resumen

Título de la reunión	REV PRESUPUESTO SIPI
Participantes que asistieron	5
Hora de inicio	4/12/23, 2:30:56 PM
Hora de finalización	4/12/23, 2:50:31 PM
Duración de la reunión	19 min 34s
Tiempo medio de asistencia	16 min 53s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	4/12/23, 2:31:05 PM	4/12/23, 2:50:31 PM	19 min 26s
Daynna Florez (Invitado)	4/12/23, 2:31:10 PM	4/12/23, 2:50:25 PM	19 min 14s
Jonh Jair Marroquin Saavedra	4/12/23, 2:34:07 PM	4/12/23, 2:50:22 PM	16 min 14s
Mayra Alejandra Martinez Lopera	4/12/23, 2:34:16 PM	4/12/23, 2:50:25 PM	16 min 8s
Natalia Fandiño	4/12/23, 2:37:07 PM	4/12/23, 2:50:30 PM	13 min 22s



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos
SDP-DIDE-MVCT-VASB
Fecha: 12-04-2023