

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de abril de 2023
HORA:	De 16:55 a 17:10 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Daynna Flórez – Consultoría (Ingeniera Profesional de Apoyo Hidráulico)</p> <p>Diego Herrera– Consultoría (Ingeniera Diseño estructural)</p> <p>Jairo Urbina – Contratista Especialista Presupuestos Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes.
2. Objeto de la reunión.
3. Comentarios de los asistentes
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación de la consultoría y profesionales del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia).

No asistieron de parte Aguas del Chocó Gestor PDA.

2. Objetivo de la reunión:

Se solicitó a representantes del formulador informar sobre los avances de los ajustes solicitados al proyecto denominado **CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL CHOCO**, el cual cuenta con observaciones y faltantes de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, financiero y predial. En la presente reunión se realizará seguimientos sobre los compromisos adquiridos por el formulador los cuales algunos se encuentran vencidos de acuerdo a última programación realizada el 31 de marzo de 2023, particularmente frente a la diseño estructural ajustado sobre el cual se han realizado entregas parciales verificadas por profesionales del MVCT.

3. Intervención de los asistentes y/o temas abordados.

- En la presente se tratará sobre los ajustes solicitados al diseño estructural, el cual a la fecha ha reportado ajustes parciales y los mismos cuentan con observaciones y pendientes, además de los faltantes por aportarse. A continuación resumen de los últimas gestiones sobre el asunto:
 - El 30 de marzo de 2023, fueron enviadas al formulador observaciones sobre ajustes parciales con observaciones y pendientes.
 - El 31 marzo de 2023, en mesa de trabajo, representantes de la consultoría se comprometieron con entrega total de los ajustes requeridos para el 05 de abril de 2023.
 - El 5 de abril representantes de la consultoría realizan entrega parcial de ajustes sobre 8 de 21 estructuras, incumpliendo compromiso previo. Se comprometen con entrega total del estudio estructural para el 10 de abril de 2023.
 - El 11 de abril profesionales del MBVCT remiten resultado de observaciones a los ajustes parciales relacionados en punto anterior.
- Los Ingenieros. Rodríguez y Urbina (MVCT), mencionan que las últimas observaciones reportadas sobre los ajustes no corresponden a la totalidad de las estructuras requeridas por el proyecto y que estas deben ser aportadas para la verificación.

Recomiendan que las anotaciones y observaciones realizadas sobre las ajustes parciales entregadas hasta la fecha sean consideradas para as que están pendientes por entregar.

- Por su parte, los ingenieros Flórez y Herrera en representación de la consultoría manifiestan que las observaciones se han tenido en cuenta para las estructuras pendientes de entrega, y que se realizará entrega total a través de carpeta compartida de las estructuras de acueducto y alcantarillado para la revisión del especialista del MVCT posterior a la presente mesa de trabajo. Destacan que lo entregado cuenta con algunos pendientes menores en dibujo de planos los cuales ajustarán para próxima entrega, sin embargo con el ánimo de adelantar las revisiones por los profesionales del MVCT remiten dichos ajustes.
 - En caso de recibirse los ajustes el día 12 de abril de 2023, se considera por parte del Ing. Urbina (MVCT), que pueda contar con la revisión de los mismos para el 14 de abril de 2023.
 - Por otra parte, el Ing. Rodríguez aprovecha la sesión para preguntar por el informe de estudio de suelos ajustados, y de parte de la consultoría confirmar entrega del documento posterior a la presente mesa de trabajo.
4. Se realiza seguimiento a los pendientes de tipo documental, legal, ambiental, técnico, financiero y predial sobre los cuales se presentaron atrasos frente a compromisos anteriores adquiridos por el formulador; la fecha límite que había sido establecida en conjunto con representantes de la consultoría PDA de Chocó y

profesionales del MVCT estaba contemplada para el 10 de abril de 2023 lo cual no se cumplió.

En cuanto al diseño estructural y estudio de suelos se espera entrega el 12 de abril de 2023 para la revisión por parte de los profesionales del MVCT.

Se espera contar con la revisión de los ajustes del diseño estructural para el próximo 14 de abril de 2023, y del estudio de suelos para el 17 de abril de 2023.

Se realizará seguimiento en la semana el 17 de abril de 2023.

Cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de ajustes definitivos del Diagnóstico Situacional, Análisis de Alternativas, Hidrología y Diseño Hidráulico de Acueducto y Alcantarillado.	Consultoría PDA del Chocó	03/04/2023 Compromiso vencido. Se han presentado ajustes parciales, sin embargo se encuentra pendiente la entrega integral de los requisitos.
2	Ajustes al Estudio de Suelos	Consultoría PDA del Chocó	12/04/2023
3	Presentación de ajustes definitivos del Diseño Estructural	Consultoría PDA del Chocó	12/04/2023
4	Presentación de ajustes al Diseño Eléctrico	Consultoría PDA del Chocó	04/03/2023 Presentaron parciales el 05/04/2023 con pendientes en especificaciones técnicas y cotizaciones
5	Presentación de disponibilidad de servicio de energía para zona de PTAR	PDA del Chocó	04/03/2023 Compromiso vencido. Se encuentra en

			trámite la solicitud ante el prestador
6	Presentación de ajustes al Presupuesto	Consultoría PDA del Chocó	17/04/2023
7	Revisión de ajustes del Componente predial: plano predial	Evaluadores MVT	14/04/2023
8	Presentación de ajustes al Componente Ambiental (Evidencia de radicación de trámites de permisos – Ocupación de Cauce, Permiso de Vertimientos, PSMV, y permiso de ocupación de cauce)	Consultoría PDA del Chocó	31/03/2023 Cumplimiento parcial; se encuentra pendiente evidencia de trámite de ocupación de cauce

FIRMAS:

1. Resumen			
Título de la reunión	ESTRUCT SIPI		
Participantes que asistieron	4		
Hora de inicio	4/12/23, 4:55:32 PM		
Hora de finalización	4/12/23, 5:10:53 PM		
Duración de la reunión	15 min 21s		
Tiempo medio de asistencia	12 min 35s		
2. Participantes			
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	4/12/23, 4:55:34 PM	4/12/23, 5:10:50 PM	15 min 16s
Diego Mauricio Herrera Pineda	4/12/23, 4:58:58 PM	4/12/23, 5:10:51 PM	11 min 52s
Jairo Arely Urbina Gomez	4/12/23, 4:59:00 PM	4/12/23, 5:10:47 PM	11 min 46s
Dayna Florez (Invitado)	4/12/23, 4:59:26 PM	4/12/23, 5:10:53 PM	11 min 27s



Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos
SDP-DIDE-MVCT-VASB
Fecha: 12-04-2023