

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 001

DATOS GENERALES

FECHA:	Putumayo, 30 de mayo de 2023
HORA:	De 11 am a 12 horas
LUGAR:	Despacho Municipal Puerto Asís
ASISTENTES:	Alcalde Municipio de Puerto Asís Pablo Giraldo, Secretario de Infraestructura. Mauricio Burbano, PDA de putumayo. Blanca Mateus, Supervisor FINDETER. Miguel Rojas, Contratista de obra Jairo morales, Interventoría. Gabriel Bonett, Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Recorrido y revisión del avance de obra.
2. Consecución de recursos ejecución fase 2
- 3.

DESARROLLO:

1. Durante la reunión se explico al señor alcalde del municipio de puerto asís el estado de ejecución del proyecto de plan maestro de acueducto del municipio de Puerto Asís, se realizó un recorrido de obra el día 30 de mayo de 2023 para evaluar el avance de los trabajos. Durante la inspección, se logró constatar que el contratista de obra ha establecido dos frentes de trabajo importantes. En primer lugar, se está llevando a cabo la excavación de los caissons necesarios para la instalación de la estructura de captación sobre el río Putumayo. Esta etapa es crucial para garantizar un suministro adecuado de agua. Por otro lado, se ha iniciado la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, donde se han iniciado con la construcción de las estructuras del desarenador, sedimentador, tanque de lodos, floculación, filtrado y desinfección.

En términos de progreso, el proyecto actualmente se encuentra ejecutado en un 5%, lo cual indica que se ha cumplido con el cronograma de obra establecido. Es alentador observar que el contratista está avanzando de acuerdo con lo planificado. Los caissons en el río Putumayo presentan un buen avance en su excavación, mientras que en la planta de tratamiento se han llevado a cabo las obras civiles necesarias para la instalación de las diferentes estructuras. Es importante destacar que se ha evidenciado un compromiso por parte del contratista en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos.

A pesar de que el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, es gratificante ver que se están logrando avances significativos. La construcción de un sistema de

acueducto y alcantarillado es vital para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puesto Asís. Con la ejecución del 5% del proyecto y la correcta implementación de los frentes de obra, tengo la confianza de que seguiremos cumpliendo con los plazos establecidos y alcanzaremos los objetivos planteados en el plan maestro. Continuaré supervisando de cerca el avance de la obra y brindando el apoyo necesario para garantizar su éxito.

- Desde el Ministerio y con el apoyo del PDA del Putumayo se ha venido revisando la posibilidad de recursos para la ejecución de la segunda fase del proyecto, en el mes de abril se realizó reunión presencial en el MVCT con el PDA de putumayo, donde se planteo la posibilidad por parte del PDA de aportar al proyecto alrededor de 10 mil millones, de esta forma se solicito al contratista de obra revisar el presupuesto con el fin de verificar que componentes se pueden desarrollar con estos recursos. El contratista de obra esta trabajando en la revisión del presupuesto, se comprometió presentar esta información el 07 de junio de 2023 en reunión presencial programada en las oficinas del Ministerio.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión revisión presupuesto	Ministerio- Contratista	07 de junio 2023

FIRMAS:

Se adjunta anexo con las firmas de los asistentes.

Elaboró: Gabriel Bonett
Fecha: 01 de junio de 2023