

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. COMITÉ DE GERENCIA PDA CESAR

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:45 m
LUGAR:	Reunión virtual TEAMS
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Jaime José García, Jefe OAP ADC Holger Pabón, Supervisor Pailitas y El Copey Julio Martínez, Supervisor Curumaní y Pelaya Luis Riveira, Supervisor La Gloria y Chimichagua Wilson Fernández, Supervisor Valledupar y Agustín Codazzi E1 Katherine Marroquín, Supervisor Agustín Codazzi E2 y Astrea
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Pelaya CUR 892 de 2021 – Avances en la liquidación de los contratos de obra e interventoría y tramites para liquidar el convenio N° 892 de 2021.
2. Curumaní CUR 894 de 2021 – Estado de avance solicitud de reformulación.
3. Pailitas CUR 866 de 2019 – Proyecto terminado y entregado al municipio.
4. Valledupar 1038 de 2021 – Seguimiento a la ejecución física del proyecto
5. Astrea CUR 904 de 2021 – justificación de cantidades no ejecutadas de alcantarillado.
6. El Copey 1121 de 2020 – avances sobre la EBAR necesaria para Villa del Cesar, plazos estimados por el municipio para la contratación y la ejecución de esta estructura. Remisión de actas de terminación de los contratos derivados. Avances y fecha estimada de radicación de la solicitud de reformulación.
7. La Gloria CUR 893 de 2021 – Estado del proyecto.
8. Chimichagua CUR 1097 de 2020 – estado del proyecto (reinicio de las obras), estado de las prórrogas a los contratos derivados.
9. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021 – Reinicio de la contratación derivada con la que se ejecuta el proyecto.
10. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021 – resultados de plan de contingencia empleado por el contratista para recuperar el retraso del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Pelaya – El proyecto se encuentra en proceso de liquidación de la contratación derivada del convenio, por los problemas sociales que se presentaron con la comunidad que no dejó ejecutar el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE PELAYA CESAR” en el sitio establecido en los estudios y diseños aprobados para su ejecución.

Se deben adelantar las gestiones necesarias por la entidad Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para la liquidación de los contratos y demás trámites que permitan liquidar el convenio. Entre ellas realizar el reintegro del desembolso realizado para el proyecto.

2. Curumaní – Estado de avance solicitud de reformulación: De acuerdo con la resolución No. 013-2023 expedida el 06 de febrero de 2023 mediante la cual se ordenó: La Liquidación del contrato de obra No 020 de 2022 en el estado que se encuentre, en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Se proyecta la respectiva liquidación la cual fue enviada a través de correo electrónico al contratista el día 31 de agosto del 2023, para su respectivo trámite.

Por otra parte, se reformuló el proyecto el cual fue radicado en la Oficina asesora de Planeación Departamental mediante oficio de fecha 27 de junio de 2023, y se está a la espera de la respectiva viabilidad financiera, teniendo en cuenta que se encuentra viabilizado técnicamente.

3. Pailitas – Se firmó Acta de reinicio de la contratación derivada el 28 de agosto y acta de terminación del 1 de septiembre de 2023 de los contratos de obra e interventoría.

Se realizó la entrega de las obras construidas en el marco del contrato de obra No. 13 de 2020, así mismo se realizaron las pruebas de funcionamiento, operatividad del sistema y capacitaciones a delegados de la administración municipal y a la comunidad en general.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Las obras fueron recibidas a satisfacción por parte de la administración municipal a través de su Representante Legal y el Secretario de Planeación municipal, asumiendo a partir de la fecha el ente territorial el compromiso de garantizar la prestación del servicio de acuerdo al Artículo 5 de la ley 142 de 1994, mediante Acta de entrega con fecha 1 de septiembre de 2023.

4. Valledupar – De acuerdo al informe mensual presentado por la entidad ejecutora del proyecto con corte al 31 de agosto de 2023, se evidencia una ejecución física del 26,09%, frente a un programado del 26,51%, por lo cual se presenta un retraso del 0,42%. Cabe mencionar que se evidencia inconsistencia respecto a la programación de obra, ya que en informes anteriores se reportan porcentajes de programación que no son consecuentes con el reportado para este informe, por lo tanto, en este comité se solicitó al ejecutor esclarecer dicha inconsistencia.

5. Astrea – Teniendo en cuenta las diferencias entre las cantidades ejecutadas y las cantidades viabilizadas por este ministerio que se evidenciaron en el mes de abril de 2023, se remitió a Aguas del Cesar S.A. E.S.P. la comunicación 2023EE0058313 fechada del 23 de junio de 2023, solicitando al ejecutor remitir al MVCT un informe detallando las justificaciones de dichas diferencias, sustentando técnicamente las menores cantidades ejecutadas y los rubros en los cuales se invirtieron los recursos sobrantes correspondientes a las menores longitudes de redes de acueducto y alcantarillado ejecutadas en el marco del proyecto, dado que no se tramitó una reformulación del proyecto.

El 11 de agosto la entidad Aguas del Cesar S.A. E.S.P. remitió la respuesta al oficio relacionado en el párrafo anterior, información que se analizará con el apoyo jurídico para determinar si con este se subsanan las observaciones o se solicita algún trámite adicional.

6. El Copey – El municipio de El Copey - Cesar adelanta proceso para la construcción de la EBAR que dará funcionalidad a las obras de alcantarillado que falta por ejecutar en el barrio Villa del Cesar objeto del presente convenio. Se revisa el proceso que adelanta el municipio en el siguiente enlace <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13665035> donde se evidencia el acta de inicio para el contrato de obra con el que se realizará la ejecución de la EBAR de fecha 29 de agosto de 2023, con fecha de terminación el 29 de noviembre del 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se debe liquidar la contratación derivada del convenio 1121 de 2020 y realizar nuevos procesos de contratación para la obra e interventoría para culminar las obras objeto del convenio.

Las actas de terminación de los contratos derivados ya se tienen.

7. La Gloria – Se informa del reinicio del proyecto a través de la contratación derivada con fecha del 4 de septiembre de 2023 y fecha proyectada de terminación para el 19 de noviembre de 2023.

8. Chimichagua – Durante este periodo se realizó la prórroga No. 3 a la contratación derivada del convenio por un plazo de tres (3) meses (obra e interventoría) con lo cual la fecha de terminación será el 10 de noviembre de 2023 y dada esta situación se reprograma la ejecución de las obras.

Durante este periodo de ejecución del proyecto de obra “Construcción de las Redes de Alcantarillado Sanitario, Estaciones de Bombeo y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de Saloa, Municipio de Chimichagua – Cesar”, presenta un avance físico correspondiente al 83,21% frente a un avance programado de 81,03%, presentando un adelanto en la ejecución del 2,18%.

9. Agustín Codazzi E1 – De acuerdo a la presentación expuesta por la entidad ejecutora informa sobre el reinicio de la contratación derivada del proyecto el 4 de septiembre de 2023.

10. Agustín Codazzi E2 – De acuerdo al informe de supervisión al proyecto presentado por la empresa ejecutora Aguas del Cesar S.A. E.S.P. se evidencia una ejecución física del proyecto con corte al 31 de agosto de 2023 del 31,78% frente a un programado del 44,33%, por lo cual se tiene un atraso en la ejecución del 12,55%. Dicho retraso obedece al poco rendimiento que se tiene en la excavación manual de brecha para la instalación de tubería ya que el material excavado es un conglomerado con bastantes bolos de roca, según se puede evidenciar en las cantidades ejecutadas de obra para esta actividad y los registros fotográficos de los informes de interventoría.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

NOTA: Se le recuerda al ejecutor que los Informes de supervisión deben enviarse dentro de los primeros 10 días de cada mes. Informes de interventoría se cargan máximo el 15 del mes.
Sigevas se alimenta semanalmente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Dar claridad a la programación de obra del proyecto que hace parte del CUR 1038 de 2021	Aguas del Cesar S.A. Supervisor Wilson Fernández	5 de octubre de 2023.
2	Actas de reinicio de la contratación derivada.	Aguas del Cesar S.A. Supervisor Wilson Fernández	25 de septiembre de 2023.

FIRMAS:


Phanor Duque Quintero
Apoyo a la supervisión

Comité de seguimiento a Proyectos a Cargo de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Comité de seguimiento a Proyectos a Cargo ...

21 de septiembre

21/9 10:01 Reunión iniciada:

read.ai meeting notes (Invitado) fue invitado a la reunión.

Usuario desconocido 21/9 10:02

jaime jose added read.ai meeting notes to the meeting (recording enabled). Type 'read stop' to disable, or 'opt out' to delete meeting data. View Privacy Policy: <https://www.read.ai/pp>

Jaime Garces - Aguas del Cesar (Invitado) fue invitado a la reunión.

21/9 10:14 La grabación se ha iniciado

21/9 10:54

Instructivo reintegros MHCP.pdf

read.ai meeting notes (Invitado) abandonó el chat.

21/9 12:00 La grabación se ha detenido. Guardando grabación...

Jaime Garces - Aguas del Cesar (Invitado) abandonó el chat.

21/9 12:02 Reunión finalizada: **2h 1m 41s** Ver resumen

Transcripción ...

Asistencia ↓

Grabación Phanor Adilson Duque ...

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Link de la grabación:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI1MjA1MmEtYzY2Mi00MDgyLWE0YzqtZWJlOWZmNDQzNDdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%221638aca3-4c0f-4451-9bde-e24f1c6e4def%22%7d

Elaboró: Phanor Duque Quintero