

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.01

DATOS GENERALES

FECHA:	22 noviembre 2023
HORA:	10:00 am
LUGAR:	Aracataca Magdalena CONVENIO 008-2017 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los corregimientos de buenos aires y Sampués del municipio de Aracataca, departamento del Magdalena
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia
INVITADOS:	Findeter Delegado Alcaldía Gerente Operador Contratistas interventoría MVCT

ORDEN DEL DIA:

- 1- Presentación de los asistentes
- 2- Exposición de los 3 convenios entre el Municipio y MVCT
- 3- Necesidades
- 4- Conclusiones

DESARROLLO:

1. Se presentan los asistentes, por parte de Findeter asiste Ing. Jose David Tatis, por el municipio el Ing. Ángel Valencia, e Ing. Paula Villegas, por parte del operador Gerente Fredy Giraldo, contratista Ing. Fabian Sarmiento, Interventoría Ing. Alex Rivera Ríos, asisten profesionales del consorcio magdalena, por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Ing. Fredy Lozano e Ing. Sandra Portilla.

2. El MVCT socializa el alcance de los convenios que se tienen vigentes con el Municipio de Aracataca y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con el fin

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

de contextualizar a la alcaldía y al operador Aguas Aracataca sobre el estado de avance de los convenios, y a su vez estado de avance de la contratación derivada, respecto a los convenios 1131-2021 y 290-2017, se reporta la necesidad de contar con el operador para apoyar con la limpieza en centro de Aracataca EBAR y redes sector hidráulico 2 y en Sampués y Buenos Aires limpieza con vactor para construcción de la EBAR.

Respecto al convenio 008-2017 se hace una trazabilidad del convenio y los contratos derivados contratos redes alcantarillado y contrato línea de impulsión, el operador y municipio manifiesta que hay faltantes para lograr la entrega de los contratos terminados en 2022 al municipio, fueron entregado planos y documentos finales sin embargo no se hizo entrega física de la infraestructura construida, el estado hoy en día se encuentra así:

Línea de Impulsión: Fueron entregados al municipio los planos récord y documentos técnicos, la línea de impulsión cuenta con pruebas de presión, sin embargo, a la fecha se cuenta con evidencia de afectación de la línea de impulsión, de acuerdo con lo que manifiesta el operador al parecer un contrato del municipio de Fundación en la construcción de los geo contenedores instalados en el rio Fundación. Sin embargo, es claro que el contratista en su momento hizo entrega de la instalación y no corresponde a este el arreglo de dicha tubería. El municipio manifiesta que el ejecutor Aguas Nacionales no ha realizado entrega de anta final de entrega para revisión y firmas si es el caso por parte de municipio, ni de las llaves de las cajas de inspección de la línea de impulsión. Aguas nacionales se conecta vía telefónica a la reunión y manifiesta que el acta de entrega será remitida a la alcaldía de Aracataca el día 24 de noviembre de 2023 para revisión y que las llaves serán entregadas el día 29 de noviembre de 2023 fecha para cual se estima según la revisión de la alcaldía se puede firmar el acta.

Redes Alcantarillado Sampués y Buenos Aires: Los documentos técnicos fueron entregados a la alcaldía, pero no fue entregada la infraestructura por lo que el apoyo a la supervisión por parte de la alcaldía manifiesta que se requiere hacer entrega de la infraestructura al municipio con la entrega de los 217 pozos y verificación de las redes. El operador manifiesta que para recibir el proyecto se requiere de una jornada de trabajo técnica para entrega de la infraestructura y faltan pruebas para algunos tramos de la tubería.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. La alcaldía solicita a Aguas Nacionales:

- 1- Remisión borrador de acta final de entrega línea impulsión.
- 2- Entrega de las llaves de las cajas de inspección línea de impulsión
- 3- Entrega de la infraestructura física ejecutada contemplando la verificación de 217 pozos construidos y verificación de tuberías.
- 4- Entrega de las pruebas hidráulicas a los tramos faltantes

Operador solicita a MVCT y Alcaldía Aracataca que se haga la gestión necesaria con el contratista de Fundación que presuntamente afecto la línea de impulsión, y acercamiento con Unidad Nacional del Riesgo quien fue el ejecutor de la obra de geo contenedores en el río Fundación.

Ejecutor Findeter solicita al operador con ocasión de los contratos derivados de los convenios 1131-2021 y 290-2017 que se hagan las limpiezas necesarias para que los contratos en ejecución puedan culminar las obras dado que las aguas servidas generan la imposibilidad de construir la EBAR en Sampués y Buenos Aires y en el municipio centro impide la instalación de tubería 16" sector hidráulico 2.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Acta Borrador entrega final contratos derivados de convenio 008-2017	Aguas Nacionales	24 noviembre 2023
2	Entrega de llaves cajas líneas de impulsión	Aguas Nacionales	29 noviembre 2023

FIRMAS: Se adjunta listado de asistencia

Elaboró: Sandra Yamile Portilla