

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. COMITÉ DE GERENCIA PDA CESAR

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a.m. a 1:45 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual TEAMS
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Jaime José García, Jefe OAP ADC Holger Pabón, Supervisor Pailitas y El Copey Carlos Cubillos Lascarros, Supervisor Curumaní y Pelaya Luis Riveira, Supervisor La Gloria y Chimichagua Wilson Fernández, Supervisor Valledupar y Agustín Codazzi E1 Katherine Marroquín, Supervisor Agustín Codazzi E2 y Astrea
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Pelaya CUR 892 de 2021 – Avances en la liquidación de los contratos de obra e interventoría y tramites para liquidar el convenio N° 892 de 2021.
2. Curumaní CUR 894 de 2021 – Estado de avance solicitud de reformulación.
3. Pailitas CUR 866 de 2019 – Solicitud de documentación de la contratación derivada.
4. Valledupar 1038 de 2021 – Seguimiento a la ejecución física del proyecto.
5. Astrea CUR 904 de 2021 – Análisis de información cantidades viabilizadas, presupuestadas y ejecutadas.
6. El Copey 1121 de 2020 – Avances sobre la EBAR ejecutada por el municipio, para dar funcionalidad al alcantarillado en el barrio Villa del Cesar. Remisión de actas de terminación de los contratos derivados. Avances y fecha estimada de radicación de la solicitud de reformulación.
7. La Gloria CUR 893 de 2021 – Estado de avance del proyecto.
8. Chimichagua CUR 1097 de 2020 – Estado de avance del proyecto.
9. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021 – Seguimiento a la ejecución del proyecto.
10. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021 – Proceso de reformulación y prorroga al convenio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Pelaya – El proyecto se encuentra en proceso de liquidación de la contratación derivada del convenio, por los problemas sociales que se presentaron con la comunidad que no dejó ejecutar el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE PELAYA CESAR” en el sitio establecido en los estudios y diseños aprobados para su ejecución.

Se deben adelantar las gestiones necesarias por la entidad Aguas del Cesar S.A. E.S.P. para la liquidación de los contratos y demás trámites que permitan liquidar el convenio. Entre ellas realizar el reintegro del desembolso realizado para el proyecto.

2. Curumaní – El apoyo a la supervisión del proyecto por parte del MVCT revisó la información enviada por el ejecutor para la Reformulación del proyecto y se le solicitó anexar los CDP`S que respalden el valor adicional que requiere el proyecto a través del oficio con radicado 2023EE0090642 del 25 de septiembre de 2023, enviado por correo el 28 de septiembre del presente año a la entidad ejecutora. A la fecha de este reporte la entidad ejecutora no ha presentado los documentos solicitados para pasar el proyecto a reformulación ante el comité Técnico del MVCT.

3. Pailitas – Se realizó la solicitud de la documentación concerniente a actualizaciones de pólizas de la contratación derivada, las especificaciones técnicas de la tubería de agua potable y pruebas hidráulicas del proyecto, documentación necesaria para el trámite de liquidación de la contratación derivada del proyecto, para posteriormente entrar a liquidar el convenio.

4. Valledupar – En comité de seguimiento presencial en las oficinas del PDA del departamento del Cesar se verifica el estado de los convenios y proyectos con el respectivo avance físico y el estado de la contratación derivada, donde el proyecto presenta un porcentaje de obra ejecutado de 29,49%, con respecto al 30,64% de porcentaje de obra programado al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Astrea – Se viene realizando el análisis de las cantidades viabilizadas, presupuestadas y ejecutadas en el proyecto. De acuerdo a lo revisado se evidencia que el proyecto debió haber sido reformulado por parte de la entidad ejecutora ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

6. El Copey – La EBAR que ejecuta el municipio se encuentra con un avance del 30% al cierre del mes de septiembre, dicha obra se inició el 29 de agosto de 2023 y se espera su terminación el 29 de noviembre de 2023.

Una vez se tenga la certeza de que la obra es funcional de acuerdo al seguimiento que realiza el PDA del Cesar y la información que suministre el municipio, se adelantará nuevamente los nuevos procesos de contratación derivada para la ejecución del alcantarillado en el barrio Villa del Cesar - municipio de El Copey. Ya que para la funcionalidad de este alcantarillado se depende de la EBAR que ejecuta el municipio.

7. La Gloria – El proyecto se encuentra en su fase final de ejecución, se espera su terminación en el tiempo contractual asignado el cual vence el 21 de noviembre de 2023. Cabe resaltar que las actividades que se están ejecutando corresponden a la optimización de la PTAP nueva en el municipio de La Gloria - Cesar. Recursos adicionales que aporó el municipio para dichas obras.

8. Chimichagua – Durante este periodo de ejecución del proyecto de obra “Construcción de las Redes de Alcantarillado Sanitario, Estaciones de Bombeo y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de Saloa, Municipio de Chimichagua – Cesar”, presenta un avance físico correspondiente al 84,4% al 5 de octubre de 2023. Se continúa la ejecución de obras en la PTAR y en las EBAR 1 Y 2. La supervisión informa que terminan la ejecución del proyecto en el plazo contractual que va hasta el 10 de noviembre de 2023.

9. Agustín Codazzi E1 – El avance que se reporta es el correspondiente al cierre del mes de septiembre de 2023. El proyecto se encuentra en su fase final de ejecución y se espera su terminación para el 28 de octubre de 2023. Conexiones al 100% y red principal al 96%. Faltan 8 empalmes de 3”, 1 caja de purga y 1 de conexión a red principal. El supervisor por parte del PDA informa que ejecutan el proyecto al 100% en el tiempo contractual que termina el 28 de octubre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

10. Agustín Codazzi E2 – De acuerdo a lo informado por la supervisión al proyecto, se tiene una ejecución física del proyecto con corte al 13 de octubre de 2023 del 39,79%.

En el comité de seguimiento al convenio, la entidad ejecutora del proyecto informa lo siguiente:

- Se realizó una modificatoria al contrato de obra y se realizó reprogramación del mismo.
- Se están realizando visitas de inspección en obra, en aras de verificar los tramos con pavimentos nuevos y culminar los ajustes para el proceso de la reformulación del proyecto.
- Se solicitaron documentos al municipio y se está adelantado la justificación de prórroga al convenio que vence el 5 de noviembre de 2023, con el fin de prorrogar el mismo hasta el 30 de diciembre de 2024. Lo anterior debido a que la contratación derivada tiene plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2024 y adicionalmente se requiere un tiempo adicional para la liquidación de los contratos de obra e interventoría, para posteriormente liquidar el convenio.

NOTA:

- Se le recuerda al ejecutor que los Informes de supervisión deben enviarse dentro de los primeros 10 días de cada mes. Informes de interventoría se cargan máximo el 15 del mes.
- SIGEVAS se alimenta semanalmente.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	CDP` S Para el cierre financiero al proyecto relacionado en el CUR 894 de 2021	Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Jefe de planeación Jaime José García	10 de noviembre de 2023.
2	Pólizas Actualizadas de la contratación derivada. Especificaciones técnicas de la tubería de agua potable.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Supervisor Holger Pabón	30 de noviembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Pruebas hidráulicas del proyecto CUR 866 de 2019		
3	Documentos para solicitud de prórroga CUR 1168 de 2021	Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Jaime José García Jefe planeación y supervisora Katherine Marroquín	18 de octubre de 2023.

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero