

 La vivienda y el agua son de todos	Minvivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

ACTA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DATOS GENERALES

FECHA:	5 de septiembre de 2023
HORA:	2:30 p.m. a 5: 30 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Angélica Panesso – Municipio Palmira Holmes Zúñiga - Supervisor apoyo Krister Samanta Betancourt- Aguas de Palmira María Eugenia Gerente empresa Aguas de Palmira Javier Restrepo -Interventoría Fabián Martínez: Director encargado Interventoría Sebastián Ramírez – Líder Zona Pacifico -MVCT Sara Lozano –MVCT – Apoyo a la supervisión – MVCT
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Presentación esquema de trabajo para las actividades pendientes de acuerdo con la aprobación de la póliza de la ANI al proyecto **Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - Valle del Cauca**
3. Estado de avance del proyecto
4. Compromisos

DESARROLLO:

Siendo las 2: 30 p.m del día 5 de septiembre de 2023, se inicia acta de comité con el fin de conocer el plan de acción para llevar a cabo las actividades que corresponden en el tramo autorizado sobre la vía, el tiempo estipulado y las actividades que se deben desarrollar dentro de los requerimientos de la ANI, para el proyecto **Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - Valle del Cauca**, de acuerdo con la aprobación de la póliza (radicado No.20233040310071 del 31/08/2023).

2. Presentación esquema de trabajo para las actividades pendientes de acuerdo con la aprobación de la póliza de la ANI al proyecto **Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - Valle del Cauca**

La interventoría hace presentación de las actividades a desarrollar sobre el paso de la vía autorizada por el INVIA

Intervención en los cruces viales, de acuerdo con el permiso, se va presentar el programa de actividades y el plan de acción.

Fecha inicio programada: 19 de septiembre 2023

Toda vez q se requiere tiempo en las instalaciones de tubería y perforación dirigida, Hay dos frentes: Herradura y Matapalo, Herradura: intervención que se van a requerir tubería y excavación para llegar lo que es el cruce para poder hacer el cruce de la vía.

Movimiento: Cruce de Herradura La tubería va 200 ml polietileno alta densidad

Matapalo 160 ml, Actividades Instalación tubería, estructura en concreto

Obras de arte cruzando las intervenciones viales y Anclajes. El Supervisor aclara que no es el cruce Matapalo es corregimiento La torre para poderle dar agua a matapalo, El nodo lo entregan en la torre. Se presenta imagen de cronograma, Se requieren 57 días

Teniendo en cuenta que el suministros de tubería que ya la tienen en sitio

Pero hace falta las excavaciones. Ya se adelantaron actividades como reconocimiento y localización y la perforación dirigida. El corredor vial es amplio en la herradura deben hacer un recorrido de unos 495 metros lineales.

Hay que hacer unas infraestructuras en concreto que garantizan estabilidad y durabilidad. Con el suministro se reducirían 9 días.

Pero indican otras actividades generales.

Pero se debe tener en cuenta los requerimientos que pueda pedir la ANI.

Los 57 días son corridos

MAVCT y ejecutor señalan que las obras se deben entregar a mas tardar el 23 de noviembre de 2023.

Aclaración:

Rutas del valle entrego los documentos de como es el acta de inicio:

Ya este diligenciado

Falta estimar una fecha, se firma una vez esté aprobado el PMT y la visita

Después de firma acta de inicio se expide nuevamente la póliza y luego esperar la actualización por parte de la ANI, la cual debe ser enviado a Bogotá para su aprobación.

Mientras no tengas póliza aprobada no los dejan iniciar así tengan el acta de inicio. Se toman de 15 a 18 días para darle respuesta

Mientras aprueban las pólizas se puede dar inicio a otras actividades.

Contratista indica que tiene toda la señalización solamente falta 1 entre esta semana se ponen al día.

Entre 12 y 13 puede hacer un preliminar para presentarlo en la vía al concesionario.

Metros lineales por instalar:

Cruce de la calzada entre la caja que recibe y la caja de entrega
70metros aproximadamente.

La intervención vial La Herradura

Para poder llegar a los 70mtrs por el lado sur , se debe hacer una excavación con todos los protocolo, De 199 mtrs y Saliendo de la perforación 250 mtrs.

Herradura aproximadamente 500 mtros aproximados de tubería.

El de 160 ml (tubería) matapalo

El cruce de la vía 12.8 metros pero para llegar estarían hablando alrededor de 185 metros en total.

El permiso es para toda el área de influencia del permiso autorizado por la ANI.

Otro tema que manifiesta el contratista, respecto a las acta de vecindad :

Hay dos costado: Uno es ingenio central Tumaco es muy conflictivo, que actualmente tiene otros propietarios denominada Sociedad Agroindustria De San Felipe. Se presenta audio donde se indica que hay nuevos dueños en el predio y que manifiestan intensión de colaborar para realizar las actividades cercanas al predio, la cual solicita mapa de ubicación e indicar cuales son las actividades a desarrollar.

Esta tarea se debe realizar antes de llevar al concesionario de la vía

Se tiene un administrador vial que es el responsable,

El acercamiento que se hizo manifestó que se puede hacer pero se debe hacer con la distancia establecido.

Hay una obras de artes que están metidas en la zona de intercesión vial.m

Señalización: entre el 13 y 14 se programa para visita del concesionario (ANI). Para acta de inicio.

Recomendaciones MVCT:

Solicitar a la ANI cuáles son los documentos técnicos que se deben presentar previo al acta de inicio.

El municipio señala que la información ha sido enviada por whatsapp los requisitos que se requieren para iniciar las actividades sobre la vía:

- 1.Acta de inicio
- 2.Cumplir con los requisitos del PMT
- 3.Aprobación de póliza nuevamente.

MVCT informa en comité la programación de la Salida técnica con la oficina de control interno y la profesional de apoyo a la supervisión del MVCT los días 11 y 12 de septiembre de 2023, con el fin de hacer visita y comité técnico al proyecto.

3. Estado del proyecto

Actividades va más de un 90%. toda las instalaciones están hechas, programado revisar el funcionamiento.

Ejecución física: 88%

Reporte sigevas : 92%

Ejecutor: 90%

Se solicita ponerse de acuerdo con la información que se suministra en el sigevas.

Se han hecho unos trabajos en redes, que ya están casi todas instaladas. Las válvulas no las han instalados para evitar que se las roben.

Se establece que el avance real corresponde a:

Cuanto falta: 55 metros de tuberías

250 por otro lado

En la transición hacen falta 100

Torre solo falta el paso.

Torres en concreto solo falta 1 metro de tubería

Obra de concreto solo son unas cajas de acuerdo con la reformulación.

Obras de concreto ya se empezaron

Mañana 6/09/2023 empiezan la fundición en la universidad Antonio Nariño y le entrada de la herradura, Luego Obando y posterior Matapalo.

Julio reporta un avance 86%,

Agosto: 95%

Interventoría señala que se va a revisar el tema del porcentaje de avance

4. COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar documentación previa al inicio de las actividades sobre la vía al	Contratista	Antes del 11/09/2023

	Concesionario Rutas del Valle.		
2	Conseguir la visita con el concesionario (ANI)	Contratista, ejecutor	Antes del 11/09/2023
3	Remitir la póliza a la ANI(Bogotá) una vez se realice la visita y se firme el acta de inicio	Municipio	Posterior a la visita del concesionario y acta de inicio
4	Remitir por correo el cronograma de las actividades pendientes (periodo de ejecución por cada uno de los ítems).	Interventoría	Antes del 11/09/2023
5	Presentar a los nuevos propietarios del predio Sociedad Agroindustria De San Felipe mapa donde se indique el punto que se necesita para efectuar el trabajo e indicar las actividades a desarrollar. (Esta tarea se debe realizar antes de llevar al concesionario de la vía)	Contratista	5/09/2023
6	Revisar el porcentaje de avance de la obra a partir del mes de reinicio de la obra 11/ 09/2023. (Tener en cuenta en porcentaje físico, porcentaje financiero y porcentaje en tiempo de ejecución.	Vallecaucana del Agua, Contratista de obra e interventoría	11/09/2023
7	Radicar el informe de interventoría del mes de agosto de 2023 a Vallecaucana de Agua	Interventoría	6/09/2023
8	Acompañamiento técnico al recorrido del proyecto	Vallecaucana del Agua, Contratista de obra e interventoría	11/09/2023 y 12/09/2023

FIRMAS:

Angélica Panesso

Municipio Palmira

Holmes Zúñiga - Supervisor apoyo Vallecaucana de Agua S.A ESP

Krister Samanta Betancourt

Aguas de Palmira

María Eugenia
Gerente empresa Aguas de Palmira
Javier Restrepo
Interventoría
Fabián Martínez
Director encargado Interventoría
Sebastián Ramírez
Líder Zona Pacifico –MVCT
Sara Lozano –MVCT
Apoyo a la supervisión – MVCT



Elaboró: Sara Lozano
Fecha: 5/09/2023