

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01
ACTA DE REUNIÓN 20 de Septiembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de Septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Ing. Mauricio Gómez Sánchez Ing. Guillermo Estiven Tirado Ing. Juan Miguel Perilla Astroz
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Mesa técnica de seguimiento con el RL/Consortio Buena Vista, EMCASERVICIOS S.A E.S.P., Ministerio de Vivienda Ciudad Territorio

1. Presentación y saludo
2. Estado de Obras y Proyecto

Estado del proyecto de CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO: VEREDAS LA PLAYA, SOTO, LA LUZ, BUENA VISTA, Y LA LAGUNA MUNICIPIO DE TORIBIO - CAUCA.

3. Propositiones y varios

DESARROLLO:

El Ingeniero Mauricio Gómez Sánchez, expone los tres temas a tratar en la mesa de trabajo los cuales son:

El corto tiempo que resta para la finalización de la obra y quedan varios faltantes por ejecutar y el tiempo no alcanza frente a lo plasmado en el plan de choque entregado por el contratista de obra.

#	DESCRIPCION	VALOR	%
1	Avance de financiero de obra (Acta No 06)	6.265.434.740,25	89,96%
	Avance físico de obra	6.759.873.633,00	97,06%
	Avance programado	6.789.675.380,00	97,48%

ACTIVIDADES EJECUTADAS 100%:

- I. CAPTACION (BOCATOMA)
- II. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FiME - FILTRO GRUESO DINÁMICO
- III. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FiME - FILTRO GRUESO ASCENDENTE

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- IV. CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA PLAYA 120 M3
- V. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FIME - TANQUE DE CONTACTO
- VI. CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 120 m3 PTAP
- VII. CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA LUZ 45 m3
- VIII. CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN PTAP
- IX. CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN
- X. LÍNEA CONDUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN SUMINISTRO TUBERÍA
- XI. CONSTRUCCIÓN CÁMARAS DE QUIEBRE
- XII. ITEMS NO PREVISTOS GENERALES
- XIII. ITEMS NUEVOS
- XIV. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FIME - DESCOLE DE EXCESOS
- XV. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FIME - CASETA DE OPERACIONES
- XVI. CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIAS

ACTIVIDADES EN DESARROLLO:

- I. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FIME - FILTRO LENTO DE ARENA (82% AVANCE)
- II. CONSTRUCCIÓN PLANTA DE POTABILIZACION FIME - CASETA DE CLORACIÓN (30% AVANCE)
- III. CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN MACROMEDICION (0% AVANCE)
- IV. VIADUCTO 75 MTS (67% AVANCE)

OBSERVACIONES

- 1. Se empieza a mitigar el retraso con el ingreso de material para los diferentes trabajos
- 2. continua presencia de grupos armados en la vía de ingreso al sitio de trabajo
- 3. Paso controlado por peaje en el sector del pedregal
- 4. Inicio de ingreso de material por apertura vial
- 5. Se realiza fundición de zapata de torre 1, armado de formaleta

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Frentes de trabajo para cumplir con el plan de contingencia	CONSORCIO BUENA VISTA	15/10/2023
2	Pruebas hidráulicas	CONSORCIO BUENA VISTA	10/10/2023
3	Instalación de ventosas	CONSORCIO BUENA VISTA	02/10/2023

FIRMAS:

Reunion realizada Virtualmente