

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de septiembre de 2023
HORA:	2:00 p.m. a 3: 00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Angélica Panesso – Municipio Palmira Holmes Zúñiga - Supervisor apoyo Vallecaucana de Aguas Martha la verde- Contratista Krister Samanta Betancourt- Aguas de Palmira María Eugenia Gerente empresa Aguas de Palmira Javier Restrepo -Interventoría Fabián Martínez: Director Interventoría Sara Lozano –MVCT – Apoyo a la supervisión – MVCT
INVITADOS:	Operador Servicios públicos del Municipio Aguas de Palmira

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Estado de avance para el acta de inicio sobre los cruces viales nacional con el concesionario Rutas del Valle. Proyecto **Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - Valle del Cauca**
3. Estado de avance del proyecto
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. **Presentación de los participantes** (ver datos generales) En el comité se reunieron físicamente para conectarse desde un solo computador (ejecutor contratistas, municipio y operador)
2. Siendo las 2: 00 p.m. del día 28 de septiembre de 2023, se inicia acta de comité con el fin de conocer el avance del acta de inicio de las actividades sobre los cruces viales autorizados por la ANI. De acuerdo con la aprobación de la póliza (radicado No.20233040310071 del 31/08/2023). Para el proyecto **Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - Valle del Cauca.**

1. Avance tramite acta de inicio Rutas del Valle

Ya está firmado por parte del municipio pendiente visita a los puntos viales donde se autoriza realizar las actividades pendientes para la instalación de la tubería y firma por parte del concesionario Rutas del valle

Socialización: actividades pendientes sobre la vía autorizada por la ANI:

El contratista señala adelantar socialización con la comunidad mediante entrega de volante

MVCT recomienda llevar formato de recibido la cual debe ser firmado por el propietario del predio. El Contratista indica que se se lleva formato de (Vallecaucana de Agua) esta actividad va ser realizada el 30 de septiembre de 2023 junto con el ejecutor Vallecaucana de Agua, municipio de Palmira y contratistas.

El Contratista señala que ya tuvo acercamiento con el concesionario Rutas del Valle y se hicieron algunas recomendaciones y se encuentran ajustando (ya la señalización esta adelantada).

Pte formalidad de la visita

Observaciones del Concesionario: señalización vertical y la habían hecho así por que no es movable, señala no tener ningún inconveniente siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el PMT.

Informe de avance físico del 1 al 30 septiembre

Se envió por parte del ejecutor informe de avance físico el 14 de septiembre de 2023, la cual se encuentra en revisión por parte del MVCT.

Informe de avance de supervisión del 1 al 14 de agosto de 2023, enviado el 3 de septiembre de 2023.

3. Estado de avance del proyecto, físico, financiero y en tiempo.

La obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de Avance del: 93.2%

Porcentaje de tiempo en ejecución 93 %

Porcentaje financiero: 82.48%

Actividades ejecutadas durante este periodo:

8 válvulas instaladas

3 cajas grandes instaladas en los corregimientos de Obando, La herradura y Matapalo.

Excavaciones en el corregimiento la Herradura (entre 6.5 a 8.5 m3).

Instalación de tapas (1 reposición y otra nueva).

4. COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Socializar con la comunidad que colinda con los cruces de los tramos para la instalación de tuberías pendientes en el proyecto. Autorizado por la ANI.	Municipio Contratista.	30/09/2023
2	Presentar el acta de inicio al concesionario Rutas del Valle (suscrita por el municipio de Palmira) Anexar actas de socialización.	Contratista	2/10/2023
3	Conseguir la visita con el concesionario rutas del Valle- (ANI)	Contratista, ejecutor	Antes del 07/10/2023
4	Revisar informe de avance físico presentado por el ejecutor mediante correo electrónico de fecha 14/09/2023	MVCT	14/09/2023
5	Presentación de informe corte septiembre de 2023	Ejecutor interventoría -	5/10/2023
6	Próximo comité	MVCT Municipio Ejecutor Contratistas	13/10/2023

FIRMAS:

Angélica Panesso

Municipio Palmira

Holmes Zúñiga

Supervisor apoyo Vallecaucana de Aguas

Martha La Verde

Contratista

Krister Samanta Betancourt

Aguas de Palmira

María Eugenia
Gerente empresa Aguas de Palmira

Javier Restrepo
Interventoría

Fabián Martínez
Director Interventoría

Sara Lozano
Apoyo a la supervisión – MVCT



Elaboró: Sara Lozano

Fecha: 28/09/2023