

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN Documental
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GCT-F-01

ACTA 1

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de noviembre de 2023
HORA:	11:00 a.m. a 2:30 p.m.
LUGAR:	Rionegro, Antioquia Alcaldia Municipal
ASISTENTES:	Se adjunta Lista de Asistentes

ORDEN DEL DIA:

Convenio: Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos nros. 800, 802, 1082 y 1080 de 2022

DESARROLLO:

Se inicio la reunion con la participación del Municipio de Rionegro beneficiario del proyecto, la Empresa de Desarrollo Urbano del Oriente – EDESO ejecutor y contratante de la construcción de las obras y de la Interventoría de estas y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio como aportante de los recursos de la Nación

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Estado avance de las obras a 7 de noviembre de 2023

- Avance físico programado 86 %
- Avance físico ejecutado 64 %
- Avance financiero programado 48%
- Avance financiero ejecutado 81,14 %

La EDESO informó que para mitigar el atraso reportado el contratista abrió 7 frentes de trabajo y ha logrado mejorar el rendimiento. Se esperaría que las obras contractuales se terminen el 22 de diciembre de 2023. Al obras no previstas el 22 de marzo de 2024.

Por su parte el MVCT informó que la prórroga del convenio está en elaboración del Grupo de Contratos del Ministerio y va hasta el 22 de marzo de 2024, acorde con la solicitud del Municipio y la EDESO.

En cuanto los temas pendientes que afectan el normal desarrollo de la obra la EDESO informó lo siguiente:

- Servidumbres: Se hizo la visita para la valoración de la servidumbre que se requiere para el paso del colector, el resultado del avalúo del área, se notificara el propietario y se espera una respuesta positiva del mismo.
- Paso elevado en cercha. Se cuenta con el diseño y el presupuesto para 12,5 m. en Diámetro 8”.
- Ajuste eléctrico: Ya está el diseño y el presupuesto.
- Soporte de biodisco: Se cuenta con el diseño para el reforzamiento de los muros.
- Costo de interventoría del 22 de noviembre al 22 de diciembre de 2023, lo asumirá el Municipio.
- Los contratos de obra e interventoría terminan el 22 de noviembre de 2023 y se prorrogan acorde con la aprobación de la Prórroga del Convenio hasta el 24 de marzo de 2023.
- Aprovechamiento forestal: Está pendiente la expedición resolución de Cornare para definir la compensación forestal que se debe realizar, soportada en la visita que la entidad realizó el 3 de noviembre de 2023.
- Reformulación: La EDESO solicitó que en horas de la tarde se revise por parte del Ministerio para ajustarla y remitirla al municipio a revisión y luego radicarla en el MVCT.

Anexos: Lista de asistencia

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño

Revisó:

Fecha: 14 de noviembre de 2023