

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 30 de octubre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 30 de octubre de 2023
HORA:	De 9:00 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Presencial Instalaciones EMCALI Calle 13
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Jorge E. Tellez – Contratista EMCALI Luz Angela Otero – Jefe de Unidad EMCALI Germán Pérez – Supervisor EMCALI Luis Ángel Tobón Castro – supervisor EMCALI John Gutiérrez – Interventoría CUR 880, 627, 882 Alejandro Silva – Interventoría CUR 880, 627, 882 Valentina Tascón – Interventoría 880, 627
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento técnico, financiero a los CUR asociados al CONPES 3858

DESARROLLO:

Se dio inicio al comité de seguimiento indicándose por parte de EMCALI que el trámite para radicación de Vigencias futuras fue devuelto por cuanto el CONFIS quien es el que aprueba las vigencias futuras de EMCALI indicó que estas vigencias futuras deben coincidir con las vigencias del Municipio, y para que se de esta coincidencia, la UAESP como delegado del Municipio ya debe haber adelantado esta gestión ante el concejo, lo cual no se ha hecho por parte de esta Unidad Administrativa del Municipio.

Con lo anterior, los contratos que se encuentran en ejecución solo tendrían recursos hasta el año 2023, teniéndose que podría ser necesario según lo indica EMCALI que se tengan que suspender los contratos hasta que se haga el trámite de vigencias futuras por parte de UAESP y Municipio.

De igual manera se informó por parte de EMCALI que ya el DNP había dado respuesta al concepto solicitado por EMCALI relacionado con la programación de vigencias futuras de los CUR 625, 626, 881, 016, 882, 040, indicándose por parte del DNP que el concepto se encuentra definido desde el año 2016 por cuanto en ese momento se aprobaron las vigencias hasta el año 2025.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En tal virtud, con el acuerdo 0569 de julio/23 mediante el cual se faculta al Alcalde de Cali, para constituir tres (03) vigencias futuras ordinarias (CUR 625, 626 y 881) con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2024 asignado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, y con la respuesta del DNP ya se podría continuar con el trámite de incorporación de estas vigencias futuras en el presupuesto del Municipio, quedando pendiente esta gestión para los otros CUR que se están ejecutando con EMCALI.

CUR 016

El supervisor del proyecto EMCALI asociado al CUR 016 indica que se han tenido avances en las labores de obra relacionadas con acondicionamiento de equipos de inyección de agua a presión para instalación de drenes, mejora en el sistema de bombeo para evacuación del agua, e inicio en la hincas de drenes.

Se hicieron mejoras en la bomba sumergible de 8" instalada en el pozo, la cual sirve de respaldo si se superan los niveles donde está la bomba principal, o si esta llega a tener un funcionamiento deficiente.

Se hizo la nivelación de la máquina de hincas con nivel láser e inclinómetro, lo que permitió iniciar el proceso de hincas del primer tubo de proyección, sin embargo, se presentó un desnivel en la máquina, siendo necesario modificar el sistema de anclaje entre el caisson y la máquina de hincas para rigidizar y con esto aumentar la estabilidad.

En términos generales de acuerdo con lo indicado por EMCALI, se tuvo un avance limitado debido a las dificultades descritas, el contratista efectuó las mejoras a la máquina de hincas y se estima mejorar el rendimiento de avance de esta actividad a partir del mes de noviembre.

La obra presenta un avance según se indica por EMCALI del 39,75% vs un porcentaje programado de 34,14% de acuerdo con los datos obtenidos de la curva S del proyecto por parte del interventor.

Durante el mes de octubre no se tramitaron actas de pago de obra e interventoría teniendo en cuenta el avance presentado.

CUR 627 Y 880(San Carlos)

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades de suministro y fundición de concreto MR42 e=0.2m, en la calle 32A entre Carreras 32 y 39.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Para el caso de la Calle 32 se instaló tubería de 10" Novafort para sumideros, en las carreras 39 y 34. Queda pendiente la fundición de la estructura en concreto del sumidero.

Este avance registrado durante el periodo es menor al que se debería tener ejecutado resultando en un consolidado de avance según la curva s del proyecto de 52,16% vs un porcentaje programado de 85,69%.

Se tenía el compromiso por parte del contratista de tener culminado el urbanismo intervenido para el 31 de octubre, sin embargo dicho compromiso no se cumplió, se informa por parte del interventor que se hicieron los apremios respectivos al contratista adquiriéndose el compromiso de tener terminada la Calle 32 y el urbanismo para el 30 de noviembre.

CUR 882

Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades de las fases de Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle y Suministro. Teniendo en cuenta retrasos que se han presentado en el proyecto, estas etapas se han venido ejecutado de manera simultánea.

Se informa por parte del Interventor y de EMCALI que actualmente el contratista está trabajando en la corrección del documento de ingeniería de detalle del modelo piloto para la estación Siloé 2, atendiendo las observaciones hechas por los profesionales de la Interventoría y la entidad contratante durante las visitas a la estación de bombeo. Así mismo, se está llevando a cabo la revisión de los documentos de ingeniería de detalle presentados por el Contratista para las estaciones de bombeo de alcantarillado, puntos de monitoreo y alertas tempranas.

Fase de Ingeniería Básica

Se informa por parte del supervisor de EMCALI que para el cierre de esta etapa se encuentra pendiente la definición del sistema de vibración, así como licencias de modelamiento hidráulico. Se indica que el Contratista está trabajando en la actualización de las propuestas correspondientes para obtener la aprobación necesaria para estos componentes.

Fase ingeniería de detalle

Respecto de los módulos y tarjetas requeridas, se informa por parte del interventor que se validó documentación presentada por el contratista, siendo necesario

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

organizar la totalidad de la información para ser remitida a la supervisión de EMCALI.

Para el caso de los transformadores de medición en media tensión, informó el interventor que el Contratista remitió la subsanación de las observaciones realizadas por el especialista de la Interventoría sobre el documento de selección de transformadores, continuando pendiente la remisión del documento de fábrica, solicitado por la Interventoría, en el que se especifique el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

Fase de suministro

Se indica por parte del supervisor EMCALI que el Contratista remitió a la Interventoría el listado de bombas, solicitando fueran seleccionada 1 por estación para un total de 5 bombas, a las cuales se les realizaran las pruebas en sitio con la presencia de Contratista, Interventoría y Emcali una vez se defina la fecha para esta actividad que se estima sea en la segunda semana de noviembre.

La obra presenta un avance según se indica por EMCALI del 52,29% vs un porcentaje programado de 99,54% de acuerdo con los datos obtenidos de la curva S del proyecto por parte del interventor.

El atraso presentado se atribuye según lo informado por interventoría y EMCALI a la demora en la entrega de algunos equipos por parte de proveedores y a los cambios y variaciones en el mercado internacional, lo que ha impactado la disponibilidad de equipos.

El contratista, presentó solicitud de prórroga en el mes de marzo, sin embargo, no se ha tramitado por cuanto no se cuenta con aprobación de la vigencia futura por parte de la UAESPM (Municipio). Esta prórroga fue actualizada en el mes de octubre del presente año con una extensión hasta el mes de septiembre del 2024, en caso de que no se logre el trámite de la vigencia futura por parte de UAESP y EMCALI, será necesario suspender la ejecución del proyecto antes de finalizar la vigencia 2023.

Durante el mes de octubre no se tramitaron actas de pago de obra, de interventoría se tienen 2 actas por valor total de \$92.072.186

CUR 625, 626, 880(San Luis)

Se hicieron radicaciones de solicitudes de reformulación el día 2 de octubre, y se radicaron alcance a las mismas el día 11 de octubre/23 al respecto, y posterior a la revisión inicial del MVCT, se hicieron mesas de trabajo para verificación de requisitos de estos tres CUR el día 20/10/2023 en la cual se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

hicieron observaciones por parte del MVCT, estableciéndose compromiso para EMCALI de atender las mismas para el 1 de noviembre, teniéndose como fecha estimada de presentación al Comité Técnico del VASB de las reformulaciones No. 2 de estos tres proyectos para el día 10 de noviembre de 2023.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Culminación de labores constructivas en la Calle 32A referidas a pavimento rígido y espacio público proyectos CUR 627 y CUR 880(Sn Carlos)	EMCALI	30 nov/23
2	Pruebas en sitio bombas estaciones (5 bombas), proyecto CUR 882	CONTRATISTA - EMCALI	Semana 13 al 17 nov/23
3	Atención de observaciones documentación para reformulación No. 2 de los CUR 625, 626, y 880	EMCALI	1 nov/23



FIRMAS: Hoja de asistencia

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EMCALI Sede Calle 13. FECHA: 30 oct/23 HORA: 2:30 P.M.

TEMA: Seguimiento CUR en ejecución 880,882,016,627 PRESIDE: MUCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contratistas, Interventores.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos E. Rivera	Seguimiento	MUCT	3162919303	cerivera@minvivienda.gov.co		
2	SERHAN PEREZ P	Supervisor	EMCALI	3146178304	serperel@emcali.com.co		
3	Magnolia Romero	Profesional	UGPI	301 7856757	maromero@emcali.com.co		
4	Jhon Gutiérrez	DIRECTOR INTERV.	CSCC	3173150333	dir.int.csc@emcali.com		
5	Alejandro Silva	CS2SC R.L	CS2SC	3163187946	ssupervisionredes@san-carlos@gmail.com		
6	Valentina Tascón	Aux. Ingeniería	CSCC	3135132616	valentina1234@gmail.com		
7	WIS Angel Tides	Ing. Prog I	Emcali	3137507692	watides@emcali.com		
8	JORGE E. TELLEZ C	CONTRATISTA UGPI	EMCALI	3137167400	jetellez@emcali.com.co		