

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA 16 de noviembre 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Virtual, 28 de noviembre de 2023
HORA:	De 9:00 a 10:00 horas
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Blanca Mateus, Supervisor FINDETER
ASISTENTES:	Consorcio Joropo interventoria
ASISTENTES:	Consorcio Arauca 806 contratista Obra
ASISTENTES:	Secretario de Planeación Municipio de Arauquita
ASISTENTES:	Gabriel Bonett Apoyo a la supervisión

ORDEN DEL DIA:

1. Tema del seguimiento al avance del proyecto

DESARROLLO:

Se realiza acta de comité técnico del 28 de noviembre de 2023

Acta de la Reunión Virtual - 28 de Noviembre de 2023

Participantes:

- Contratista de Obra
- Interventoría Supervisor (FINDETER)
- Apoyo a la Supervisión (Minvivienda)
- Secretario de Planeación del Municipio de Arauquita

La reunión virtual del 28 de noviembre de 2023 fue convocada con la participación del contratista de obra, la interventoría supervisor representada por FINDETER, el Apoyo a la Supervisión de Minvivienda y el Secretario de Planeación del Municipio de Arauquita. La sesión se llevó a cabo para discutir el progreso del proyecto y abordar posibles desafíos.

Informe del Contratista: Tanque Elevado

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El contratista informó sobre el avance del componente del Tanque Elevado, detallando que actualmente se ha fundido hasta el nivel 11.50 de los 18 metros totales. Se está llevando a cabo el armado de la plataforma para las vigas intermedias y columnas. Sin embargo, se señaló que aún falta fundir 2 niveles de vigas intermedias para llegar a la base del tanque. Además, se informó que está pendiente la fundición del vaso del tanque y las instalaciones hidráulicas, con un avance físico del 45%, en comparación con el avance programado del 60%.



Desafíos Presentados por el Contratista:

Se destacó que el contratista está enfrentando dificultades con el alquiler de la estructura de soporte necesaria para la fundición del concreto. Se informó que esta estructura no se encuentra disponible en el departamento de Arauca y se está gestionando su obtención desde Bogotá.

Discusión y Compromisos:

- Se acordó realizar gestiones conjuntas para agilizar el proceso de alquiler de la estructura de soporte desde Bogotá.
- El contratista se comprometió a informar oportunamente sobre cualquier otro obstáculo que pueda afectar el cronograma del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- La interventoría se ofrecieron a brindar asistencia para superar los problemas logísticos y garantizar la continuidad del avance del proyecto.

La secretaría de planeación del Municipio de Arauquita agradeció a todos los participantes por su colaboración y reiteró la importancia de mantener una comunicación abierta y eficiente para superar los desafíos presentados.

TANQUE SEMIENTERRADO

En el seguimiento del proyecto, se informó que el componente del Tanque Semienterrado ha concluido la obra civil en su totalidad, alcanzando un avance físico del 100%. No obstante, se destacó que aún están pendientes las conexiones hidráulicas, incluyendo tuberías, válvulas y la instalación de la tubería de rebose. El avance físico actual se sitúa en un 95%, comparado con el avance programado del 100%.

Discusión y Compromisos:

- Se acordó priorizar y agilizar las acciones necesarias para completar las conexiones hidráulicas pendientes en el Tanque Semienterrado.
- La interventoría y el Apoyo a la Supervisión ofrecieron su respaldo técnico para asegurar que la instalación de las conexiones cumpla con los estándares y normativas correspondientes.
- El contratista se comprometió a proporcionar un plan detallado y actualizado para la finalización de las conexiones hidráulicas, especificando plazos y recursos necesarios.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



COMPONENTE DE LECHOS DE SECADO

Durante el seguimiento al proyecto, se detalló que el componente de Lechos de Secado se encuentra actualmente en ejecución, con la instalación de la cubierta en progreso. A pesar de este avance, aún están pendientes las instalaciones hidráulicas para la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Además, se informó que se está llevando a cabo la limpieza de lodos en preparación para la instalación del material filtrante. El avance físico registrado hasta la fecha es del 95%, coincidiendo con el avance programado del 95%.

Discusión y Compromisos:

Se acordó coordinar esfuerzos para agilizar la instalación de la cubierta y las conexiones hidráulicas restantes en el componente de Lechos de Secado.

La interventoría y el Apoyo a la Supervisión se comprometieron a revisar de cerca el proceso de limpieza de lodos y a brindar asesoramiento técnico para garantizar la eficacia de esta fase crucial.

El contratista se comprometió a proporcionar un cronograma actualizado que detallara las fechas específicas para la finalización de la cubierta y las instalaciones hidráulicas.

La Secretaría de Planeación del Municipio de Arauquita agradeció a todos los participantes por su colaboración continua y reiteró la importancia de mantener una comunicación fluida para resolver cualquier desafío de manera oportuna.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LECHOS DE SECADO



AVANCE FÍSICO	PROGRAMADO
92%	95%

ACTIVIDADES
Se encuentra en ejecución en lo que tiene que ver con la instalación estructura de la cubierta, pendiente por instalación conexiones hidráulicas a PTAP, se encuentra en limpieza de lodos para instalación de material filtrante

Durante el seguimiento del proyecto, se informó que la Cámara de Contacto de Cloro ha alcanzado un avance del 100% en su obra civil, indicando la finalización exitosa de esta etapa. Sin embargo, se destacó que aún están pendientes las instalaciones hidráulicas. Actualmente, se está llevando a cabo la limpieza de excavación como parte de los preparativos para la instalación de la tubería de 16 pulgadas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y sus respectivos accesorios hacia el Tanque Semienterrado. El avance físico registrado es del 95%, en comparación con el avance programado del 97%.

Discusión y Compromisos:

Se acordó priorizar y coordinar las actividades necesarias para la pronta instalación de la tubería de 16 pulgadas PEAD y sus accesorios.

La interventoría y el Apoyo a la Supervisión se comprometieron a revisar los procesos de limpieza de excavación y a brindar asesoramiento técnico para asegurar la eficiencia de la instalación de la tubería.

El contratista se comprometió a proporcionar un plan detallado con fechas específicas para la finalización de las instalaciones hidráulicas pendientes.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

CAMARA DE CONTACTO DE CLORO



AVANCE FÍSICO	PROGRAMADO
94%	97.5%

ACTIVIDADES
Este elemento se encuentra terminado del 100% en su obra civil, pendiente instalación de accesorios y tuberías de conexión,
Se está ejecutando limpieza de excavaciones para instalación de tuberías de 16" PEAD y accesorios de conexión hacia tanque semienterrado

Se abordó en la reunión la solicitud de la comunidad vecina al sitio de ejecución del proyecto para la apertura de la vía debido a la temporada de diciembre. El contratista expresó su preocupación, mencionando que atender esta petición podría generar una disminución en los rendimientos durante la ejecución del proyecto. En respuesta, el Secretario de Planeación del Municipio de Arauquita propuso la apertura de un solo carril, permitiendo que el contratista continúe utilizando el otro medio carril para sus labores. Se enfatizó que esta medida no debería afectar el desarrollo de la obra.

En el transcurso de la discusión, el Apoyo a la Supervisión del Ministerio solicitó el estricto cumplimiento del cronograma de obra, subrayando que este tiene una fecha límite de terminación establecida para el 19 de enero de 2024. Se resaltó que, con la reciente aprobación de la Reformulación No. 4, donde se autorizó la solicitud de prórroga presentada por el contratista, no se permitirán más extensiones al proyecto. Se subrayó la importancia de concluir el proyecto según lo estipulado para evitar mayores demoras.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Compromisos Acordados:

Se acordó implementar la apertura de un solo carril en respuesta a la solicitud de la comunidad, asegurando que el contratista pueda seguir operando de manera eficiente.

Se reiteró la obligación de cumplir con el cronograma de obra, especialmente considerando la prórroga ya concedida, y se instó a intensificar los esfuerzos para evitar retrasos adicionales.

Se estableció la fecha límite no negociable del 19 de enero de 2024 para la conclusión del proyecto, de acuerdo con la Reformulación No. 4 aprobada.

La Secretaría de Planeación agradeció la comprensión y colaboración de todas las partes, destacando la importancia de mantener una comunicación abierta y eficiente para superar los desafíos presentes.

Conclusiones de la Reunión del 28 de Noviembre de 2023

Gestión de Tráfico y Desarrollo del Proyecto:

La solicitud de la comunidad vecina para la apertura de la vía durante diciembre fue abordada de manera colaborativa. La propuesta de abrir un solo carril, permitiendo que el contratista utilice el otro medio carril para sus operaciones, demuestra una solución equilibrada que busca satisfacer las necesidades locales sin comprometer significativamente el progreso del proyecto.

Compromisos para el Cumplimiento del Cronograma:

Se reiteró la importancia del estricto cumplimiento del cronograma de obra, especialmente considerando la prórroga recientemente aprobada. Con la fecha límite establecida para el 19 de enero de 2024, se enfatizó la necesidad de intensificar los esfuerzos y evitar posibles retrasos adicionales para garantizar la conclusión exitosa del proyecto.

Comunicación Transparente y Colaboración Continua:

La reunión destacó la importancia de mantener una comunicación abierta y eficiente entre todas las partes involucradas. La comprensión y colaboración demostradas durante la discusión reflejan un compromiso compartido con el éxito del proyecto. La aprobación de la Reformulación No. 4 y la determinación de no conceder más prórrogas subrayan la seriedad de cumplir con los plazos establecidos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Estas conclusiones reflejan el enfoque proactivo y colaborativo adoptado para superar desafíos inmediatos y garantizar el desarrollo sin contratiempos del proyecto en curso.

FIRMAS:

Elaboró: Gabriel Bonett
Fecha: 28 de noviembre de 2023