

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO- 5 DICIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 5 de diciembre de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:00 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Edgar Plata – Supervisor CUR 1081-2022 – PDA Atlántico ➤ Carlos Arbeláez - Supervisor CUR 1122-2020 y CUR 1123-2020 – PDA Atlántico

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Revisión avance de los proyectos que se ejecutan a través de los convenios 1081-2022, 1122-2020 y 1123-2020
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de Bienvenida al profesional de apoyo a la supervisión
2. Se procede a revisar el avance de los proyectos así:

Convenio 1081/2022		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	26 de diciembre de 2023
Fecha de seguimiento	5/12/2023	<p>El proyecto reinició a partir del 29 de noviembre una vez superadas las causas de suspensión. Adicionalmente, la Gobernación adelanta trámite de prórroga por 20 días a los contratos de obra e interventoría, se estima fecha de terminación para el 26 de diciembre de 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinicio: 29-11-2023 - Plazo de prórroga: 20 días - Fecha finalización: 26-12-23 - Porcentaje avance: 88%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		- Porcentaje programado: 92% Dificultades: las actividades del cruce vial se terminarán el 9 de diciembre, el 11 de diciembre de 2023 se inician las labores de montaje del vaso del tanque y posteriormente se adelantará la puesta en marcha.
Observaciones MVCT		Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA el envío de los documentos ajustados para prórroga del CUR 1081-2022.
Compromisos Municipio		➤ Allegar al MVCT los documentos ajustados para trámite de prórroga del convenio antes del día 6 de diciembre de 2023.

Convenio 1122/2020		ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	28 de abril de 2024
Fecha de seguimiento	5/12/2023	<p>Proyecto en suspensión por trámite de la certificación RETIE y trámites para solicitar a AIR-E la energización del proyecto para la puesta en marcha de la EBAR y así poder reiniciar el contrato y entregar el proyecto en funcionamiento y a completa satisfacción.</p> <p>Causales Suspensión: Falta conexión eléctrica.</p> <p>Por parte de AIR-E se adelantan las gestiones para certificar los 2 micromedidores y posteriormente emitir el VoBo. Se estima que en 15 días a partir del VoBo, quede energizado el proyecto.</p> <p>Como pendientes se reporta el empalme final entre tanque de rebose y el pozo que entrega a la laguna de oxidación y la conexión 3 viviendas faltantes; así mismo, se informa que se adelantarán las pruebas del sistema utilizando una planta eléctrica.</p> <p>Se estima como fecha de Reinicio: 7/12/2023</p> <p>Causales Suspensión: Falta conexión eléctrica.</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		<ul style="list-style-type: none"> - Certificado retie ok - Pendiente certificación de micromedidor (2) por parte de AIR-E y emitir VoBo. - Se estima que en 15 días a partir del VoBo, quede energizado. - Pendiente Pruebas con planta eléctrica - Reinicio se estima para 7-12-2023. - Plazo vence 10-12-2023. - Porcentaje avance: 99% - Porcentaje programado: 100%
Observaciones MVCT		<p>Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA adelantar las gestiones pertinentes ante AIR-E con el fin de lograr la energización y posterior entrega del proyecto al municipio.</p> <p>A la fecha no se requiere prórroga del convenio.</p>
Compromisos	Municipio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allegar al MVCT documentos que evidencien la energización del proyecto por parte de AIR-E tan pronto sea posible.

Convenio 1123/2020		CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA - ATLÁNTICO
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	8 de abril de 2024
Fecha de seguimiento	5/12/2023	<p>Proyecto en suspensión por trámite de la certificación RETIE y trámites para solicitar a AIR-E la energización del proyecto para la puesta en marcha de la EBAR y así poder reiniciar el contrato y entregar el proyecto en funcionamiento y a completa satisfacción.</p> <p>Causales Suspensión: Falta conexión eléctrica.</p> <p>Por parte de AIR-E se adelantan las gestiones para certificar el micromedidor y posteriormente emitir el VoBo. Se estima</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

		<p>que en 15 días a partir del VoBo, quede energizado el proyecto.</p> <p>Como pendientes se reporta el cierre de actas de vecindad (10).</p> <p>Se estima como fecha de Reinicio: 7/12/2023</p> <p>Causales Suspensión: Falta conexión eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado retie ok - Pendiente certificación de micromedidor (1) por parte de AIR-E y emitir VoBo. - Se estima que en 15 días a partir del VoBo, quede energizado. - Pruebas realizadas con planta eléctrica, resultado OK - Reinicio se estima para 7-12-2023. - Plazo vence 10-12-2023. - Porcentaje avance: 99% - Porcentaje programado: 100%
Observaciones MVCT	<p>Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA adelantar las gestiones pertinentes ante AIR-E con el fin de lograr la energización y posterior entrega del proyecto al municipio.</p> <p>A la fecha no se requiere prórroga del convenio.</p>	
Compromisos Municipio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allegar al MVCT documentos que evidencien la energización del proyecto por parte de AIR-E tan pronto sea posible. 	

3. Cierre

Siendo las 16:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

