

 	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

ESTADO: en ejecución

AVANCE: 45,89 %

DATOS GENERALES

FECHA:	Lunes 11 de Diciembre de 2023
HORA:	De 9:00 a.m. a. 3:00:P.M.
LUGAR:	CAMPAMENTO PTAR – Colombia - Huila
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA
EJECUTORES	Aguas del Huila – PDA
ASISTENTES	
Cristian Camilo Darwish Montoya	Ingeniero Subdirección de Proyectos Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.
Adriana Mayorca	Ingeniera Residente de Obra – Consorcio Lombardía.
Yeliza A. Martínez	Interventoría – consorcio Combeima
Jhon Faiber Cuadros	Municipio – Colombia / S-Planeación
Héctor Salazar	Maestro de Obra – Contratista – Lombardía
Jonathan Gaitán Gómez	Inspector de Obra – Contratista - Lombardía

ORDEN DEL DÍA

1. Visita al campamento de obra de la PTAR en el municipio de Colombia - Huila
2. Recorrido de obra
3. Comité de obra

En cuanto al impacto del proyecto la planta de tratamiento de aguas residuales está siendo construida para un caudal de 15 LPS, mejorando la calidad del agua del rio Ambica (reducción del 80% de contaminantes).

La PTAR está diseñada para tratar el 100% de las aguas residuales del municipio. Población beneficiada al año 2021 de 2577 habitantes

El proyecto se ejecuta con normalidad conforme a la viabilidad expedida por el MVCT, cuenta con un avance físico del 45.89% con corte a la fecha de visita del 11 de diciembre de 2023 y un avance financiero del 30%, lo cual el PDA – Huila ha pagado a través de actas parciales. Lo anterior, teniendo en cuenta los 15 componentes estructurados por el PDA – Huila en su contratación para la ejecución del proyecto.

Durante el recorrido de obra con la participación del personal técnico del municipio, Ministerio de Vivienda, Interventoría y contratista en el cual se observaron los avances en ejecución de obras que ha realizado el contratista a la fecha, en los diferentes componentes del proyecto, tales como: excavaciones, rellenos y perfilamiento del terreno, concretos, caseta de operaciones, cloración y del equipo de laboratorio, cajas de inspección y pozos, acero de refuerzo para las estructuras, instalación de tubería para el RAP, y para el bombeo de lodos a los lechos de secado e instalación de grava en los lechos de secado.

Seguidamente se adelantó comité de seguimiento con los asistentes, en el cual se socializó el estado actual de la obra, las evidencias en el recorrido de obra, asociadas a la necesidad de tener disponibilidad del personal de SST con una dedicación del 100% en obra, evitando así situaciones que involucren de manera negativa la integridad de los trabajadores y del personal de staff en el proyecto, en cuanto al componente técnico, se requirió que se revisaran las especificaciones técnicas aprobadas por el PDA – Huila en cuanto a la grava que se estaba disponiendo en los filtros para los lechos de secado, toda vez que se evidencia grava mayor a 2". En cuanto a la instalación de la cinta PVC para juntas de concreto, se observa que no está alineada en la pata del muro del RAP, también se sugirió limpieza a la cinta para la siguiente fundición de los muros del RAP, a su vez, la configuración de acero vertical y longitudinal fue revisada en los muros del RAP, en la cual se encontró que una de las canastas de los muros se le debía la instalación del acero longitudinal, dado que en el plano se expresaba acero No. 04 y el instalado era No. 03.

Finalizando las actividades de obra se inició la revisión documental del proyecto en cuanto a los informes de obra e interventoría, encontrando acciones de mejora en los capítulos de los informes de: actividades mensuales (detallar ejecutivamente todas las actuaciones del proyecto), reprogramación de las curvas "s" de avance financiera y físico de obra, dado que no se estaba evidenciando la correcta aplicabilidad del gráfico, desagregación de las actividades de cada componente viabilizado y darle un peso porcentual a cada actividad, para que el componente tenga un peso porcentual asociado a la realidad del avance físico de la obra y quede diferente al avance financiero.

En ambos informes se debe relacionar el personal operativo con el que se cuenta en el proyecto, es decir, no solo el que hace parte del staff, sino el que se encuentra a diario en el proyecto. Lo anterior, producto de que no se evidenciaba.

NO.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Revisión de la especificación técnica del suministro de la grava dispuesta en los lechos de secado	Contratista de obra	15-12-2023
2	Revisión de la configuración del acero longitudinal y vertical de los muros del RAP, conforme al diseño aprobado por el especialista estructural.	Contratista de obra	15-12-2023
3	Modificar la estructura de los informes mensuales para que se cuente con información que permita generar reportes ejecutivos	Contratista de obra	22-12-2023
4	Modificar la estructura de los informes mensuales para que se cuente con información que permita generar reportes ejecutivos	Interventoría	22-12-2023

Elaboró: Ing. Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 12-12-2023



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0

Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-17

LUGAR: Campamento PTAR - Colombia Huila FECHA: Lunes 11/12/2023 HORA: 9:00am - 3:00pm

TEMA: Reposicion de obra Personal de obra PRESIDE: Indenico VASB - NVLT
Informes mensuales

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Contratista de obra e Interventoría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Camilo Darwish Salame	Ingeniero VASB	NVLT	3108085868	cdarwish@minvivienda.gov.co	comentarios Personal de obra	[Firma]
2	YELITZA A MARTINEZ	ING. INTERVENTORIA CONSORCIO COBEMHA	INTERV.	3123218077	intercomeiba.colombia@gmail.com	" "	[Firma]
3	Adriana Huayra	Ing. Residente Obra.	Contratista	3143333285	adriana.morales@gmail.com		[Firma]
4	Jhon Faiber Cuadrado	Contratista	MUN. CIPD ELVALLE	3103034566	jhonfaiber.cuadrado@gmail.com		[Firma]
5	Hector Solotar	M. Obra	Contratista	3204063999	hctch.solotar.lag210@gmail.com		[Firma]
6	Jonathan Gallego Gomez	Apoyo Obra	Contratista	3208224161	Jonathan.gallego.gomez1999@gmail.com		[Firma]
7							
8							
9							
10							
11							