

ACTA No. 3/11/2023
Comité y asistencia técnica
CUR 1336 de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	3/11/2023
HORA:	De 2:30 pm. a 3:30 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	AGUAS DE BUGA S.A ESP (EJECUTOR) Dr. Mario German Lozano Franco – Supervisión CUR Director de proyectos Dra. Carolina Cabrera –Jefe de proyectos Ing. Andrea Aristizabal – Apoyo a la Supervisión MUNICIPIO DE BUGA Dr. Salomón Henao secretario de Infraestructura- Supervisor Municipio Contratistas Obra - CONSORCIO COLECTOR BUGA 2024 Ing. Jairo Martin Vargas Díaz -RL Obra Ing. Hugo Giraldo – Consorcio Constructor Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S Ing. Isabel Cristina Pozo Ing. Marcos Hoyos- Inspector MVCT Ing. Sara Lozano – Profesional Apoyo a la supervisión.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes. CUR 1336 2023(Nombre, cargo y entidad)
2. Presentación de los contratistas fecha de adjudicación de los contratos y actas de inicios.
3. Recomendaciones para la socialización de proyecto
4. Otros (póliza todo riesgo, documentos para el pago de anticipo)

5. Dar asistencia técnica a las Inquietudes presentadas por el Ejecutor Aguas de Buga SA ESP respecto a los documentos que se requieren para el pago de anticipo al contratista.
6. Compromisos adquiridos
7. Cierre del comité.

DESARROLLO:

1. Siendo las 2:30 p.m. del 1 de noviembre de 2023, se dio inicio al comité técnico, con la presentación de los participantes en el comité participan los representantes del Municipio de Buga, el ejecutor Aguas de Buga S.A, ESP (contratistas) por parte del Ministerio de Vivienda ciudad y Territorio, tal como se consigna.

2. TEMAS TRATADOS

Relación de contratistas de obra e interventoría, fechas de adjudicación y actas de inicios, nombre RL plazo de ejecución:

Contratista de obra

Nombre: **CONSORCIO COLECTOR BUGA 2024**

RL. JAIRO MARTIN VARGAS DIAZ

Fecha adjudicación: 19 DE OCTUBRE DE 2023

Fecha acta de inicio: **1 NOVIEMBRE DE 2023**

Plazo de ejecución: 18 MESES a partir del acta de inicio

Contratista de interventoría

Nombre: **GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S**

RL. ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ

Fecha adjudicación: 23 OCTUBRE DE 2023

Fecha acta de inicio: **1 NOVIEMBRE DE 2023**

Plazo de ejecución: 20 MESES

3. Recomendaciones para la socialización del proyecto por parte del MVCT

De acuerdo con la indagación realizada por el MVCT el 23 de octubre de 2023, se espera que se sensibilice sobre cómo el Proyecto mejora la calidad de vida, para qué va a servir el Proyecto, y se fortalezca el sentido de pertenencia a las comunidades de manera conjunta con las JAC y el apoyo de la Entidad.

- Se espera una invitación abierta para toda la comunidad especificando la necesidad, para qué servirá el Proyecto, por qué la obra no está a la vista y debe estar bajo tierra, y por qué requiere el presupuesto asignado.
- Se espera que se invite a organizaciones ambientalistas.
- También se espera que se realice después de las 4 PM para que pueda asistir la comunidad, y se sugiere como lugar de encuentro el Parque del barrio Ricaurte.
- Finalmente, esperan que se aproveche el espacio para indicar cómo se realizará la contratación de mano de obra no calificada local.

De igual manera, como se ha manifestado en otros espacios, es pertinente que:

- Se minimice el lenguaje técnico al máximo.
 - Se usen renders (no planos o similares) para apoyar la explicación del Proyecto.
 - Se incluya en el orden del día la conformación de la Veeduría, cuyo Personero Municipal estará presente en la socialización, de modo que motive y oriente la conformación de la Veeduría.
- Se recomienda de acuerdo con la indagación realizada a la comunidad un Foro con Cámara de Comercio sobre el buen uso del sistema, incluyendo al sector productivo más relevante (Alianza Team: Grasas, Finca, Agrograin) para promover la sostenibilidad y responsabilidad con el sistema.

Señalar en la presentación la fuente de financiación el valor, los ejecutores y contratistas.

Informar el tiempo de ejecución, alcance entre otros.

Se indica además que la socialización va ser liderada por el MVCT, con la participación del ejecutor, municipio y contratistas.

4. OTROS

Presentación de la póliza

El ejecutor señala que está a la espera que el contratista presente los soportes de pago de la póliza de seguro todo riesgo.

De acuerdo con la documentación contractual presentada al MVCT por el ejecutor solo se cuenta con la certificación de la aseguradora, pero no presentan la copia de pago de la póliza todo riesgo.

El MVCT solicita al ejecutor requerir al contratista para la presentación y copia de pago de la póliza todo riesgo de acuerdo con lo estipulado en el CUR 1336 de 2023.

Se indica que no es impedimento para arrancar la socialización.

Pero si puede estar supeditado para el primer pago de anticipo, toda vez que si este es requerido y no se tenga a la mano pueda que se presente retraso. La interventoría señala que se realizara comité de obra la semana entrante y presentará la copia de pago.

Suministro e instalación (pagos)

Se señala en comité por parte del MVCT que dentro de la carta de viabilidad el proyecto establece que no se hacen pagos solo de suministros de tuberías, si no de suministro e instalación de las tuberías.

Documentos que se requieren para el primer pago

El MVCT realiza asistencia técnica en el comité explicando con detalle cuales son los documentos que se requieren para el pago de anticipo de la obra que son:

Cuenta de cobro (justificando el cobro) Se aclara como se debe presentar la justificación de acuerdo con la minuta del contrato.

Certificación bancaria de la cuenta de la fiducia con el saldo y que este activa.

Copia del Convenio de Uso de Recursos (CUR 1336 de 2023)

Acta de inicio de obra e interventoría

Acta de inicio del CUR

Informe del ejecutor (Donde se indique las actividades que se han venido desarrollando y todo el proceso contractual (con fechas y nombres)).

Cronograma de actividades

Se indica al ejecutor que el cronograma de actividades debe venir aprobado por la interventoría y el ejecutor para ser socializado al MVCT

5. Inquietudes frente a la ejecución del convenio No. 1336 de 2023 Suscrito entre el Municipio la empresa y el MVCT, cuyo alcance es Construcción Colector Combinado Calle 9 en Guadalajara de Buga.

Se presentaron algunas inquietudes por parte del ejecutor respecto a la plataforma del SIGEVAS la cual se dio claridad al respecto.

Así como la presentación de los documentos para el pago de anticipo de la obra.

6. COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Compartir el logo del MVCT para la presentación de socialización del proyecto	MVCT	8/11/2023.

2	Enviar con anterioridad la programación y presentación de la socialización del proyecto al MVCT	Ejecutor	Antes del 9/11/2023
3	Tener en cuenta las recomendaciones dadas por el MVCT para la socialización del proyecto.	Ejecutor y contratistas	Para la socialización
4	Presentar al ejecutor copia del pago de póliza de seguro contra todo riesgo del contrato.	Contratista de obra	Antes del 10/11/2023
5	Remitir al MVCT copia de pago de la póliza de seguro todo riesgo presentada por el contratista	Ejecutor	Una vez sea entregado por el contratista al ejecutor.

7. Cierre de comité

FIRMAS:

AGUAS DE BUGA S.A ESP

Dr. Mario German Lozano Franco
Supervisión CUR Director de proyectos

Dra. Carolina Cabrera
Jefe de proyectos

Ing. Andrea Aristizabal
Apoyo a la Supervisión

MUNICIPIO DE BUGA

Dr. Salomón Henao secretario de Infraestructura
Supervisor Municipio

Contratistas CONSORCIO COLECTOR AGUAS DE BUGA 2024 Obra

Ing. Jairo Martin Vargas Díaz –
RL Obra

Ing. Hugo Giraldo
Consortio Constructor

Interventoría GRUPO CONSITEC INGENIERIA S.A.S

Ing. Isabel Cristina Pozo
RL Interventoría

Ing. Marcos Hoyos
Inspector Interventoría

MVCT

Ing. Sara Lozano
Profesional Apoyo a la supervisión.



Elaboró: Sara Lozano
Fecha: 3/11/2023