

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>Minvivienda</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
		<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
			Código: GDC-F-01

## ACTA COMITÉ – 2 DE NOVIEMBRE 2023.

### DATOS GENERALES

FECHA:	<b>2 de noviembre 2023</b>
HORA:	De 8: 15 A.M p.m. a 10: 40 a.m.
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Ingeniero Darío López, apoyo a la supervisión -Vallecaucana de aguas (entidad contratante) Ingeniera Gloria Elena Granada. Directora de Interventoría de la Unión Temporal,  Ingeniero José Gentil Gómez. Consorcio de Bocatomas Zarzal del contratista. Ingeniera Sara de Jesús Lozano Hinestroza – Ingeniera de seguimiento MVCT Dr. Luis Felipe Restrepo Romero Municipio de Zarzal
INVITADOS:	

#### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes en el comité
2. Revisar estado de los compromisos adquiridos en el último comité – 12/10/2023
3. Estado de los permisos, predios, servidumbres licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas para garantizar la ejecución normal del proyecto.
4. Estado de avance del proyecto Construcción para la optimización de la estación de bombeo sector cumba en el municipio de Zarzal, incluye red de aducción hasta el sistema de tratamiento y unidades de almacenamiento
5. Otros temas ( pago de suministro realizado por el ejecutor)

#### DESARROLLO:

**1. PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES** ( ver datos generales –Asistentes)  
Siendo las 8:15 am del día **2 de noviembre de 2023**, se realiza comité técnico para el proyecto ***Construcción para la optimización de la estación de bombeo sector cumba en el municipio de Zarzal, incluye red de aducción hasta el sistema de tratamiento y unidades de almacenamiento.***

#### 2. Desarrollo

Revisar el cumplimiento de los compromisos, adquiridos en Comité del 12 de octubre de 2023.

## 2.1 Subsanan las observaciones requeridas por PISA para el permiso, radicar de nuevo

Empresa Vallecaucana de Aguas informa que ya fueron subsanadas las observaciones, pero está pendiente que la empresa Acuavalle firme la solicitud para poder volver a radicar ante PISA.

## 2.2 Presentar la relación de las actividades ejecutadas del 12 al 27 de octubre de 2023

MVCT indica que Vallecaucana de Agua envía información respecto a las actividades ejecutadas con corte al 27 de octubre d 2023, las cuales correspondieron a:

FRENTE No.1 (BOCATOMA) - - Escarificación de columnas para encamisado,

-Armado de acero de encamisado de columnas de la Caseta No.2.

FRENTE 2 CUADRILLA 1; K1+167.89: excavaciones, cama de arena, -instalación de tubería hd 18", entibados, rellenos con material de sitio y material importado, instacion de codos 45, 22.5, 11.25, concreto para anclajes, retiro de sobrantes

FRENTE 2 CUADRILLA 2 K2+137.36: excavaciones, cama de arena, instalación de tubería hd 18", entibados, rellenos con material de sitio y material importado, instalación de codos 45, 22.5, 11.25, concreto para anclajes, retiro de sobrantes

FRENTE 2 CUADRILLA 3: Inicio K3+000 al K3+023, Excavaciones, Instalación tubería y accesorios HD 450 mm, Relleno compactado

2.3 Continuar con los trámites requeridos para la ejecución de la obra. Respecto a los permisos ante las autoridades competentes (CVC, PISA, ANI otros). Presentar avance de tramites

**Permiso de ocupación de cauce** El Municipio de Zarzal señala que el 20 de octubre se realizó pago y se radico ante la CVC, está pendiente la visita por parte de la CVC para continuar con el trámite del permiso.

Informa además que se envió un correo a la corporación y que aún no se ha tenido respuesta alguna.

MVCT solicita compartir los correos enviados a la CVC

**Aprovechamiento forestal** Contratista indica se hizo la identificación de las especies, se diligencio el formulario firmado por el Municipio de Zarzal y se radico el 18 de octubre a la CVC.

Por lo anterior se espera respuesta de la CVC para iniciar con las actividades de instalación de tubería en los viaductos.

El contratista señala que esta actividad no está dentro de la ruta crítica aunque los permisos de aprovechamiento forestal son importantes, pero son muy puntuales

Contratista de obra indica que el Permiso Pisa es lo que realmente más los afecta de manera puntual si no se tiene el permiso al 30 de noviembre básicamente tendrán que volver a replantear las actividades programadas.

MVCT recomienda que se apoyen con el presente comité donde se esta estableciendo una fecha de cumplimiento para radicar la solicitud del permiso ante PISA

Se presenta por el contratista de obra la matriz de avance de las gestiones adelantadas para los permisos requeridos en algunos puntos del proyecto, y se establecen algunos compromisos para la gestión ante las entidades competentes (CVC, ANI, PISA).

## 2.4 Revisar reformulación presentada por el contratista al ejecutor

La interventoría presento al ejecutor la reformulación la cual está siendo revisada por Vallecaucana de Agua para ser remitida ante el MVCT.

Se reiteró la recomendación al ejecutor de Remitir al Gestor de zona pacifico con copia a la profesional encargada del apoyo a la supervisión del proyecto enviar el borrador de la presunta reformulación previa a su radicación formal ante el MVCT.

#### 2.5 Realizar trámite ante PISA presentar los ajustes requeridos

Se realizaron los ajustes, se espera que Acuavalle firme la solicitud para radicar ante PISA

#### 2.6 Revisar con el equipo de evaluación de proyectos del MVCT el incremento de acuerdo al TRM. Aclarar al ejecutor TRM

De acuerdo con la consulta realizada al grupo de evaluación tecnica de proyecto del MVCT , mediante correo electronico de fecha 31 de octubre de 2023 se informo al ejecutor que los cambios del TRM se asumen en los imprevistos (ver matriz de riesgo). Para la cual debe ser analizada por la empresa Vallecaucana de Aguas como ejecutor del proyecto.

Ejecutor señala que con el contratista lo tiene bien justificado y lo van a pasar para ser revisado en la mesa de trabajo programada los días 23 y 24 de noviembre de 2023

### **3. Avance del proyecto:**

El ejecutor señala que el rendimiento está muy mejorado, ya está mucho mejor que la semana o que el otro comité que tuvimos , porque en ese momento había salido un material que era conglomerado y era muy difícil, pues las labores de excavación ahorita ya eso cambió, ya estamos hablando y además de eso el contratista abrió otro tercer frente, entonces ya tenemos 3 cuadrillas y está rindiendo bastante en el rendimiento del viernes pasado.

El contratista menciona la problemática del tanque de compensación pero en definitiva, el permiso de parte de la CVC ya está, ya hay resolución, lo único que falta es un informe de compensación y dónde? ¿Y de cómo se va a hacer?

#### **Actividades Por Iniciar:**

Se mencionan algunas actividades por iniciar por parte del contratista:

Frente 3, que es la construcción del tanque elevado y el tanque semienterrado. el ejecutor señala que se tiene programada ciertas actividades pero que no se han adelantado por que todavía no se ha presentado la reformulación.

MVCT recomienda no realizar actividades que no estén contempladas en la ficha de viabilización del proyecto.

El ejecutor indica al contratista que si no hay garantías puede que no se paguen las actividades que no están en el presupuesto.

El contratista junto con la interventoría manifiestan que van a reprogramar nuevamente.

Que se va presentar nueva programación para ser presentado ante la interventoría.

MVCT recomienda que para la reformulación se presenten todos los permisos que se requieren ante las entidades competentes o los tramites adelantados para dichos permisos.

Estado de la ejecución de las actividades realizadas durante esta semana

Porcentaje de avance ejecución de la Obra 14.95%

Ejecución financiera: 54.95%

Ejecución en tiempo: 60.2%

### **Algunas actividades adelantadas:**

Demolición y la construcción de la caseta, la línea de impulso entre el pozo 1 y el pozo el desarenador parte de la tubería ya instalada entre esos dos elementos entre el pozo de bombeo y las unidades de Desarenado.

Ya se hicieron la recuperación de los dos de los dos unidades de Desarenado existentes. De estos dos ya están recuperados totalmente, ya se hicieron la instalación de las válvulas y ya se hizo la construcción del desarenador número 3. Están avanzando en la construcción o en la reconstrucción o remodelación de la caseta.

Entonces queda como pendiente que socializa la reprogramación de las actividades a desarrollar por parte del contratista, teniendo en cuenta que se va a hacer una modificación

**Pago de suministro** El Ejecutor Vallecaucana de Agua informa que el pago de suministro ya se pagó su totalidad, y que en adelante las actas que se vallas a presentar son de actividades que no involucran suministro, es a todo costo.

MVCT resalta que los pagos realizados por suministros sin estar instalados es bajo la responsabilidad del ejecutor Vallecaucana de Aguas toda vez que como se ha indicado anteriormente en los comités anteriores y en comunicaciones emitidas por el MVCT al ejecutor, los pagos de suministros de tubería se deben de realizar una vez estén instalado de acuerdo con la carta de viabilidad.

El contratista de obra señala que el tema se ha discutido en diferentes ocasiones y cree que no vale la pena volver a reiterar.

Lo de la tubería era especial y ya se pagó y de aquí en adelante, no tienen más items que dentro de nuestro contrato que sean de esa manera especial, ya lo hemos indicado ya eso se hizo de aquí en adelante, lo que tenemos es ítems con todo y eso es lo que se ha venido haciendo, tenemos 6 actas y s todas 6 tienen componentes de ese tipo, eso es Claro y siempre ha sido Claro para todos los que estamos

la tarea que definimos es que debemos instalar rápido tubería para que cada vez se disminuya más esa brecha entre la ejecución presupuestal que Salta y la ejecución real de la obra, y en eso estamos.

MVCT propone establecer un compromiso de aumentar las actividades de instalación de tubería

El contratista señala que no, ya tienen 3 frentes de trabajo, y están haciéndole lo que es, pues con esos 3 frentes es suficiente por ahora, porque si nos ponemos a aumentar más llegamos allá la vía principal, que es la vía nacional de PISA y nos quedamos parados porque si no ha salido el permiso de aquí allá, entonces, para qué corremos ahora?

Desbocados y después vamos a tener que parar de repente. Así como estamos, estamos bien.

Intervención interventoría: Hay que tener en cuenta que no se trata de que el contratista tampoco vaya a perder su equilibrio financiero porque él ya tiene una programación en cuanto a maquinaria, Mano de obra y personal. Se han presentado algunas situaciones muy puntuales, pero pues el el avance del contrato creo que está en condiciones normales y yo creo que el contratista hasta ahora está cumpliendo. MVCT solicita nivelar tema de financiera versus ejecución física. Entonces, como no solo es suministro, instalación, también hay otras actividades., mientras llegamos a la vía nacional, me refiero a la a las actividades que están allá en la bocatoma hay muchas actividades pendientes por ejecutar.

#### 4. COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestionar la firma ante Acuavalle y radicar en PISA la solicitud del permiso con los ajustes requeridos.	Empresa Vallecaucana de Aguas.	Del 3 al 9 de noviembre de 2023
2	Continuar con los trámites requeridos para la ejecución de la obra. Respecto a los permisos ante las autoridades competentes (CVC, PISA, ANI otros). Presentar avance de tramites (soportes radicados). Acercarse a la CVC y gestionar los permisos hasta obtenerlos.	Municipio de Zarzal, contratista	Hasta que se obtengan la totalidad de los permisos requeridos
3	Compartir la matriz de los permisos y tramites adelantados ante las entidades competentes( donde señalen los compromisos adquiridos )	Contratista de obra	6/11/2023
4	Remitir al Gestor de zona pacifico con copia a la profesional encargada del apoyo a la supervisión el borrador de la	Empresa Vallecaucana de Aguas.	6/11/2023

	presunta reformulación del proyecto previa a su radicación formal ante el MVCT.		
5	Realizar mesa de trabajo presencial para revisar la reformulación previa a su presentación formal ante el MVCT	Empresa Vallecaucana de Aguas. Contratistas MVCT Municipio	23 y 24 de noviembre de 2023
6	Enviar al MVCT los datos para Solicitar mediante oficio a la ANI la contratación de una interventoría para el tramo donde se van a ejecutar algunas actividades del proyecto.( señalando además cual es la problemática)	Empresa Vallecaucana de Aguas MVCT	Del 3 al 10 de noviembre de 2023
7	De acuerdo con la Resolución emitida por la CVC Hablar con La Umata para definir la ubicación de donde se va hacer la compensación y cómo?	Empresa Vallecaucana de Aguas Municipio de Zarzal	Antes del 17/11/2023
8	Compartir la matriz de los permisos y tramites adelantados ante las entidades competentes( donde señalen los compromisos adquiridos )	Contratista de obra	6/11/2023
9	Programar próximo comité técnico	MVCT	17/11/2023

**Lista de Asistencia:**



## FIRMAS:

### **Ingeniero Darío López**

Apoyo a la supervisión -Vallecaucana de aguas (entidad contratante)

### **Dr. Luis Felipe Restrepo Romero**

Municipio de Zarzal

### **Ingeniera Gloria Elena Granada.**

Directora de Interventoría de la Unión Temporal,

### **Dra. Luis Felipe**

Secretaria de infraestructura Municipio de Zarzal.

### **Ingeniero José Gentil Gómez.**

Consorcio de Bocatomas Zarzal del contratista.

### **Ingeniera Sara Lozano**

Contratista MVCT

Se anexa a la presente acta audio de la reunión

Elaboró: Sara Lozano

Fecha: 2/11/2023