

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA REUNION VIRTUAL

### DATOS GENERALES

FECHA:	20 de noviembre de 2023
HORA:	De 11:00 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Reunión Virtual, Se adjunta pantallazo con relación asistentes
ASISTENTES:	Oscar Ivan Lopez Rodriguez, Gestor Zona Centro Mirian Vasquez, Secretaria de Planeación de Cocorná Antioquia Jose Adel Caicedo Ballesteros, Apoyo Jurídico a la Supervisión MVCT Santiago Vanegas, Municipio de Cocorná Jairo Gómez Riaño: Apoyo a la Supervisión – Subdirección P. MVCT

**Objeto:** Seguimiento a liquidación de contratos derivados para liquidación del Convenio CUR 641 DE 2019, Proyecto " Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1."

### DESARROLLO

La reunión virtual se realizó con la participación de la administración municipal de Cocorná, y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, con el fin de hacer seguimiento al avance en la liquidación de los contratos derivados de obra de Interventoría principalmente.

El MVCT señaló que el convenio del 11 de noviembre de 2021 sin lograr el objeto contractual que era el PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO al municipio de Cocorná en su etapa 1, y solo se ejecutaron un 45% de las obras.

El municipio de Cocorná ya completo 24 meses, liquidando los contratos de obra e interventoría, pero hasta el momento no lo ha logrado, quedando a portas de un incumplimiento.

Dado lo anterior se solicitó al Municipio de Cocorná informara sobre el avance en cada una de las siguientes actividades pendientes para la liquidación del Convenio.

#### - **Liquidación contrato de obra:**

La administración Municipal informó que el contratista de obra se atrasó en la ejecución de las obras, por lo que se inició el proceso de incumplimiento, que lleva un año.

#### - **Liquidación contrato de Interventoría**

Con respecto al contrato de interventoría el municipio informó que se realizó un recorrido por las obras para establecer el estado y funcionamiento de estas, en la que participaron la interventoría, el municipio de Cocorná, el

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

contratista de obra y la empresa de servicios públicos de Cocorná, que es la que va a operarlas, encontrando que se cumplió con las observaciones que les habían realizado y posteriormente se revisó el balance final.

Asimismo, durante el recorrido se encontraron obras adicionales no autorizadas por el municipio, ni informadas por parte de la Interventoría al ente territorial, que no cuentan con el soporte respectivo de aprobación. El valor estimado de estas obras asciende a 103 millones de pesos, las cuales sin soporte el municipio no las va a aceptar.

Continúa con el municipio de Cocorná informando que la Interventoría recibió obras adicionales, pero el municipio no fue informado por lo que no las aprobó.

**- Balance del Financiero del Proyecto**

El municipio de Cocorná reporta las siguientes cifras gruesas del balance financiero de los recursos Nación asignados al proyecto a la fecha de la presente reunión:

- En la fiduciaria a la fecha hay: \$ 1.948 millones
- Rendimientos financieros: \$ 22 millones
- Debe a la Interventoría \$ 36 millones
- Debe al contratista de obra \$ 342 millones
- Debe por COVID \$ 15 millones
- Saldo en la Fiducia luego de pagos \$ 1.550 millones
- Anticipo a cargo el contratista \$ 418 millones por amortizar

Confirma el municipio que como cifra final de recursos Nación en fiducia quedarían \$ 1.900.191.603, a hoy.

Continúa la administración municipal exponiendo sobre la actividad desarrollada relacionada con la actualización del presupuesto de las obras licitadas en el año 2019.

- Valor del proyecto \$ 2.629 millones
- Valor Interventoría \$ 194 millones
- Valor Obras \$ 2.435 millones

Para ejecutar las obras del proyecto se cuenta con los siguientes recursos:

- Recursos Nación en Fiducia \$ 1.950 millones
- Recursos en PDA de Antioquia \$ 800 millones

Por otra parte, aclaró el ente territorial que el proyecto contemplaba inicialmente la construcción de 2000 ml de tubería diseñadas con RAS 2000, si

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

se presentan los 2 km con RAS 2017, el proyecto tendría un costo de 5.610 millones por lo que requeriría recursos adicionales por \$ 2.960 millones.

Concluyendo con los recursos que actualmente se tienen solo se podrían construir el 50% de las obras viabilizadas por el Ministerio.

El municipio de remitirá un informe ejecutivo que describa la situación del proyecto y las alternativas que la Administración Municipal planea para concluir las obras pendientes.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el ministerio no asumirá un valor de obras por \$ 60 millones, los cuales deben reintegrarse por parte del Municipio de Cocorná a la cuenta fiduciaria, puesto que son obras no contempladas en el alcance viabilizado por el Ministerio, por lo que el ente territorial realizaría una apropiación presupuestal para el reembolso al encargo fiduciario.

Por ultimo se puede concluir que para la liquidación de los contratos de obra e Interventoria faltaría, la suscripción del acta de entrega y recibo de las ok se tendrían liquidados el 24 de noviembre de 2023, para continuar con la liquidación del convenio.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Próxima reunión	MVCT	22/12/2023
2	Entrega de obras del contratista a la interventoría y al municipio	Contratista obra Interventoria	25/11/2023
3	Remitir informe resumen estado del proyecto.	Municipio de Cocorná	23/11/2023

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jairo A. Gómez Riaño

Revisó:

Fecha: 20/12/2023

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

