

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 11

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--|
| FECHA: | Bogotá DC, 18 de diciembre de 2023 |
| HORA: | De 10:00 a 10:30 horas |
| LUGAR: | Virtual – Microsoft teams |
| ASISTENTES: | Eduardo Enrique Cañas Ramos – Evaluador líder del grupo evaluación de proyectos MVCT. ecanas@minvivienda.gov.co Cristian David Leal Gaviria – Pasante del grupo de evaluación de proyectos MVCT. cdleal@minvivienda.gov.co Jessica Sánchez - Consultoría utsanpablo2021@gmail.com |
| INVITADOS: | |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de la mesa de trabajo.
2. Seguimiento a las subsanaciones del proyecto **Alcantarillado San Pablo – Nariño**.
3. Compromisos y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Se presentan los integrantes de la reunión.
2. Seguimiento del proyecto **Alcantarillado San Pablo - Nariño:**

Se inició la reunión comentando que el motivo de esta es el seguimiento a las subsanaciones de cada uno de los componentes del proyecto y concertar una fecha para la entrega.

La consultoría ha tenido inconvenientes con el diseñador hidráulico ya que hasta el momento no le ha hecho entrega de las correcciones, respecto a la primera parte de diagnósticos quedó de enviarlo el 18 de diciembre en el transcurso del día con los ajustes pertinentes, en versión definitiva. El diseño final quedó de entregarlo el día jueves 21 de diciembre al finalizar el día,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

luego de que la consultoría obtenga estos componentes, terminarían el componente de presupuesto ya que les falta ajustar las nuevas correcciones, ya se actualizaron las cotizaciones, las distancias de transporte, fuentes de materiales y disposición de materiales.

Para el componente estructural la consultoría comentó que ha habido dificultades con el diseñador, debido a que ha incumplido con la entrega, se están tratando de comunicar para poder acordar la entrega.

Respecto al componente institucional, la consultoría manifestó que enviaban durante el transcurso de la reunión, pero no se vio reflejado en el momento.

En el componente de topografía, la consultoría manifiesta que ya se realizó todo el trabajo de campo, y falta el procesamiento con los datos del IGAC en los archivos rinex.

Para el tema predial, hace falta la legalización de una servidumbre la cual está en gestión con el municipio para terminar todo el componente predial.

La consultoría pretendía enviar todos los componentes en la misma fecha, pero comentó que lo mejor es ir entregando cada componente que se vaya subsanando para así poder tener un mejor avance, debido a que hay unos componentes que aún no están listos para su entrega.

El componente ambiental: El PSMV, ya se tiene la radicación con fecha del 6 de diciembre, para que acepten una planta en vez de dos plantas. Permiso de vertimientos, también ya se tiene el radicado el 30 de noviembre y se está esperando que aprueben el permiso. Para la ocupación de cauce ya se tiene la aprobación de un viaducto (Las brisas) y se hizo la consulta para el otro viaducto que pasa por un pontón, comentaron que no es necesario tener la ocupación de cauce.

3. Compromisos y cierre de la reunión.


COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|------------|-------------|------------------------------|
|-----|------------|-------------|------------------------------|

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

| | | | |
|---|--------------------------|---|------------|
| 1 | Diagnostico. | Jessica Sánchez - Consultoría utsanpablo2021@gmail.com | 18/12/2023 |
| 2 | Diseño hidráulico final. | Jessica Sánchez - Consultoría utsanpablo2021@gmail.com | 21/12/2023 |

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Cristian Leal

Revisó:

Fecha: 20/12/2023