

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNION VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de septiembre de 2023
HORA:	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	Martha Patricia Correa Gerente EDESO Felipe Moreno Sugerente EDESO Marisol Gómez David, Supervisora Proyecto – EDESO Sofia Serrano, Municipio de Rionegro Luisa Duque Patiño, Supervisora Proyecto – EDESO Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT

Objeto: Seguimiento al Convenio CUR 1082 de 2022: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.**

DESARROLLO:

En desarrollo del seguimiento a los convenios suscritos con el Municipio de Rionegro, con asignación de recursos Nación, cuyo ejecutor es la Empresa de Desarrollo Empresarial Sostenible de Oriente- EDESO y el municipio de Rionegro, se realizó reunión virtual convocada por el MVCT, en la que la EDESO informó los siguientes datos de avance del proyecto y su ejecución.

- Estado: En ejecución

Avance físico programado	79,80%
Avance físico ejecutado	63.26 % atraso 16.54%
Avance financiero ejecutado	53%

- Reformulación del Proyecto: La EDESO informó que se radica en dos semanas.
- Continua pendiente la entrega por parte del contratista de obra el informe de investigación de las redes con Equipo CCTV.
El Ministerio indicó que el contratista se encuentra incumpliendo, por lo que deben requerirlo ya que este informe determina el estado de la tubería y constituye el soporte de la reformulación del proyecto si van a recortar el alcance viabilizado. El ministerio solicitó se remitan los videos que la interventora entregó.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Terminación de los contratos derivados: fecha de terminación es 29/09/2023 Sin embargo el contratista solicitó prórroga hasta el 20 de octubre de 2023, para intervenir el pit de lodos, ramal 1 y el tramo ramal principal y sus cruces.
- Interferencias: Se tienen identificadas dos interferencias, debido a cruces con la red existente de aguas lluvias, que se están resolviendo.
- Cargue de información SIGEVAS. El Ministerio solicitó se actualice la información del SIGEVAS hasta el viernes 1 septiembre.
- Planes de acción para mitigar el atraso del proyecto: La EDESO se comprometió a entregar le plan de acción el jueves 14 de septiembre de 2023, debidamente firmado por los ejecutores.
- Se solicitó por parte del ministerio la trazabilidad de las acciones que la Interventoria ha implementado para nivelar el contrato con la programación.
- La EDESO informó que las obras pendientes son: Impermeabilización sedimentador, conexiones hidráulicas, eléctricas, punto de conexión de la red eléctrica que demora 15 días hábiles.
Redes recolección ramal 1, 253 ml. que es necesario reparar.
Ramal principal 202 ml placa huella red existente.
Ramal 2 y 3 es 200 ml se construyen.

El ministerio aclaró que las obras no previstas deben informarse al ministerio y si afectan el impacto o el alcance del proyecto es necesario reformularlo, acorde con la resolución 0661 de 2019. En esta norma está definido la procedencia de la reformulación de un proyecto.

Los compromisos adquiridos por la EDESO y el municipio de Rionegro se describen a continuación:

- Plan de acción se remitiría el 15 de septiembre de 2023, debidamente suscrito
- La solicitud de prórroga del convenio se remitiría 19 de septiembre de 2023
- Reformulación del proyecto se remitiría el 15 de septiembre de 2023.
- Se debe dar celeridad a la presentación del informe de modificación del proyecto para determinar si es necesario a la reformulación.
- Exigir al contratista el informe de diagnóstico de los tramos de tubería que se pretende excluir del alcance viabilizado.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño

Revisó:

Fecha: 11 /09/2023

