

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 30 de noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 30 de noviembre de 2023
HORA:	De 11:00 A.M. a 12:00 A.M.
LUGAR:	Instalaciones EMCALI Calle 13
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista EMCALI Efraín Escobar – Supervisor EMCALI Alejandro Silva – Director Interventoría Mavy Karen Jaramillo – Contraloría Juan Camilo Vega - Contraloría
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Décima mesa de seguimiento permanente Contraloría – proyectos asociados a los CUR 627 y 880, acueducto y alcantarillado Barrio San Carlos

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de seguimiento con presentación por parte del Director de Interventoría de los avances presentados en ejecución de actividades reportándose ejecuciones de la siguiente manera incluidos registros topográficos:

Calle 32A: terminación de vía completa, costado oriental y costado occidental incluida fundición de sardineles, se dio inicio a las labores que se tenían pendientes en la cámara especial cerca al gimnasio, para conectarse a las aguas residuales de Cañaveralejo, sitio donde termina la obra como tal (límite de la obra). Interventor indica que han tenido algunas dificultades en el proceso de curado del concreto, por cuanto la comunidad no respeta las barreras puestas para evitar el paso de vehículos y motos sobre el concreto recién fundido, el cual debe alcanzar su resistencia a los 28 días.

Calle 32 ya se finalizaron los sardineles y se dio inicio a la reparación de andenes. Los andenes de Calle 32A entre Carreras 33A y Carrera 33B.

Las Carreras 36A y 37, actualmente ya se encuentran en subbase con laboratorios ejecutados y aprobados por la interventoría, el contratista se encuentra fundiendo sardineles, lo anterior en concordancia con lo estimado en

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

cronograma de obra que indica instalación de carpeta asfáltica para el día 2 de diciembre/23 en estos sectores.

Interventoría informa acerca de solicitud de la comunidad para que se suspendan labores en la obra por época decembrina.

Contraloría indica que se evidencia el avance presentado desde la última mesa de seguimiento que se adelantó el 30 de octubre/23, indica que todavía hay unas actividades menores que no se han terminado y solicita información al interventor acerca de cuando se tendría terminado por completo la intervención de las vías priorizadas Calle 32 y Calle 32, informándose por parte del interventor que de acuerdo con el cronograma de obra vigente, se tiene como fecha de terminación de esas intervenciones para el día 2 de diciembre/23, excepto la cámara especial, la cual está programada para el día 11 de diciembre/23.

La interventoría específicamente indica a la Contraloría que para el día 11 de diciembre/23 se tendrán terminadas actividades en la Calle 32A entre Carreras 39 y 38', cumpliéndose de esta manera con los compromisos establecidos.

Interventor indica a Contraloría que la prórroga del contrato de obra no se podrá hacer efectiva hasta tanto EMCALI tenga vigencias futuras 2024, por lo tanto durante el periodo de suspensión solicitado por comunidad, EMCALI y Municipio deberán adelantar dicho trámite.

Cierra la reunión con la intervención de la Contraloría indicando que se evidencia el avance en la ejecución de actividades y el cumplimiento de compromisos.

Se indica por la Contraloría que se estima programar nueva reunión de seguimiento para mediados de diciembre, para esa reunión EMCALI deberá informar fechas de inicio y terminación de suspensión ya definidas, de igual manera tener fechas de prórroga ya definidas.

FIRMAS: Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 30/11/23

Correo: Carlos Eduardo Ri

Calendario: Carlos Eduard...

(3) WhatsApp

Microsoft Teams clas...

Correo: Carlos Eduardo Ri

teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

AI MVCT Importados MX CURSO CAF CNSC Comisión Nac... Importados (1) compras

Probar el nuevo Teams

Buscar

01:23

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

APP - Esta...

Actividad

Chat

Equipos

Calendario

Aplicaciones

Ayuda

ESTADO DE AVANCE TECNICO A PARTIR DEL 24 DE AGOSTO

DESCRIPCION	Comienzo	Fin	PROGRAMADO	EJECUTADO
PAVIMENTO RIGIDO CALLE 32A ENTRE CARRERAS 39 Y 32	vie 1/09/23	vie 1/09/23		
INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTO				
CONFIRMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB- RASANTE (95% P.M.)	1/09/2023	16/09/2023	100%	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR 95% P.M., IP=18%, CBR=20% SEGUN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS.	2/09/2023	19/09/2023	100%	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR 100% P.M., IP=18%, CBR=40% SEGUN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.	5/09/2023	20/09/2023	100%	100%
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR-42 PREMEZCLADO, ESPESOR e=0.20 m	21/09/2023	11/10/2023	100%	89.8%
CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE 0.15 X 0.15 EN CONCRETO 3000 PSI (21 Mpa) (INCLUYE ACERO DEL REFUERZO)	22/09/2023	13/10/2023	100%	75%
CONSTRUCCIÓN SUMIDERO SENCILLO TIPO "B" EN CONCRETO 3000 PSI (21MPa), SEGUN NORMAS DE EMCALI INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO DE MATERIAL IMPORTADO Y RETIRO DE SOBRESANTES HASTA 20 CM, Y ACARREO INTERNO.	28/09/2023	19/10/2023	100%	12.5%
CONSTRUCCIÓN SUMIDERO DOBLE TIPO "B" EN CONCRETO 3000 PSI (21MPa), SEGUN NORMAS EMCALI INCLUYE REJILLA Y TAPA PREFABRICADAS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO, RETIRO DE SOBRESANTES HASTA 20 CM, ACARREO Y FORMALETA POR AMBAS CARAS.	28/09/2023	19/10/2023	100%	70%
TOTAL GENERAL			100%	78.2%

EMCALI

teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir Ocultar

CONSORCIO SUPERVISIÓN REDES DE SAN CARLOS (Invitado)

JA Juan Camil... CC CONSORCIO S...

MV MAVY KAR... RD Roberto He...

MB Magnolia R... EF EFRAIN AR...

CR

MINIVIENDA Documento1 - Word Microsoft Teams clas... Reformulación No 2 ... Alcance reformulaci... My Screen Recorder ... 11:12 a. m.