

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 20 de diciembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 20 de diciembre de 2023
HORA:	De 9:00 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Sede EMCALI Calle 13 – Piso 2
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Germán Pérez – Supervisor EMCALI Julián Lora – Jefe de Unidad EMCALI Luz Angela Otero – Jefe de Unidad EMCALI Alejandro Silva – Director de Interventoría
INVITADOS:	Luis Ángel Tobón – Supervisor EMCALI

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento proyecto asociado a los CUR 627, 880, 016, 882

DESARROLLO:

CUR 627 y CUR 880 (Acueducto y alcantarillado Barrio San Carlos)

El porcentaje de avance reportado por la interventoría es del 54,60% para el caso del acueducto, avance que por las condiciones sociales presentadas en el Barrio San Carlos, fue necesario suspender actividades de acueducto hasta tanto no se adelantaran los compromisos establecidos en las Calles 32A y Calle 30, para el caso del alcantarillado, se reporta un avance del 52,90%.

El director de interventoría hace presentación del estado actual de ejecución de actividades en el Barrio San Carlos, indicando que se finalizaron en su totalidad las labores en la Calle 32A (Urbanismo y pavimento rígido 100%), de igual manera en la Calle 32 pavimentación desde Cra 39 hasta Carrera 34 (asfalto). Calle 37 y Calle 36A cuentan ya con carpeta asfáltica cumpliendo con compromisos establecidos con comunidad.

Se informa por parte de interventor y EMCALI que las fechas de suspensión del contrato son las siguientes: inicio suspensión: 11 diciembre/23, hasta: 29 feb/24, reinicio 1 de marzo/24, fecha de terminación 10 de marzo/24, con lo cual se indica que una vez se reinicie el contrato se gestionará una prórroga del mismo.

El MVCT solicita información acerca de cual será la ruta de trabajo una vez se reinicie el contrato, indicándose por parte del interventor y de EMCALI que se

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

deberá llevar a cabo intervención en las Carreras que van desde la Calle 32 hasta la Calle 31, sin embargo, se indica que una vez se reinicie y se gestione la ampliación del contrato, la misma estará ligada al cronograma de actividades que presente el contratista y que apruebe la interventoría, haciendo claridad que el PMT inicialmente aprobado aplica para la ejecución de estas actividades.

Con relación a la reformulación de los CUR 627 y 880 EMCALI indica que se encuentra trabajando en el sustento jurídico de la misma, para integrarla con el componente técnico y estiman radicar la solicitud de reformulación ajustada técnica y jurídicamente en el mes de enero/24.

Se le indica a EMCALI que si es del caso se puede programar una mesa jurídica previa a la radicación de la reformulación donde se revise el sustento jurídico a aportar por EMCALI, para efectuar ajustes y complementaciones del caso.

CUR 016 (Construcción de un sistema de captación del Río Cauca tipo filtración)

Se indica por parte del supervisor de EMCALI de este proyecto, que el día 27 de noviembre/23 el contratista de obra presentó solicitud de suspensión del contrato motivado en la determinación y/o mejoramiento de los procedimientos constructivos de hinca, asistencia y control de aguas que permitan superar las condiciones alteradas del suelo anular al pozo y mejorar los rendimientos de proyección de los drenes laterales, teniendo en cuenta los diversos problemas presentados por el tipo de suelo encontrado y las dificultades presentadas en el equipo de hinca de los drenes laterales.

EMCALI informa que la solicitud de suspensión del contratista se analizó y aprobó estableciéndose el siguiente periodo de suspensión del contrato: inicio suspensión: 1 de diciembre de 2023, reanudación del contrato: 1 de febrero de 2024, fecha de terminación: 2 de marzo de 2024, indicándose que una vez se reinicie el contrato, se analizará por parte de EMCALI-interventor la prórroga que deberá surtirse de este contrato, es decir, el periodo que será necesario ampliar este contrato para el cumplimiento de su objeto.

EMCALI indicó que el contratista se encuentra adelantando exploración geotécnica para confirmar las características del suelo, y con estos resultados poder adelantar los ajustes que se requieran al equipo de hinca.

El proyecto requiere la construcción de 11 salidas de los drenes laterales, cada una con 65 ml, para un total de 715 metros, de los cuales hasta el momento se tienen adelantados aproximadamente 70 metros.

CUR 082 (Optimización centro de control maestro acueducto y alcantarillado)

EMCALI informa que el interventor se sigue avanzando en la validación de las propuestas presentadas por el Contratista para el sistema de vibración y los transformadores de medida para media tensión. El contratista continúa

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

trabajando en la corrección del documento de ingeniería de detalle del modelo piloto para la estación Siloé 2, atendiendo las observaciones hechas por los profesionales de la Interventoría. Asimismo, se está llevando a cabo por parte de la interventoría y EMCALI de la revisión de los documentos de ingeniería de detalle presentados por el Contratista para las estaciones de bombeo de acueducto, alcantarillado y puntos de monitoreo y alertas tempranas.

EMCALI informa que fue necesario adelantar suspensión del contrato la cual presenta las siguientes fechas: inicio suspensión: 15 dic/23, reinicio 15 feb/24, la cual se sustenta en la necesidad de adelantar gestiones administrativas por parte de EMCALI y el Municipio.

Se indica por EMCALI que durante el mes de diciembre se le hizo un pago al contratista por aproximadamente 950 millones teniendo en cuenta el avance de actividades ejecutadas, para el caso de la interventoría, no fue posible adelantar el pago, por cuanto a juicio de EMCALI la interventoría presenta algunos pendientes por entregar que no hicieron posible esta gestión en el presente mes. EMCALI indica que algunos ítems a ejecutarse próximamente, hacen parte de los ítems adicionales que se presentarían al MVCT dentro de la solicitud de reformulación, por lo que es importante que se surta este trámite una vez se radique ante la entidad el mismo, a lo que el MVCT indica que es necesario cumplir con la totalidad de requerimientos para de ser el caso viabilizar las solicitudes de EMCALI ante el Ministerio.

Se indica por EMCALI que se iniciaron las pruebas de las bombas y válvulas a inicios del mes de diciembre, encontrándose como resultado de las mismas que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad, de igual manera se informa que el contratista ya hizo entrega de la ingeniería de detalle, lo cual se encuentra en revisión por parte de interventoría, lo cual representa un avance importante en el proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir debidamente suscritas actas de suspensión contratos de obra e interventoría	EMCALI	Semana 25 al 29 dic/23

FIRMAS: Lista de asistencia

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 20/12/23

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EMCALI Sede Calle 13 FECHA: 20 dic/23 HORA: 9:00 A.M.
 TEMA: Seguimiento CUR 627-880-882 PRESIDE: MVCT
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: 016 (Supervisores Proyectos)

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos E. Rivera	Seguimiento Proyectos	MVCT	3162919393	cerivera@min.vivienda.gov.co	Seguimiento CUR	
2	Magnolia Rones	Propesand	Emcali	301 7856757	marones@emcali.com.co		
3	Alejandro Silva	R.L.	CSRSC	3163187946	supervisordelasarcas@gmail.com		
4	Johan Jarama	Jefe Unidad	Emcali	8996596	JJarama@emcali.com.co		
5	GERMAN PEREZ PUERTO	Supervisor	EMCALI	3146178304	gerperoz@emcali.com.co		
6	Luz Angela Oleo	Jefe Unidad UGTI	EMCALI	3104127777	lacteo@emcali.com.co		
7							
8							
9							
10							