

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	25 de septiembre de 2023
HORA:	De 9:00 am a 9:30 am
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti (MVCT)
INVITADOS:	Juan Fernando Payares (Findeter)

ORDEN DEL DIA:

- 1.Revisión del Convenio 315-2018 Molagavita-Santander
- 2.Revisión de Convenio 1132-2021 Charalá- Santander

DESARROLLO:

1. La reunión se dio inicio con la revisión del convenio No 315- 2018 Charalá- Santander del proyecto denominado: **"CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOLAGAVITA- FASE I REDES DE ALCANTARILLADO"**.

- Findeter indicó que el alcalde del municipio de Molagavita solicito a Findeter el pago de unos impuestos del proyecto del contrato de obra previo a la firma del acta de entrega del municipio. Por lo que Findeter realizo un oficio por intermedio del área de control de Fidubogota mediante correo electrónico, y a través de la respuesta de este oficio el alcalde tenga claridad jurídica que esos impuestos no aplican a este proyecto y pueda proceder a la firma del acta de recibo del proyecto por parte del Municipio.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al Ministerio respuesta del oficio enviado al alcalde para firma del acta de entrega al municipio.	Findeter	29 de septiembre de 2023.

- Si el alcalde no procede a la firma del acta este Ministerio le enviara comunicado

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

para una citación presencial en las oficinas del Ministerio.

2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: **CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR).**

Findeter indicó que el proyecto presentó un avance físico ejecutado del 23,47% frente a un avance físico programado del 25,13%, por lo que el proyecto presentó un atraso del 1.66%.

Findeter manifestó que el avance físico ejecutado corresponde a tres frentes de trabajo y dentro de las actividades que ejecutaron estaban: excavación, instalación de tubería de 16" y 24" para alcantarillado sanitario y pluvial, llenos con material de seleccionado, construcción de pozos y reposiciones de pavimento.

Findeter indicó que el contratista de obra ya presento el balance de obra, sin embargo, está en revisión por parte de la interventoría tanto los precios como las cantidades, y para el trascurso de esta semana presentaran el balance corregido.

Ese balance de obra que van a presentar corresponde a las obras que aún no han iniciado su ejecución, de los diseños iniciales que se llevaron a rediseño y modificaciones por parte del municipio.

Este Ministerio solicito a Findeter el cuadro de cantidades ejecutadas del mes de agosto y septiembre, al igual que el balance de obra.

Este Ministerio planteo a Findeter elaborar un plan de acción en donde se evidencien las actividades para la terminación de las obras y hacerle seguimiento al cumplimiento de las mismas.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
---	------------	-------------	------------------------------


FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

1	Enviar cuadro de cantidades ejecutadas del mes de agosto y septiembre	Findeter	27 de septiembre de 2023
2	Elaborar y presentar plan de acción	Findeter	3 de octubre de 2023

FIRMAS:


NATHALY GIOVANNETTI CAHUANA
Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.
Fecha: 25-09-2023