

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 11:30 am
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti (MVCT)
INVITADOS:	Representantes de la ESANT E.S.P. - Director de proyectos. Didier Serrano - Apoyo a la supervisión de proyectos: Antonio Fernández - Representantes del contratista de obras. - Representantes del contratista de interventoría - Planeación del municipio de Villanueva.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y seguimiento del plan de acción del proyecto denominado:
**"EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA
VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, Convenio 1077-2022.

DESARROLLO:

1. En la reunión participaron los representantes del contratista de obra, contratista de interventoría, representante de la ESANT E.S.P el director de proyectos y el ingeniero profesional de apoyo y por parte de este Ministerio apoyo a la supervisión del convenio.

Conforme a los compromisos de la pasada reunión realizada el 28 de agosto de 2023, y para darle cumplimiento a esos compromisos, se llevó a cabo una nueva reunión de seguimiento cuyo propósito era la revisión y seguimiento del plan de acción.

En primer lugar, se revisaron los hitos no cumplidos por parte del Municipio, en relación a esto, la ESANT E.S.P. indicó que el Municipio ya radico ante la ESSA los diseños del componente eléctrico el 4 de septiembre de 2023, los cuales a la fecha se encontraban en revisión por parte de los profesionales y la revisión tarda de 10 a 15 días hábiles, por lo que para el 18 de septiembre de 2023 se podrá tener una respuesta por parte de la electrificadora de ser aprobado o si hay alguna observación al respecto.

Por otro lado, la ESANT manifestó que la fecha de terminación del proyecto es el próximo 16 de septiembre de 2023, por lo que para esa fecha el contratista de obra debe haber finalizado la etapa constructiva del pozo. El avance físico ejecutado del proyecto es del 46,97%, frente a un avance físico programado del 98%. Por lo que la obra presento un atraso del 51.03%.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La ESANT E.S.P. expresó que los contratos derivados: obra e interventoría entraran en suspensión partir del 15 de septiembre de 2023.

Este Ministerio solicitó nuevamente los documentos correspondientes para el trámite del valor liquido cero.

La ESANT enviará el plan de acción con las fechas actualizadas a todas las partes intervinientes en la ejecución del proyecto para las respectivas firmas, se solicitó el cumplimiento de los hitos en las fechas establecidas.

Como resultado de la citada reunión de seguimiento del proyecto del 8 de septiembre de 2023 fueron pactados algunos compromisos a ser cumplidos por las partes intervinientes en la ejecución del proyecto de Villanueva el Caucho, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
2	Informe de interventoría	Contratista de Interventoría	Antes del 15 de septiembre de 2023
3	Reunión de seguimiento	ESANT-MVCT-Contratista de obra e interventoría	15 de septiembre de 2023
4	Remitir al Ministerio los documentos para el trámite del valor liquido cero	ESANT	Antes del 15 de septiembre de 2023
5	Enviar a las partes intervinientes el plan de acción actualizado	ESANT	Antes del 15 de septiembre de 2023.

FIRMAS:



NATHALY GIOVANNETTI C
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.
Fecha: 11-09-2023