

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**ACTA No. 11**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	26 de septiembre de 2023
HORA:	De 03:00pm a 04:00 pm
LUGAR:	<b>Virtual teams</b>
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti (MVCT)
INVITADOS:	Representantes de la ESANT E.S.P. - Apoyo a la supervisión: Iván Florez.

**ORDEN DEL DIA:**

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT.
  1. Oiba Convenio 1101-2020.
  2. Concepción convenio 1125-2021
  3. Málaga

**DESARROLLO:**

1. La reunión inició con la presentación del proyecto: **OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación de representante de este Ministerio y la ESANT E.S.P. en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, la ESANT señaló los puntos críticos que presenta el proyecto, los cuales son:

- 1) Permiso de intervención vial: se estaba a la espera que se cumplan los tiempos por parte de INVIAS para recibir por parte de ellos la respuesta a la solicitud del permiso, ya sea la aprobación u observaciones al respecto.  
Posterior a que INVIAS emita un concepto favorable deberán hacer un trámite de sacar las pólizas por parte de la entidad que solicitó el permiso en este caso la Oibana, lo cual puede conllevar otro tiempo y sin ellas no se puede iniciar los trabajos de las perforaciones en el tramo a intervenir.  
La ESANT indicó que luego a la aprobación del permiso para la intervención vial y las pólizas, el trabajo demora unos 3 a 5 días aproximadamente. El INVIAS realizo visita técnica el 15 de agosto de 2023.
- 2) Aprobación de la electrificadora ESSA: se encontraba en espera la solicitud para que los programen para ser atendidos y puedan hacer los cruces para poder energizar la red.
- 3) Reparación de la línea de aducción: la ESANT indicó que el 13 de septiembre de 2023 realizaron visita técnica sobre la línea de la tubería de aducción que está instalada desde la captación sobre la quebrada la Mochilera y las PTAP (nueva y

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

existente) del Municipio de Oiba. En la mencionada visita participaron funcionarios de la Administración Municipal, Contratista de Obra, representantes de la Empresa Oibana de Servicios Públicos y representante de la oficina de planeación del municipio.

En relación a esto, la ESANT manifestó que el contratista de obra elaboró presupuesto de obra y proyectará el cronograma de intervención para determinar el tiempo que tardaría la intervención y el costo de la misma.

Frente a esto, la ESANT indicó que el municipio va a disponer de los recursos para la reparación de la línea de aducción que se esperaba que estuviese en funcionamiento. La ESANT dijo que la gerente de la empresa con el alcalde del municipio de Oiba tuvo reunión en agosto en la cual el alcalde se mostro presto a colaborar para la reparación de la línea de aducción.

La ESANT construyo la derivación de esa línea de aducción existente 500 metros.

- Por otro lado, este Ministerio frente a la demora de estos permisos, solicito a la ESANT la justificación de la prórroga del convenio cuya fecha de vencimiento es el 9 de diciembre de 2023.
- Este Ministerio solicito a la ESANT la actualización del aplicativo SIGEVAS en cuanto a los informes semanales, informes mensuales, información contractual etc, ya que hace 2 meses que no hay avances por parte de ellos en mencionado aplicativo.
- Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 26 de septiembre de 2023 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar al Ministerio del INVIAS frente al permiso de intervención vial	ESANT	29 de septiembre de 2023
2	Enviar al Ministerio la documentación para la solicitud de la prórroga del convenio	ESANT	09 de octubre de 2023
3	Actualización del aplicativo SIGEVAS	MVCT	06 de octubre de 2023

2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN**

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

En la pasada reunión del 8 de septiembre de 2023 en la que participaron representantes de la ESANT, contratista de obra, municipio de Concepción y representante de este Ministerio, se elaboró plan de acción con el fin de reiniciar las actividades de obra y la terminación del proyecto cumpliendo con el alcance del mismo. En esta reunión se hizo revisión del plan de acción y hasta el momento los compromisos no han sido cumplidos en las fechas establecidas.

La ESANT manifestó que el contratista de obra estaba terminando de hacer revisión en conjunto con la interventoría del presupuesto de obra y presentar el 27 de septiembre de 2023 ese presupuesto conforme a las observaciones recibidas por la interventoría y de la ESANT y a partir de ahí, reajustar las fechas del plan de acción.

- Este Ministerio reitero la solicitud de los documentos para la prórroga del convenio, cuya fecha de vencimiento es el próximo 29 de noviembre de 2023.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar fechas del plan de acción	ESANT	2 de octubre de 2023.
2	Enviar al Ministerio la documentación para la solicitud de la prórroga del convenio	ESANT	29 de septiembre de 2023
3	Actualización del aplicativo SIGEVAS	MVCT	06 de octubre de 2023

**3. Por último, en la reunión se hizo seguimiento al proyecto denominado: *OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE N°1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER.***

La ESANT indicó que el contratista de obra presentó unos diseños, la ESANT les solicito al contratista de obra ajustes en cantidades en análisis de precios unitarios. A la fecha se encontraban revisando la documentación técnica y ajustando el presupuesto de obra. La ESANT estaba a la espera que la interventoría entregue el presupuesto revisado con las observaciones.

La suspensión de este proyecto finalizó el 14 de septiembre de 2023 y estaba en trámite la suscripción de la ampliación de la suspensión de los contratos derivados por dos meses más, tiempo que será utilizado para la revisión del presupuesto del ajuste del presupuesto y revisión de los documentos técnicos.

Este Ministerio solicito a la ESANT los informes de interventoría y cargarlos en el aplicativo SIGEVAS.


**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar al Ministerio los informes de interventoría	ESANT	29 de septiembre.
3	Actualización del aplicativo SIGEVAS	MVCT	06 de octubre de 2023

**FIRMAS:**



---

**NATHALY GIOVANNETTI C**  
Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.  
Fecha: 29-09-2023