

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**ACTA No. 12**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	27 de septiembre de 2023
HORA:	De 11:00am a 12:00 pm
LUGAR:	<b>Virtual teams</b>
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti (MVCT)
INVITADOS:	Representantes de la ESANT E.S.P. <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyo a la supervisión: Antonio Fernández</li><li>- Director de proyecto: Didier Serrano</li><li>- Contratista de obra.</li><li>- Contratista de interventoría</li><li>- Municipio de Villanueva: Carlos Jiménez</li></ul>

**ORDEN DEL DIA:**

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT.
  1. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Convenio 1077-2022.
  2. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER convenio 1107-2020.

**DESARROLLO:**

1. La reunión inició con la presentación del proyecto: **EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

Se llevó a cabo una reunión virtual de seguimiento del proyecto, que contó con la participación de los contratistas de obra, contratista de interventoría, municipio de Villanueva, representante de la ESANT E.S.P. director de proyectos y apoyo a la supervisión y representante de este Ministerio, en la cual fue revisado el estado del proyecto. En primer lugar, se hizo la revisión del plan de acción y los compromisos pactados en él.

El primer compromiso estaba a cargo del municipio: Etapa precontractual y contractual de diseños del componente eléctrico, frente a esto la ESANT indicó que la administración municipal ya tiene listo este primer hito, que ya radicaron el proyecto ante la electrificadora ESSA y aprobaron la documentación y estaban a la espera de la visita por parte de la electrificadora, los cuales tienen un término de 15 máximo para hacer la visita y una vez aprobada la radicación con la visita dan la factibilidad de que los diseños cumplen con las especificaciones del lugar. Los 15 días se cumple la semana entrante.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

El municipio envió a la ESANT el presupuesto de obra, planos para el análisis de los mismos por parte de la interventoría.

En el segundo Ítem es la finalización de la construcción del pozo para el 29 de septiembre de 2023, apenas finalice la construcción del pozo, la ESANT procederá a la suspensión de los contratos derivados por dos meses a partir del 29 de septiembre de 2023 y en ese tiempo de suspensión se adelantará el trámite de la reformulación.

Se programó mesa técnica para el 4 de octubre a las 2:00pm entre las partes intervinientes de la ejecución del proyecto para revisar la documentación que se requiere para presentar la reformulación ante este Ministerio.

Este Ministerio enviará a la ESANT los documentos y anexos a tener en cuenta para la presentación de la reformulación ante el Ministerio.

Por otro lado, este Ministerio reiteró la solicitud de documentación para el trámite de valor líquido cero.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 27 de septiembre de 2023 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar al Ministerio la documentación para el valor líquido cero.	ESANT	29 de septiembre de 2023
2	Mesa técnica para revisión de documentación para presentar la reformulación	ESANT-contratistas de obra e interventoría-MVCT	04 de octubre de 2023

**2. Se continuo con la revisión del proyecto denominado: *EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA PAMPA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.***

La ESANT señaló que ya cuentan el acta de recibo final la cual esta revisada desde el componente técnico y jurídico falta las firmas correspondientes.

Quedo pendiente por parte del contratista de obra e interventoría la actualización de las pólizas y el acta de entrega a la entidad competente para la próxima semana y la segunda semana de octubre tendrían las actas de liquidación de los contratos derivados para iniciar con la liquidación del convenio.

La ESANT indicó que se encontraban en la recopilación de información para la liquidación de los contratos de obra e interventoría y posterior la liquidación del convenio.

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 27 de septiembre de 2023 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actas de liquidación de los contratos de obra e interventoría.	ESANT	13 de octubre de 2023.
2	Acta de entrega a la entidad competente	ESANT	6 de octubre de 2023

**FIRMAS:**



**NATHALY GIOVANNETTI C**

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 03-10-2023