

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO****PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 15**DATOS GENERALES**

FECHA:	09 de octubre de 2023
HORA:	De 06:00pm a 07:30 pm
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti apoyo a la supervisión (MVCT) Alejandro Puentes abogado (MVCT)
INVITADOS:	- Representantes de la ESANT E.S.P.: Director de proyectos: Didier Serrano Apoyo a la supervisión: Iván Flórez - Contratista de obra: Edgar Machuca - Alcalde de Oiba: Julian Diaz - Carol Murillo - Cesar Martínez

ORDEN DEL DIA:

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT:
 1. OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Convenio 1101-2020.

DESARROLLO:

1. La reunión tenía como propósito la revisión del informe del recorrido de inspección técnica realizado el 13 de septiembre de 2023 sobre la línea de la tubería de aducción que está instalada desde la captación sobre la quebrada la Mochilera y las PTAP (nueva y existente) del Municipio de Oiba. La cual es a la fecha uno de los puntos críticos del proyecto: **reparación de la línea de aducción.**

El recorrido fue realizado por funcionarios de la Administración Municipal de Oiba, Contratista de Obra y la Oibana de Servicios Públicos.

Como resultado de la visita se identificaron problemas en la tubería de aducción, las cuales el contratista de obra clasificó en dos grupos: puntos urgentes y puntos necesarios. A partir de esos puntos urgentes el contratista de obra elaboró un presupuesto aproximadamente de \$20.000.000 en el cual incluyó suministros e instalación de accesorios y tubería y arreglos a una tubería aérea existentes.

De tal manera que con esos recursos se haga un mantenimiento a la tubería con unos arreglos puntuales, corrijan accesorios mal instalados y pueda quedar en funcionamiento la tubería y el agua pueda llegar a la nueva planta de tratamiento.

El contratista de obra indicó que efectivamente quedarían pendientes algunos arreglos que se pueden dejar para más adelante.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO****PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Por otro lado, el contratista tomó unas medidas de alturas, y manifestó que la diferencia de altura que hay desde la bocatoma hasta la nueva PTAP da una cabeza de presión suficiente para que el agua suba a la planta de tratamiento.

El contratista de obra comunicó que hacer ese mantenimiento a la tubería de aducción tendría una duración de 2 semanas aproximadamente y se pueda finalmente tener el agua a la nueva PTAP.

La ESANT indicó que de acuerdo a los manifestado por el contratista de obra si hay garantía que con estos arreglos llegue el agua a la PTAP y el proyecto pueda entrar en funcionamiento.

Posterior a que el alcalde del municipio de Oiba despejara todas las inquietudes técnicas de las actividades a ejecutar para la reparación de la línea de aducción, dio su aprobación, por lo que harán un proceso de mínima cuantía para realizar las reparaciones correspondientes.

Por otra parte, la ESANT indicó que ya existen unos estudios y diseños realizados por la gobernación de Santander para la red de aducción desde la bocatoma hasta la planta y los conseguirán para una revisión y chequeo hidráulico y tomarlos como insumos en las reparaciones que empezará a realizar el municipio de Oiba y el agua llegue a la PTAP que es el objetivo de esas reparaciones.

Este Ministerio solicitó a las partes municipio de Oiba y a la ESANT un plan de acción, con fechas puntuales para la contratación y ejecución de ese contrato, el cual también deberán enviar a la CGR. De acuerdo a esto, mañana 10 de octubre de 2023 realizarán reunión la ESANT y el municipio para definir fechas para el plan de acción y para el 11 de octubre de 2023 ya tenerlo definido.

El alcalde indicó que esta semana inician el proceso financiero, técnico y jurídico para que puedan cargar el proceso de contratación la próxima semana y el 25 de octubre de 2023 tengan ya un contrato definido, para el 20 de noviembre de 2023 tener el proyecto de las reparaciones de la línea de aducción ejecutado.

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 9 de octubre de 2023 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

#	Compromiso	Responsables	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar plan de acción de la contratación y ejecución del proyecto para las reparaciones de la línea de aducción. Enviar al Ministerio y CGR.	ESANT- municipio de Oiba	11 de octubre de 2023.
2	Realizar el proceso de mínima cuantía para realizar las reparaciones	Municipio de Oiba	25 de octubre de 2023


FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	correspondientes		
--	------------------	--	--

FIRMAS:



NATHALY GIOVANNETTI C

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 13-10-2023