

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 006

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 02 de octubre de 2023
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Ángel Sepúlveda – Gerente Proyecto amb SA ESP Ruth Islena Ardila – Profesional amb SA ESP Ricardo León Amaya – Director de interventoría Fernando Álzate – Residente de obra.
INVITADOS:	NA

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento ejecución de obras derivadas del convenio 1035 de 2023

DESARROLLO:

Reunión desarrollada en la plataforma Microsoft Teams.

El ingeniero Fernando Alzate, inicia haciendo un recuento del estado del contrato, explicando que hay 13 unidades en construcción a la fecha, aclarando que dichas unidades debieron terminarse en su totalidad el día 25 de septiembre, pero así mismo se informa que solo eran cinco unidades que se tenían programadas para entrega esa fecha, pero antes habían ya programadas otras que se incumplieron, así como se relacionan a continuación

Dos unidades para el día septiembre 3 de 2023.
Una unidad para el día septiembre 16 de 2023
Cinco unidades para el día septiembre 23 de 2023
Cinco unidades para el día septiembre 25 de 2023

En comité anterior del día septiembre 22 de 2023, se consultó con el contratista si estás pendientes se entregarían todas juntas con las de la última entrega programada del 25 de septiembre de 2023, respondiendo el contratista que si.

Además, se hace un contraste con respecto al último informe semanal con corte del día octubre 1 de 2023, entre el porcentaje programado (51,57%) y el ejecutado (19,32%), para un atraso a la fecha de acuerdo con el plan de contingencia de 32,25%, de igual manera de menciona que el contratista había

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

expresado que las unidades serían entregadas finalizando la semana del 25 de septiembre a 01 de octubre. Se da la palabra al contratista para que exponga su situación y las medidas a tomar.

Estaban conectados el Director de obra y el residente, junto con el auxiliar de campo, pero al momento de responder las consultas de los demás participantes al comité, no contestaron y parece que solo se conectaron mas no estaban presentes en la reunión, porque el director no respondió las llamadas y mensajes de wasap, el residente a pesar de estar conectado, si responde vía mensaje de wasap que estaba en exámenes médicos.

Al no hacerse presente ni el director de obra ni el residente, el ingeniero Ángel expresa que debido a la falta de presencia y compromiso por parte del contratista, además del evidente retraso en el cumplimiento del contrato se continua el proceso de apremio, explicando que en reunión con el equipo jurídico y técnico del amb S.A E.S.P se decidirá el paso a seguir en cuanto al proceso.

De igual forma, como gerente del proyecto, el ingeniero Ángel pregunta a la interventoría si los oficios de incumplimiento han sido radicados ante la aseguradora, el ingeniero Fernando Alzate, como representante de la interventoría expone que se han radicado de manera presencial 2 oficios ante la asegurado

Se solicitó por parte del ministerio dar agilidad a los procesos de apremio del contratista y solicita que se re programe reunión en la cual este presente el contratista de obra.

COMPROMISOS no se realizaron compromisos ante la ausencia del contratista

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1			
2			

FIRMAS: al ser reunión virtual se anexa pantallazo de los presentes

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Gillson Mora 
Revisó:
Fecha: