

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. COMITÉ DE GERENCIA PDA CESAR

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de diciembre de 2023
HORA:	De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR:	Reunión Presencial oficinas Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Jaime José García, Jefe OAP ADC, Curumaní y Pelaya Holger Pabón, Supervisor Pailitas y El Copey Luis Riveira, Supervisor La Gloria y Chimichagua Wilson Fernández, Supervisor Valledupar y Agustín Codazzi E1 Katherine Marroquín, Supervisor Agustín Codazzi E2 y Astrea
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Agustín Codazzi E1 CUR 905 de 2021 – Seguimiento al proyecto, reactivación suspensión y actualización pago de derivados en SIGEVAS.
2. Agustín Codazzi E2 CUR 1168 de 2021 – Seguimiento al proyecto, reactivación suspensión y actualización pago de derivados en SIGEVAS. Proceso de reformulación del proyecto.
3. Astrea CUR 904 de 2021 – Actualización pagos de derivados en SIGEVAS.
4. Chimichagua CUR 1097 de 2020 – Estado de avance del proyecto, prórroga plazo contractual derivados, actualización documental y pagos en SIGEVAS.
5. Curumaní CUR 894 de 2021 – Actualización documental de derivados en SIGEVAS, Documentos faltantes para prórroga del convenio y adecuación observaciones presupuesto proyecto para reformulación ante MVCT.
6. El Copey 1121 de 2020 – Avances sobre la EBAR ejecutada por el municipio, para dar funcionalidad al alcantarillado en el barrio Villa del Cesar. Acta de entrega al Municipio de fecha 25 de agosto de 2023 – Falta cargue de documento en SIGEVAS. Documentos faltantes para prórroga del convenio. Avances y fecha estimada de radicación de la solicitud de reformulación.
7. La Gloria CUR 893 de 2021 – Seguimiento al proyecto, reactivación suspensión y actualización pago de derivados en SIGEVAS.
8. Pailitas CUR 866 de 2019 – Avances proceso de Liquidación contratación derivados.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

9. Pelaya CUR 892 de 2021 – Avances en la liquidación de los contratos de obra e interventoría y trámites para liquidar el convenio N° 892 de 2021, reintegro de recursos.
10. Valledupar 1038 de 2021 – Seguimiento a la ejecución física del proyecto, actualización pago de derivados en SIGEVAS.

DESARROLLO:

1. Agustín Codazzi E1 – El proyecto se encuentra en su fase final de ejecución, en estado suspendido desde el 24 de octubre de 2023, debido a que el recibo del proyecto implica la funcionalidad del mismo y que las circunstancias de operación y de estado de las redes existentes que se mantienen son de manejo de la Empresa Prestadora EMCODAZZI. Se espera superar la suspensión del proyecto a más tardar el 31 de enero de 2024.

Se debe actualizar la información de pagos en la plataforma SIGEVAS por parte del ejecutor del proyecto (29-12-2023).

2. Agustín Codazzi E2 – Contratación derivada del proyecto suspendida desde el 1 de noviembre de 2023.

De acuerdo a las condiciones actuales de vías pavimentadas en el municipio y según las condiciones de redes actuales en el municipio, se debe presentar una reformulación al proyecto por parte del ejecutor al MVCT, con el fin de adecuar el alcance del proyecto a las condiciones actuales que se encuentran en campo.

En comité presencial de seguimiento al convenio el 15 de diciembre de 2023, se plantea por parte del ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., reiniciar el proyecto, debido a que INVIAS autorizó los trabajos de perforaciones teledirigidas para pasar las redes de tubería sobre la vía Nacional.

3. Astrea – Acta de entrega al municipio con fecha 26 de septiembre del 2023.

Se está en proceso de liquidación de la contratación derivada del convenio, contratos de obra e interventoría.

También se está analizando el alcance viabilizado para el proyecto con relación a las cantidades ejecutadas del proyecto, dado que se tienen algunas actividades con ejecución por encima de lo viabilizado y no se surtió el proceso para la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

reformulación del proyecto, por lo cual se está analizando el procedimiento a seguir frente a esta situación.

4. Chimichagua – Al 30 de noviembre de 2023 el proyecto tiene una ejecución física del 87,88%, de acuerdo a lo informado por la supervisión del proyecto. Se informa que se suspenderá el proyecto por temas de certificación RETIE (Pendiente la vista del operador para la revisión pertinente).

5. Curumaní – Se presentó la solicitud de reformulación al proyecto, la cual consiste en adición de recursos por parte de la Gobernación del Cesar, con el fin de actualizar el presupuesto del proyecto, ya que el contratista de obra que debía realizar la ejecución del proyecto incumplió con las obligaciones por lo cual la contratación derivada está en proceso de liquidación.

Se realiza la solicitud de prórroga N° 3 al CUR 894 de 2021 al área de contratos del MVCT, el cual vence el 31 de diciembre de 2023.

6. El Copey – Se debe liquidar la contratación derivada, para sacar nuevos procesos licitatorios para la adjudicación de los nuevos contratos de obra e interventoría para la ejecución del proyecto en el barrio Villa del Cesar.

La ejecución de la EBAR que ejecuta el municipio para dar funcionalidad al proyecto al 30 de noviembre de 2023 tiene un avance físico del 80%, según certificación suministrada por la secretaria de infraestructura municipal de fecha 6 de diciembre de 2023. El 14 de diciembre se realiza visita presencial a la ejecución de la EBAR donde se evidencian los trabajos muy adelantados para la infraestructura descrita.

Se complementan documentos para la solicitud de prórroga N° 3 al CUR 1121 de 2020, el cual vence el 31 de diciembre de 2023.

7. La Gloria – Al 30 de noviembre de 2023 el proyecto tiene una ejecución física del 100%, de acuerdo a lo informado por la supervisión del proyecto. Se informa que se tiene adelantado el trámite de certificación RETIE el cual esperan tener en unos 20 días.

8. Pailitas – El proyecto se encuentra terminado y operando. La operación de los sistemas está a cargo del municipio desde el 1 de septiembre de 2023.

Actualmente se viene adelantando el proceso de liquidación de la contratación derivada, para posteriormente liquidar el convenio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

9. Pelaya – El convenio esta para liquidación, debido a que el proyecto no se puede ejecutar por inviabilidad social.

Mediante Resolución No. 0165 del 14 de septiembre de 2023, se declara la terminación unilateral del contrato de obra No. 021 de 2022, así mismo se ordena la terminación anticipada del mismo.

Aguas del Cesar S.A. ESP adelanta las acciones que conlleven a la firma del acta de liquidación bilateral de los contratos derivados del convenio, si el proceso descrito no se surte en el tiempo establecido, se realizará la liquidación unilateral de los contratos derivados, para de esta manera continuar con el proceso de la liquidación del convenio 892 de 2021.

10. Valledupar – Al 2 de diciembre de 2023 el proyecto tiene una ejecución física del 36,4%, de acuerdo a lo informado por la supervisión del proyecto. Se tiene un atraso del 6% por temas tráfico vial, lo cual impide abrir más frentes de trabajo e interferencias con el manejo de redes de otros servicios públicos que no están a cargo del contratista ejecutor (Eléctricas, Gas), por lo cual el contratista de obra solicitará una prórroga al contrato por 6 meses para lograr su ejecución. Debido a que por lo expuesto los rendimientos de ejecución se han afectado.

Se debe actualizar la información de pagos en la plataforma SIGEVAS por parte del ejecutor del proyecto (29-12-2023).

NOTA:

- Se le recuerda al ejecutor que los Informes de supervisión deben enviarse dentro de los primeros 10 días de cada mes. Informes de interventoría se cargan máximo el 15 del mes.
- SIGEVAS se alimenta semanalmente.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Documentos faltantes municipio de Curumaní para solicitud de prórroga CUR 894 de 2021	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	15 de diciembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Documentos faltantes para solicitud de prórroga CUR 1121 de 2020	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	18 de diciembre de 2023.
3	Actualizar información de pagos en la plataforma SIGEVAS a los proyectos	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	29 de diciembre de 2023.

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: VALESDUPAL OFICINA AGUARD DEL DEAR SA. EFECCHA: 15-12-2023 HORA: 10:00 AM.

TEMA: SEGUIMIENTO A CONVENIO DE EJECUTA EL PA PRESIDE: PHANOR DOQUE QUIJERO

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Luis Rincón Jara	Supervisor	AGUA DEL CESAR	315122264	luisrincon@aguadelcesar.gov.co		
2	Willson Ferrnada	Supervisor	A.D.C.	3135280399	willson.ferrnada@adcc.gov.co		
3	Fanny Katherline Melendezin Diaz	Directora Técnica	A.D.C.	3164541475	fannykatherline@adcc.gov.co		
4	JAMÉ JOSE GARIBAY	Jefe Planeación	ADCC	3162423048	jamesgaribay@adcc.gov.co		
5	PHANOR DOQUE D.	ARROJO SOBREVIVIR CON MVET.	MVET.	3200897825	phanor@minvivienda.gov.co		
6							
7							
8							

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

FECHA	13 al 15 de diciembre de 2023	Nº DE COMISIÓN	3142	Nº DE COMISIÓN SIIF	N.A.
-------	-------------------------------	----------------	------	---------------------	------

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Phanor Adilson Duque Quintero
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista de prestación de servicios profesionales
DEPENDENCIA:	Subdirección de Proyectos

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	X	EXTERIOR
--	----------	---	----------

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			HASTA			RUTA
DD	MM	AA	DD	MM	AA	
13	12	2023	13	12	2023	Se realiza desplazamiento aéreo desde Bogotá D.C. a las 6:22 p.m. con llegada a Valledupar a las 8:00 p.m., se realiza desplazamiento al alojamiento en la ciudad de Valledupar - Cesar.
14	12	2023	14	12	2023	Se inicia recorrido terrestre a las 7:00 a.m. de la ciudad de Valledupar hacia el municipio de El Copey - Cesar, donde se llega a las 9:00 a.m. y se procede a realizar reunión en las instalaciones de la alcaldía para hablar del convenio 1366 de 2023 y posteriormente se realiza visita de campo al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1121 de 2020. Posteriormente se realiza recorrido terrestre hacia la ciudad de Valledupar donde se llega sobre las 5:30 p.m.
15	12	2023	15	12	2023	Se realiza recorrido al proyecto que se ejecuta bajo el convenio 1038 de 2021 en la ciudad de Valledupar a las 7:00 a.m. Posteriormente a las 10:00 a.m. en las instalaciones del PDA, se realiza comité de seguimiento a convenios y contratación derivada a los proyectos que ejecuta el PDA del Cesar y a las 2:35 p.m. se inicia recorrido hacia el Aeropuerto de Valledupar para recorrido aéreo a la ciudad de Bogotá donde se llega a las 6:50 p.m.

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

Seguimiento, control e inspección de avance de obras, a proyectos desarrollados en el departamento del Cesar, los cuales se describen a continuación:

1. CUR 1366 de 2023: proyecto "Optimización de la red de distribución de agua potable del casco urbano del municipio de El Copey Fase 1, municipio de El Copey - Cesar", identificado con código SIGEVAS 1-2021-121.
2. CUR 1121 de 2020: proyecto "Construcción del sistema alcantarillado sanitario en los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey", identificado con código SIGEVAS 2-2020-340.
3. CUR 1038 de 2021: proyecto "Construcción del alcantarillado pluvial de Valledupar, calle 7A y calle 7B entre la carrera 19 (av. Simón Bolívar) y el río Guatapurí, adecuación y optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario del corredor, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar", identificado con código SIGEVAS 2-2021-2.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

De acuerdo a la comisión realizada entre los días del 13 al 15 de diciembre de 2023 por el departamento del Cesar con el acompañamiento del ejecutor del Convenio y la supervisión del proyecto del PDA del Cesar (Aguas del Cesar S.A. E.S.P), se pudo evidenciar el estado físico de las obras ejecutadas para los proyectos que se ejecutan con la contratación derivada de los convenios interadministrativos CUR 1121 de 2020, y CUR 1038 de 2021.

El 14 de diciembre se realiza reunión con personal de la administración municipal de El Copey para hablar del CUR 1121 de 2020 y CUR 1366 de 2023, donde se tiene el acompañamiento del Alcalde, secretario de infraestructura, el supervisor del PDA para el proyecto que se ejecuta bajo el CUR 1121 de 2020 y el apoyo a la supervisión del MVCT.

Adicionalmente el 15 de diciembre, se realiza comité presencial de seguimiento a los 10 convenios y la contratación derivada en las instalaciones de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P, a los cuales le realiza la supervisión el PDA del Cesar, para ello se revisa proyecto por proyecto con la colaboración del supervisor de cada uno de los proyectos establecido por el PDA del Cesar y la el acompañamiento del jefe de planeación de dicha empresa.

1. CUR 1366 de 2023 - código proyecto SIGEVAS 1-2021-121. "Optimización de la red de distribución de agua potable del casco urbano del municipio de El Copey Fase 1, municipio de El Copey - Cesar".

El proyecto a la fecha tiene la contratación derivada de obra e interventoría contratada y con acta de inicio de ambos contratos el 4 de diciembre de 2023, durante el presente mes se vienen adelantado labores concernientes a la verificación de estudios y diseños del proyecto para su implantación física en el área urbana del municipio de El Copey, solicitud de permisos por parte del contratista de obra ante el municipio para la intervención y ocupación de vías y espacio público que serán afectados con la ejecución del proyecto, se inicia la realización de socializaciones con la comunidad y líderes comunales de los sectores a intervenir y se realizan actas de vencida antes de iniciar labores constructivas. Se plantea el

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

inicio de obras físicas en el proyecto para el mes de enero de 2024, por lo cual el apoyo a la supervisión del MVCT plantea una reunión virtual para el jueves 21 de diciembre de 2023 con personal de la administración actual y el secretario de infraestructura que inicia labores para el año 2024 con el fin de tener un contacto directo para el seguimiento al proyecto y establecer junto con el área social del MVCT la reunión de inicio y socialización del proyecto a la comunidad la cual se debe programar para mediados del mes de enero de 2024.

Se pregunta por el proceso LP-011-2023 con el fin de contratar la "CONSTITUCIÓN DE UN ESQUEMA FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS N° 1366, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL COPEY, Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO", donde la administración municipal informa que el proceso se declaró desierto a través de la RESOLUCION N° 1449 del 05 de diciembre 2023; por lo cual la administración municipal adelanta el proceso de instrumento fiduciario con el FIA en el departamento del Cesar y se encuentra a la espera de la certificación que acredite dicho proceso.

2. CUR 1121 de 2020 - Código proyecto SIGEVAS 2-2020-340. "Construcción del sistema alcantarillado sanitario en los barrios Villa Azul y Villa del Cesar en el municipio de El Copey".

Para el mes de diciembre continúan las actuaciones por parte del municipio de El Copey, correspondientes a la ejecución del contrato No. 200 del 22 de agosto de 2023, cuyo objeto es ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) EN EL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL COPEY – CESAR, el cual cuenta con un avance de ejecución del 80% según certificación del 6 de diciembre emitida por la secretaria de infraestructura desarrollo económico y medio ambiente del municipio de El Copey.

Se aprovecha dicha reunión en las instalaciones de la alcaldía de El Copey, para complementar la información documental requerida para la solicitud de prorroga al convenio 1121 de 2020, ya que este vence el 31 de diciembre de 2023 donde se obtiene la certificación actualizada de las facultades al alcalde y el certificado REDAM.

La contratación derivada del convenio 1121 de 2020 se encuentra en proceso de liquidación, una vez se surta este proceso y se tenga la certeza de la funcionalidad de la EBAR ejecutada por el municipio, se reiniciará el proceso de adjudicación de la nueva contratación derivada para terminar la ejecución del proyecto donde se debe ejecutar el sistema de alcantarillado para el barrio Villa del Cesar, una vez se surta la reformulación del proyecto por parte del ejecutor Aguas del Cesar S.A. E.S.P., si hay lugar a ello ante el MVCT.

Con base a lo anterior, se realiza visita de campo para verificar el avance físico de las obras de la EBAR ejecutada por el municipio, donde se tiene el acompañamiento para la visita a la obra del secretario de Infraestructura del municipio de El Copey, el Supervisor del proyecto del PDA (Aguas del Cesar S.A. E.S.P.) y el apoyo a la supervisión por parte del MVCT.

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE CAMPO



Excavación para conexión de pozo de alcantarillado a la estación de bombeo de agua residual que ejecuta el municipio de El Copey.



Se evidencia la nivelación de los rellenos alrededor de la estructura EBAR y el inicio de construcción del cerramiento perimetral y la caseta de funcionamiento (Cuarto electromecánico de operación).



Vigas de cimentación cerramiento perimetral y caseta de operación, con aceros para la construcción de columnas de confinamiento de los muros a construir en la caseta de operación y el cerramiento perimetral a la EBAR.



Vista general de las obras descritas en las imágenes anteriores, correspondientes a la EBAR que construye el municipio de El Copey.

En el comité de seguimiento presencial realizado el 15 de diciembre de 2023 a convenios y contratación derivada en la ciudad de Valledupar - Cesar en las instalaciones del PDA (Aguas del Cesar S.A. E.S.P.) se reitera por parte del MVCT continuar con el proceso de liquidación de la contratación derivada del proyecto, con el fin de realizar los trámites respectivos para reiniciar el proyecto lo más pronto posible.

3. CUR 1038 de 2021 – Código proyecto SIGEVAS 2-2021-2. “Construcción del alcantarillado pluvial de Valledupar, calle 7A y calle 7B entre la carrera 19 (av. Simón Bolívar) y el río Guatapurí, adecuación y optimización de redes de acueducto y alcantarillado sanitario del corredor, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar”.

El 15 de diciembre de 2023, se realizó visita de obra presencial por parte del apoyo a la supervisión del MVCT en compañía de la entidad ejecutora, el contratista de obra y la interventoría que ejecutan el

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

proyecto, en dicha visita se evidencia en campo las obras que se vienen ejecutando con el proyecto, donde se evidencia la construcción del Box Coulvert en el casco urbano del municipio, donde se han tenido dificultades con las redes de servicios públicos (Alcantarillado, agua potable, energía y gas).

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE CAMPO



Rellenos alrededor del box Coulvert en construcción zona urbana del municipio de Valledupar.



Empalme de colector desde la carrera 6 (popularmente conocida como carrera cuarta) hacia el descole.



Instalación y cereo de material granular una vez construido el Box Coulvert, para posterior construcción de losas de pavimento rígido como capa de rodadura vial.



Losas de pavimento rígido construidas en el área urbana del municipio de Valledupar, después de construido el colector aguas lluvias (Box Coulvert).

En el comité de seguimiento presencial realizado el 15 de diciembre de 2023 a convenios y contratación derivada en la ciudad de Valledupar – Cesar, en las instalaciones del PDA del Cesar, se informa que al 2 de diciembre de 2023 el proyecto tiene una ejecución física del 36,4%, de acuerdo a lo informado por la supervisión del proyecto. Se tiene un atraso del 6% por temas relacionados al tráfico vial que se tiene en la zona de ejecución del proyecto, lo cual impide abrir más frentes de trabajo. Adicionalmente se presentan interferencias con el manejo de redes de otros servicios públicos que no están a cargo del contratista ejecutor (Redes Eléctricas y de Gas natural), por lo cual el contratista de obra solicitará una

FORMATO: CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Versión: 2, Fecha: 21/07/2023, Código: GRF-F-59

prórroga al contrato por 6 meses para lograr su ejecución. Debido a que por lo expuesto los rendimientos de ejecución se han afectado y no están acordes a los programados.


Conclusiones y recomendaciones:

En conclusión para el CUR 1366 de 2023, se espera la remisión por parte del Municipio de El Copey de la certificación del FIA con la que acredite la constitución del instrumento fiduciario para el desembolso de los recursos del proyecto por parte del MVCT, se procederá a realizar la respectiva programación para la socialización de inicio de ejecución de obra y desarrollo del segundo momento de la estrategia social a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial (SDE).

En términos generales para los proyectos visitados se evidencia una ejecución adecuada de las obras físicas, con los inconvenientes que se presentan con este tipo de proyectos, como el tema de excavaciones con dificultades por redes de servicios públicos que interrumpen los trazados de los proyectos.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JAIRO YESID PINZÓN FRANCO	NOMBRE	PHANOR ADILSON DUQUE QUINTERO

VoBo: Freddy Lozano España 

ANEXOS	
PASABORDOS	Si
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	No
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	No

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: PALACIO MUNICIPAL EL DORADO - BOGOTÁ **FECHA:** 14-12-2023 **HORA:** 10:00 AM

TEMA: CUR 1366 DE 2023 Y CUR 1121 DE 2020 **PRESENTE:** PHANOR DUQUE QUINTERO

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____




No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	HOLGER E. PABÓN S.	SUPERVISOR.	PDA	3154204233	hpabon@aguidkter.com.co		
2	PHANOR DUQUE Q.	APOYO SUPERVISOR.	MVET.	3206897856	pdquque@minvivienda.gov.co		
3	Andrés Fernando	Enc. Infraestructura	Municipio	3148050168	andresb@aguidkter.com.co		
4	Eder Homedea G.	Alcalde (E)	Municipio	3019497018	edg@aguidkter.com.co		
5							
6							
7							
8							

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: VALLEDUPAL OFICINAS AGUA DEL DESAL SA. E.S.P. **FECHA:** 15-12-2023 **HORA:** 10:00 AM

TEMA: SEGUIMIENTO A CONVENIO QUE EJECUTA EL DA PRESIDE: PHANOR DUQUE QUINTERO

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Luis Rincón Daza	Supervisor	AGUA DEL CESAR	315222768	lv.riviera@aguardelcesar.gov.co		
2	Wilson Ferrnández	Supervisor	A.D.C.	3135280399	w.ferrandez@aguardelcesar.gov.co		
3	Amy Kathrine Meléndez Daza	Directora Técnica	A.D.C.	3164541475	amk@aguardelcesar.gov.co		
4	JAME JOSE GARCÉS	Jefe Planeación	A.D.C.	3162422048	jgarcés@aguardelcesar.gov.co		
5	PHANOR DUQUE Q.	APORTA SOPORTE TÉCNICO MVET.	MVET.	3208897836	pd@minvivienda.gov.co		
6							
7							
8							