

CHOCÓ
LIANIS Y WESLIN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1339 DE 202	
NOMBRE DEL PROYECTO	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RASPADURA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA- CHOCO
EJECUTOR	PDA CHOCÓ
PLAZO	Veinticinco (25) meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/07/2025
VALOR DEL PROYECTO	\$12.557.923.401
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO
OBSERVACIONES TECNICO	EN CONTRATACIÓN – Publicado acta de cierre del proceso de obra Consorcio Acueducto 2024.
OBSERVACIONES JURIDICO	HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE y ENERO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1320 DE 2023,	
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Optimización del sistema de acueducto, construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, construcción del sistema de alcantarillado, construcción de la fase I de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Corregimiento de Villa Conto, Municipio de Rio Quito, Choco"</i>
EJECUTOR	<i>Municipio de Rio Quito, Choco</i>
PLAZO	veinte (20) meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/02/2025
VALOR DEL PROYECTO	\$ 22.480.530.957
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	23 de octubre de 2023
OBSERVACIONES TECNICO	Adjudicados - pendiente de acta de inicio de encargo fiduciario y tramite primer desembolso del mvct. Tiene dos meses para hacer apropiaciones de diseños, pasado los meses inician obra fisica.
OBSERVACIONES JURIDICO	No aplica

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1314 DE 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Puerto Meluk. municipio de Medio Baudó.
EJECUTOR	PDA CHOCO
PLAZO	dieciocho (18) meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	25/12/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$ \$18.017.741.178
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	29 de noviembre de 2023
OBSERVACIONES TECNICO	Se solicito el primer desembolso.
OBSERVACIONES JURIDICO	Ninguna. Hacer seguimiento normal, hasta el momento no existe ninguna alarma.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1355 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN 11 COMUNIDADES (ANTUMIADÓ, CHAGARAMIA, AGUACATE, PARRUGUERA, MUMBU, MINDO, PLAYON, TOLDAS, CUMA, LANA Y VILLA CLARET) DEL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
EJECUTOR	PDA CHOCO
PLAZO	12 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$518.496.974,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO
OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – Acta de cierre publicada 1 de diciembre, se presento Consorcio SCALL 2024.
OBSERVACIONES JURIDICO	En seguimiento hasta lograr adjudicación y firma de actas de inicio contratación derivada.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1296 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCO

EJECUTOR	ALTO BAUDÓ CHOCO
PLAZO	12 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28 de junio de 2024
VALOR DEL PROYECTO	Ochocientos diez millones doscientos ochenta y seis mil novecientos veintiún pesos m/cte.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO
OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – Ya Adjudicaron Consultoria (19 de diciembre) e Interventoria (12 de diciembre), Falta el encargo fiduciario. Según su cronograma debían tener el contrato firmado desde el 22 de Noviembre.
OBSERVACIONES JURIDICO	Se les indicó al Ingeniero enviar oficio indicando que según el cronograma publicado en secop I, no han cumplido con los días estipulados para adjudicar obra y encargo fiduciario.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1296 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	7 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$518.496.974,00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO
OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – No se ha adjudicado interventoria – Consultoria adjudicada el día 14 de diciembre deben enviar polizas y su respectiva aprobación.
OBSERVACIONES JURIDICO	En seguimiento hasta lograr firma actas de inicio contratación derivada


FIRMAS,



ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur




CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA MONTOYA
Apoyo a la Supervisión Zona Sur



RAFAEL GALLARDO ERASO
Apoyo a la Supervisión Zona Sur

LIANIS MOSQUERA
Apoyo a la Supervisión Chocó



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó