

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE SEGUIMIENTO- 26 DICIEMBRE 2023
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 26 de diciembre de 2023
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	➤ Santiago Zuluaga- Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Edgar Plata – Supervisor CUR 1081-2022 – PDA Atlántico ➤ Carlos Arbeláez - Supervisor CUR 1122-2020 y CUR 1123-2020 – PDA Atlántico. ➤ Lady Ospina – Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión avance de los proyectos que se ejecutan a través de los convenios 1081-2022, 1122-2020, 1123-2020 y 1106-2020.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida al profesional de apoyo a la supervisión
2. Se procede a revisar el avance de los proyectos así:

Convenio 1081/2022		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE MUNICIPIO DE BARANOA ATLANTICO
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	26 de junio de 2024
Fecha de seguimiento	26/12/2023	Terminación: 5 días después del reinicio del contrato. Estado: suspendido el 22 de diciembre de 2023. Avance: programado 96.50% vs 92.05% físico.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		Pendientes: reinicio del proyecto una vez reparadas fugas en línea de conducción para poder realizar las pruebas al sistema. Alertas: se encontraron fugas en línea de conducción construida en la 1ra etapa del proyecto, que alimenta el tanque de distribución, estas reparaciones están a cargo del municipio quien ejerce la custodia del proyecto, en este proceso cuentan con apoyo del PDA – Atlántico. El reinicio depende de reparación de línea de conducción. Se estima 1 mes para reiniciar el proyecto.
Observaciones MVCT		Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA el envío y cargue en SIGEVAS, de las actas de suspensión de los contratos derivados. La prórroga del convenio fue tramitada y suscrita por las partes dentro de los plazos requeridos y se encuentra vigente hasta el 26 de junio de 2024.
Compromisos		
PDA - Atlántico		➤ Allegar al MVCT las actas de suspensión de los contratos derivados.

Convenio 1122/2020		ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO ALGODONAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	28 de abril de 2024
Fecha de seguimiento	26/12/2023	Proyecto terminado el 9 de diciembre de 2023. Avance físico: 99.75% Por parte del PDA – Atlántico se reporta la terminación del proyecto con pendientes consistentes en la energización del proyecto por parte de AIR-E, ya se cuenta con certificación RETIE y medidor parametrizado. Pendientes: detalles de obra a subsanar en un plazo de 45 días, energización por parte de Air-E.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

		Alertas: adelantar gestiones con Air-e para energización del proyecto.
Observaciones MVCT		Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA adelantar las gestiones pertinentes ante AIR-E con el fin de lograr la energización y posterior entrega del proyecto al municipio. A la fecha no se requiere prórroga del convenio.
Compromisos		
PDA - Atlántico		➤ Allegar al MVCT documentos que evidencien la energización del proyecto por parte de AIR-E tan pronto sea posible.

Convenio 1123/2020		CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CUENCA 6A Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MANZANARES DEL MUNICIPIO DE BARANOA - ATLÁNTICO
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	8 de abril de 2024
Fecha de seguimiento	5/12/2023	Proyecto terminado el 9 de diciembre de 2023. Avance físico: 99.75% Por parte del PDA – Atlántico se reporta la terminación del proyecto con pendientes consistentes en la energización del proyecto por parte de AIR-E, ya se cuenta con certificación RETIE y medidor parametrizado. Pendientes: energización por parte de Air-E. Alertas: adelantar gestiones con Air-e para energización del proyecto.
Observaciones MVCT		Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA adelantar las gestiones pertinentes ante AIR-E con el fin de lograr la energización y posterior entrega del proyecto al municipio. A la fecha no se requiere prórroga del convenio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Compromisos	➤ Allegar al MVCT documentos que evidencien la energización del proyecto por parte de AIR-E tan pronto sea posible.
PDA - Atlántico	

Convenio 1106/2020		CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Ejecutor: PDA - Atlántico	Fecha de terminación	7 de marzo de 2026
Fecha de seguimiento	26/12/2023	Proyecto en ejecución. Avance físico: 7% Por parte del PDA – Atlántico se reporta la ejecución del proyecto sin inconvenientes. Conforme lo informado por Edubar, el proyecto presenta un avance físico del 7%. Se adelantan actividades de localización, replanteo y excavaciones. En cuanto a los desembolsos del proyecto, se han recibido las solicitudes del PDA - Atlántico y por parte del equipo de supervisión de la subdirección de proyectos, se han adelantado las gestiones ante tesorería del MVCT con el fin de lograr el desembolso de los recursos pendientes por concepto de valor líquido cero y por concepto de reserva. Sin embargo, a la fecha estos giros no han sido efectuados por Minhacienda. Pendientes: Giro de recursos por concepto de valor líquido cero y por concepto de reserva. Alertas: Se requieren los recursos solicitados para no afectar el normal desarrollo del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Observaciones MVCT	Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicitó al PDA la actualización del proyecto en el SIGEVAS. A la fecha no se requiere prórroga del convenio.
Compromisos MVCT	➤ Continuar gestión de los desembolsos solicitados concepto de valor líquido cero y por concepto de reserva.

3. Cierre

Siendo las 15:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión.

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

Comité de gerencia Proyectos Atlántico

29:30

Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

- SB Santiago Arturo Zuluaga Bautista (Organizador)
- CA CARLOS A (Invitado) (Invitado de la reunión)
- EC Edgar Plata Cuello
- LC Lady Jhoana Ospina Corso

I. Datos Relevantes del Convenio y de los Contratos

Datos del Convenio		Datos de los Contratos	
Convenio No.	1001-2022	Contrato Interventoría No.	202201005
Fecha de suscripción No.	27 de Diciembre de 2022	Valor del Contrato	\$310.845.640
Valor del Proyecto	\$4.021.329.201	Fecha Acta de Inicio No.	4 de Mayo de 2022
Compendio Obra Civil - \$4.021.329.201		Plazo	6 meses + Gastos Generales
Valor del Proyecto - \$4.021.329.201		Fecha de Terminación	10 de Noviembre de 2022
Compendio Interventoría - \$102.000.000		Fecha Suspensión No. 1	1 de Marzo de 2023
Valor del Proyecto - \$4.021.329.201		Prorroga No. 1	2 meses + 15 días
Compendio Interventoría - \$102.000.000		Adición (A)	\$36.545.124
Valor del Proyecto - \$4.021.329.201		Fecha de Terminación 1	10 de Agosto de 2023
Compendio Interventoría - \$102.000.000		Fecha Suspensión No. 2	12 de Mayo de 2023
Valor del Proyecto - \$4.021.329.201		Prorroga No. 2	12 días
Compendio Interventoría - \$102.000.000		Fecha de Terminación 2	2 de Octubre de 2023
Valor del Proyecto - \$4.021.329.201			

Enviar comentarios a Microsoft

Buscar

2:29 p.m. 26/12/2023