

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA N° 003-2023
Comité de Seguimiento al CUR 1278 de 2023 MVCT - Municipio de Chiscas (Boyacá)

Proyecto: Construcción de unidades sanitarias del municipio de Chiscas Boyacá

PARTICIPANTES

FECHA:	20 de diciembre de 2023
HORA:	15:00 a 15:37
LUGAR:	Aplicación Microsoft Teams
ASISTENTES:	Faber Montaña – Apoyo a la supervisión del CUR (MVCT) Angela Cuadros – Apoyo jurídico al seguimiento (MVCT) Flor Ángela Novoa – Residente de Interventoría Iván Leonardo Sierra – R.L. Consorcio 95 Unidades Sanitarias Chiscas Luz Marina Arias – Directora de Interventoría Guillermo Rojas –Secretaría de Planeación Municipio de Chiscas

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a compromisos acordados en el comité del 07/12/2023
2. Estado póliza todo riesgo contrato de obra
3. Porcentaje de avance de obra
4. Beneficiarios que renunciaron a la unidad sanitaria y nuevos postulantes
5. Pago del primer desembolso del CUR
6. Cesión del contrato de interventoría
7. Entrega de informes del ejecutor (cláusula décima séptima del CUR)

DESARROLLO

1. Seguimiento a compromisos acordados en el comité del 07/12/2023

Compromiso	Respuesta
Entrega de cronograma de obra: programación vs. Ejecución Responsable: Interventoría Fecha cumplimiento: 8/12/2023	La ingeniera Luz Marina Arias establece el compromiso de entregarlo el 20/12/2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Compromiso	Respuesta
Entrega copia de cedula del Sr. Oriel Cordero a Personería Municipal Responsable: Contratista de Obra Fecha cumplimiento: 11/12/2023	El ingeniero Guillermo Rojas informa a la Mesa de Trabajo que este documento fue entregado y que la Resolución de Veeduría Ciudadana fue expedida con fecha del 19 de diciembre de 2023. Establece como compromiso enviar la Resolución el 20/12/2023.
Entrega de informes de interventoría de octubre y noviembre de 2023 Responsable: Interventoría Fecha cumplimiento: 13/12/2023	La ingeniera Flor Ángela Novoa establece el compromiso de entregarlos el 20/12/2023.
Entrega del informe sobre posibilidad de conexión de viviendas beneficiarias del sector Las Mercedes al alcantarillado Responsables: Interventoría y Contratista de Obra Fecha cumplimiento: 15/12/2023	La ingeniera Luz Marina Arias realizará visita el 26/12/2023 a las 6 viviendas que se encuentran en esta condición. Agrega que los informes de interventoría se entregarán así: 20/12/2023 Informes de interventoría de octubre y noviembre 2023. 29/12/2023 Informe de interventoría de diciembre 2023.

2. Estado póliza todo riesgo contrato de obra

Al respecto, el ingeniero Guillermo Rojas menciona que el contratista de obra entregó esta póliza el 6/12/2023, y para esa misma fecha, la Secretaría de Planeación e Infraestructura de Chiscas emitió la resolución de aprobación correspondiente. Esta información se publicará en SECOP I el 22/12/2023.

3. Porcentaje de avance de obra

La ingeniera Flor Ángela Novoa refiere que el avance de obra hasta el momento es del 40%. En complemento, la ingeniera Luz Marina Arias señala que actualmente se ha avanzado en la construcción de 41 de las 95 casetas de unidades sanitarias a las cuales les falta parte del enchape, instalaciones eléctricas y la instalación del sistema séptico.

4. Beneficiarios que renunciaron a la unidad sanitaria y nuevos postulantes

La ingeniera Luz Marina Arias realizó visita de campo a los beneficiarios que suscribieron su renuncia voluntaria a la unidad sanitaria. También realizó visitas de diagnóstico a otros posibles beneficiarios que se postularán para acceder a la unidad sanitaria en lugar de aquellos que renunciaron. En las viviendas de estos nuevos candidatos, se realizó el levantamiento arquitectónico, la verificación de condiciones socioeconómicas, el diligenciamiento del formato de diagnóstico y la prueba de permeabilidad del suelo. Además, se realizó un informe de inspección visual y se verificó la situación predial de la vivienda. Toda esta información se encuentra en proceso de consolidación por parte de la interventoría a fin de presentar el próximo 29/12/2023, el informe respectivo para la evaluación del MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

5. Pago del primer desembolso del CUR

El contratista de obra consulta por el pago del primer desembolso del CUR 1278 de 2023, dado el avance de obra y el agotamiento de sus recursos para continuar financiando la ejecución del proyecto. Menciona también que se está contemplando la posibilidad de presentar una solicitud de suspensión del contrato de obra. Al respecto, el ingeniero Faber Montaña explica que el municipio presentó oportunamente la cuenta de cobro del primer desembolso para ser incluido dentro del PAC extraordinario de noviembre de 2023. No obstante, debe surtirse un trámite ante el Ministerio de Hacienda para realizar ese desembolso directamente al municipio, el cual se espera que sea efectuado antes de finalizar el año.

6. Cesión del contrato de interventoría

El ingeniero Guillermo Rojas menciona que el interventor presentó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura una solicitud de cesión de su contrato, y anexó la documentación del posible nuevo contratista de interventoría. Tras la evaluación respectiva, la Secretaría de Planeación e Infraestructura determinó que el posible nuevo contratista cumplía con los requisitos del pliego de condiciones, por lo que procedió a expedir la respectiva resolución de cesión del contrato de interventoría. El ingeniero Guillermo remitirá al MVCT la información sobre este asunto el 20/12/2023.

7. Entrega de informes del ejecutor (cláusula décima séptima del CUR)

Ante la respectiva solicitud del ingeniero Faber Montaña frente a la entrega de estos informes mensuales, el ingeniero Guillermo Rojas se compromete a entregarlos el próximo 29/12/2023.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega de cronograma de obra: programación vs. ejecución	Luz Marina Arias (Interventoría)	20/12/2023
Entrega de la Resolución de Veeduría Ciudadana del proyecto	Guillermo Rojas (Alcaldía de Chiscas)	20/Dic/2023
Entrega de informes de interventoría de octubre y noviembre de 2023	Flor Ángela Novoa (Interventoría)	20/Dic/2023
Envío de la documentación sobre la cesión contrato de interventoría	Guillermo Rojas (Alcaldía de Chiscas)	20/Dic/2023
Publicación en SECOP I de póliza todo riesgo del contrato de obra y de la resolución de aprobación	Guillermo Rojas (Alcaldía de Chiscas)	22/Dic/2023
Visita técnica a viviendas con posibilidad de conexión al alcantarillado del sector Las Mercedes	Luz Marina Arias (Interventoría)	26/12/2023
Entrega de informe de interventoría de diciembre de 2023	Luz Marina Arias (Interventoría)	29/Dic/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega de informe sobre nuevos candidatos de unidades sanitarias	Luz Marina Arias (Interventoría)	29/Dic/2023
Entrega de informes del ejecutor del CUR 1278 de 2023	Guillermo Rojas (Alcaldía de Chiscas)	29/Dic/2023

APROBACIÓN DEL ACTA

Iván Leonardo Sierra – R.L. Consorcio 95 Unidades Sanitarias Chiscas
Luz Marina Arias – Directora de Interventoría
Guillermo Rojas - Secretaría de Planeación e Infraestructura (Alcaldía Chiscas)
Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1278-2023 (MVCT)

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1278-2023.
Fecha: 27 de diciembre de 2023
Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, the meeting title is "Mesa de Trabajo CUR-1278 Chiscas - Unidades Sanitarias". The interface includes a top navigation bar with icons for Chat, People (8), Participar, Reaccionar, Vista, Notas, Salas, and Aplicaciones. A secondary bar contains icons for Cámara, Microfono, and Compartir. The main area displays a grid of participants: FN (Flor Ángela Novoa), IS (Ivan S), L (Luzma), AR (Alejandra Arévalo), AA (Alejandra Arévalo), and GR (Guillermo Rojas). A participant list on the right side includes: Faber Andrey Montaña Duque (Organizador), Alejandro Arévalo (Invitado), Andrea Carolina Rey Reyes, Ángela Marcela Cuadros Serrano, Flor Ángela Novoa (Invitado), Guillermo Rojas (Invitado), Ivan S (Invitado), Luzma (Invitado), and Claudia Marcela Velásquez Bejarano (Sin respuesta). A search bar at the top left of the list says "Invita a alguien o marca un número".