

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 29-09-2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Sandra Yamile Portilla Buitrago, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Andrea Catalyn Lozano Varón - Abogada de apoyo Departamento de Magdalena MVCT Angela Marcela Cuadros Serrano - Abogada de apoyo Departamento de Bolívar MVCT Freddy Álvaro Lozano España - Gestor Zona Norte MVCT Jorge Andres Beltran Calvo - Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Zunny Leyna Diaz Silva - Supervisor convenio - FINDETER Henry Andres Gañan Lopez - Supervisor convenio - FINDETER Jose David Tatis - Supervisor de la contratación derivada - FINDETER
INVITADOS:	Freddy Álvaro Lozano España - Gestor Zona Norte MVCT Jorge Andres Beltran Calvo - Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Zunny Leyna Diaz Silva - Supervisor convenio - FINDETER Henry Andres Gañan Lopez - Supervisor convenio - FINDETER Jose David Tatis - Supervisor de la contratación derivada - FINDETER

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Cartagena

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Mompox
4. Aracataca Redes
5. Aracataca Ebar

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 10:05 am, donde realiza la presentación de los asistentes y la Arquitecta vanessa indica que la ingeniera Sandra Portilla será la nueva encargada desde el apoyo de la supervisión del departamento de Magdalena, a partir de la fecha de la presente reunión.
2. El ejecutor FINDETER inicia la socialización de los avances de los proyectos con el proyecto de **Cartagena** donde indica que el avance es del canal matute va en el 5.46% ejecutado y todo el proyecto con canales es del 32.05% con un programado del 39.6%. se encuentran realizando actividades de instalación de tuberías y excavaciones del canal.
3. **Mompox:** el proyecto se encuentra en ejecución con un avance del 99.71% y el programado del 99.85%, se encuentran en la excavación de los tanques de la EEAR, y finalizando actividades en la EBAR
4. **Aracataca Redes:** el avance es del 36.07% ejecutado y el programado del 43.55%, se aprobó la reformulación el 12/09/2023, se están realizando actividades de redes, colectores, y acometidas, se instala un promedio de 500 a 1000 ml por semana, se está a la espera de la carta de aprobación por parte del MVCT.
5. **Aracataca EBAR:** El proyecto se encuentra suspendido desde el mes de julio del año 2023, con un avance del 43,40 %, A la fecha el ejecutor reporta un avance programado del 43,40% vs ejecutado del 27,95%, con un avance de obra de -15,54%, donde indica que los retrasos se deben a la diferencia entre el perfil estratigráfico del diseño y el encontrado en campo, situación que se deriva en la necesidad de prorrogar el contrato, y a que las actividades están suspendidas en obra desde el 12/07/2023 - Acorde con el plan de acción establecido que se deberá actualizar el presupuesto incluyendo todo lo que se requiere derivado de las infiltraciones del agua residual (tiempo adicional por parálisis de las obras antes de la suspensión de los contratos) y analizando además la alternativa que podría darse de bombear directamente el agua al río Fundación en caso de que el resultado la caracterización fisicoquímica solicitada por Corpamag al Municipio así lo permita. En el seguimiento en mención el MVCT solicitó al municipio que se solicite apoyo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

al PDA (Aguas del Magdalena) y que se adelante una reunión con dicha entidad para aunar esfuerzos en pro de encontrar una rápida solución al inconveniente y poder reiniciar las obras, así mismo, se reiteró la urgencia de resolver cuanto antes esta problemática y evitar mayores afectaciones a las que ya se han tenido en la obra y con la comunidad; es necesario que el municipio tome medidas para evitar mayores inconvenientes. Findeter envió oficio 2202350507769 al Ministerio dando aval a la solicitud de prórroga del Convenio 1131 de 2021 por parte del Municipio, el ministerio se encuentra en revisión de la documentación y la proyección del memorando a la solicitud. La cual se remitirá el día de hoy. Así mismo el ejecutor el cual indico que han venido avanzado con la solicitud de reformulación del mismo.

6. El apoyo a la supervisión por parte del MVCT le solicito al FINDETER realizar acciones necesarias para que los proyecto se pongan al día según el cronograma de actividades programado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría, ya que a la fecha se muestra atraso en todas las obras.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentos de solicitud de prórroga al convenio de Aracataca EBAR	Vanessa Arias	29-09-2023
2	Oficio de aprobación de reformulación nro. 5	Vanessa Arias	6-10-2023
3	Solicitud de Reformulación Aracataca EBAR	Jose David Tatis	6-10-2023
4	Plan de choque para aumentar los rendimiento en las obra de Cartagena, Aracataca y Mompox	Jose David Tatis	6-10-2023

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMITÉ DE GERENCIA CONVENIOS FINDETER DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y MAGDALENA

23:04

Controlar

Separar

Chat

Gente

Participar

Reaccionar

Vista

Notas

Salas

Aplicaciones

Más

Cámara

Micrófono

Compartir

Salir

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1139-2020 MVCT

EBAR ARACATACA

TIEMPO

Plazo: 13 meses

Fecha inicio: 04/05/2022

Fecha Fin: 10/12/2023

ALCANCE

Construcción estación de bombeo de aguas residuales - EBAR, con dos bombas de potencia 115 HP y caudal 73 lps. c/u

ESTADO

Suspendido del 25/07/2023 al 25/11/2023

VALOR

\$6.540.313.806

Obra: \$5.989.459.031 Interventoría: \$550.854.775

Valor pagado obra: \$ 1.478.399.134,00

AVANCES

Avance físico: 43,40% programado Vs. 27,95% ejecutado

Avance financiero: 24,68%

OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL

Los retrasos se deben a la diferencia entre el perfil estratigráfico del diseño y el encontrado en campo, situación que se deriva en la necesidad de prorrogar el contrato, y a que las actividades están suspendidas en obra desde el 12/07/2023 debido a la presencia de aguas negras dentro de la excavación de la EBAR.

Contratos suspendidos 25/07/2023 al 25/11/2023. Se han analizado dos alternativas de actividades de mitigación: Alternativa 1, seleccionada (extrayendo el agua represada con Vactor) \$700 millones aprox. El municipio solicitó apoyo del Ministerio y del PDA para cubrir esos recursos. Se debe reformular (incluyendo prórroga 6 meses).

Findeter

Banco de Desarrollo Territorial

VR

SB

JA

AV

ZS

Jorge Andr...

Sandra Ya...

Angela Ma...

JOSE DAVID TA...

Andrea Cat...

ZUNNY LE...

COMITÉ DE GERENCIA CONVENIOS FINDETER DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y MAGDALENA

45:17

Controlar

Separar

Chat

Gente

Participar

Reaccionar

Vista

Notas

Salas

Aplicaciones

Más

Cámara

Micrófono

Compartir

Salir

Menú

Presentación de Po...

+ Crear

Todas las herramientas

Editar

Convertir

Firmar

Buscar texto o herramientas

Inicio sesión

Alcance

- Construcción de 33,7 km de tubería PVC para red de alcantarillado de 8" a 27"
- Construcción de 542 pozos de inspección
- Construcción de 3.105 cajas de inspección
- Construcción de domoconas 34,5 km de tubería PVC para red de alcantarillado de 6"
- Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residual (EBAR): 3 bombas - 124,4 l/s
- Construcción de línea de impulsión de 4,8 km de tubería PVC de 20"
- Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residual (PTAR): 85 l/s
- Construcción de Estación Elevadora de Aguas Residual (EEAR): 2 bombas - 38,4 l/s
- Cobertura de alcantarillado al 100% y la capacidad de tratamiento de aguas residuales al 100%

Impacto

Valor

VALOR TOTAL: \$ 65.656.605.773

Aporte MVCT: \$ 52.181.201.666

PDA: \$ 8.000 Millones

Municipio: \$ 2.000 Millones

Valor OBRA: \$ 62.181.201.666

Valor INTERVENTORÍA: \$ 1.475.404.106

Plazo

Acta de Inicio Fase I: 11/02/2016

Acta de Inicio Fase II: 28/06/2016

Acta de Inicio Fase III: 22/02/2018

Plazo Inicial: 30 meses

Prórrogas: 37 meses - Suspensiones: 2 mes y 109 días

Fecha Terminación Actual: 24/10/2023

Contratista

CONSORCIO MOMPOX 2015: R.L. Gustavo Castellar, CONSTRUCTORA INCO S.A.S (34%), MOSEL S.A.S (30%), CABALLERO ACEVEDO S.A.S (33%) Y MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S (3%)

Interventor

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA - 100%, R.L. Benjamín Barrera

Estado

EJECUCIÓN DE OBRA

Avance Físico Programado: 99,85%

Avance Físico Ejecutado: 99,71%

Aspectos de ejecución de obra

Avance de obras por componentes: PTAR 99 % (Terminación puesta en marcha), EBAR 99% (En Operación), Línea de Impulsión 100% (En operación), EEAR 38%, Redes Alcantarillado 99,90%, Colector Sur 100%, Colector Norte 100%, Calle del medio 100% y Colector Este 99,56%

El Municipio, el día 24 febrero 2023, suscribió el contrato de operación del sistema de alcantarillado con la empresa BIOMOMPOX, el día 19 mayo 2023 se suscribió el acta de inicio del periodo de transición entre ACUAMOMPOX y BIOMOMPOX, se realizó reunión y visita entre los días 31 julio y 02 Agosto 2023, entre Contratista, Interventoría, BIOMOMPOX, ACUAMOMPOX, para realizar empalme respecto a la operación del sistema de Alcantarillado.

Findeter

Banco de Desarrollo Territorial

VR

JA

ZS

Angela Ma...

JOSE DAVID TA...

ZUNNY LE...

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Comité de Gerencia Convenios Findeter del Departamento de Bolívar y Magdalena

16:52

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micrófono Compartir Salir

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 438-2015 MVCT
ARACATACA REDES

TIEMPO
Fase I: 1 mes y 15 días, 5/03/2018 a 20/04/2018
Fase II: 3 meses, 20/03/2019 a 20/06/2019
Fase III: 27 meses, 25/07/2019 a 7/01/2024 (pendiente prórroga de 5 meses mediante reformulación)

ALCANCE PROYECTO
Ejecución condicional en fases del proyecto optimización y ampliación del sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena – Etapa II

ESTADO
En ejecución

VALOR
\$25.934.878.086,00
Obra: \$24.520.995.141
Int.1: \$231.648.344,00 Int. 2: \$1.182.234.601
Valor pagado obra: \$ 8.141.221.609,00

AVANCES
Avance físico: 36,07% programado Vs. 43,55% ejecutado
Avance financiero: 32,59%

OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL
Contratista realiza extensión de horarios para mitigar impacto de factores climáticos. Reformulación No. 5: Radicación 25/07/2023, 27/07/2023 revisión preliminar MVCT, reunión 17/08/2023 para revisar formatos del MVCT, el 12/09/23 se aprobó la reformulación en comité técnico; a la espera de la remisión del oficio de aprobación por parte del MVCT para poder tramitar las modificaciones contractuales que se requieren (ajustes alcance, impacto, pasar recursos de obra para interventoría y prorrogar 5 meses).

JOSE DAVID TATIS AGUAS

SB
Jorge Andr... Sandra Ya...

JA
Angela Ma... JOSE DAVID TA...

AV ZS
Andrea Cat... ZUNNY LE...

HL
HENRY AN...

VR

COM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Windows Taskbar: (166) LO MEJOR DE A... Calendario | Microsoft... Comité de Gerencia C... 10:17 a.m.

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 29-09-2023