

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 29-09-2023
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Angela Marcela Cuadros Serrano - Abogada de apoyo Departamento de Bolívar MVCT Freddy Álvaro Lozano España - Gestor Zona Norte MVCT Jorge Andres Beltran Calvo - Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Aura Margarita Coneo - Apoyo a Subgerencia técnica - Aguas de Bolívar Edison Javid Quintero - Apoyo a Subgerencia técnica - Aguas de Bolívar Eliana Romero - Subgerente técnica - Aguas de Bolívar Nicolas Ortiz - Apoyo a Subgerencia técnica - Aguas de Bolívar
INVITADOS:	Freddy Álvaro Lozano España - Gestor Zona Norte MVCT Jorge Andres Beltran Calvo - Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Aura Margarita Coneo - Apoyo a Subgerencia técnica - Aguas de Bolívar Edison Javid Quintero - Apoyo a Subgerencia técnica - Aguas de Bolívar Eliana Romero - Subgerente técnica - Aguas de Bolívar Nicolas Ortiz - Apoyo a Subgerencia técnica - Aguas de Bolívar

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. San Juan de Nepomuceno
3. San Estanislao
4. Calamar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. San Jacinto del Cauca
6. Achí
7. Barranco de Loba

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 11:00 am, donde realiza la presentación de los asistentes.
2. El ejecutor PDA de Bolívar inicia la socialización de los avances de los proyectos con el proyecto de **San Juan de Nepomuceno**: El proyecto de Alcantarillado Fase 2 de San Juan se encuentra en etapa de reformulación en la cual se genera adición de recursos; y se adelantan los procesos técnicos necesarios para generar la viabilidad por parte del MCVT, Además, se analizan los recursos financieros disponibles por parte de los entes que conforman el convenio interadministrativo para que se puedan generar las adiciones de recursos correspondientes en los tiempos que se requieran para así cumplir con la cobertura de alcantarillado viabilizada para el casco urbano del municipio el proyecto presenta un avance a corte de 31 de octubre 2022: 7.75%, se suspendió el contrato el 10 de noviembre de 2022, en esos diez días el proyecto tuvo un avance de 0.24% para un avance total de 7.99%.
3. **San Estanislao de Koskat**: A corte de 15 de septiembre de 2023 el proyecto presenta un avance estimado del 14.67%, según información suministrada por la interventoría, las actividades realizadas en este periodo fueron:
 - Localización, Trazado y Replanteo de Tuberías: El contratista y la interventoría realizan replanteo, ubicando manjoles, además se define el trazado de las redes secundarias y acometidas de aguas residuales
 - Instalación de Tubería PVC alcantarillado 8": En este periodo se instalaron 498 ml de Tubería para un total acumulado de 12701.56 ml en diámetro de 8".
 - Construcción de Manholes: El contratista lleva a cabo la construcción de Manholes en concreto fundidos en sitio, en este periodo se construyeron 4 Manholes para un acumulado de 167 unidades
 - Registros Domiciliarios: Se realizan por el contratista labores de construcción de registros domiciliarios fundidos en concreto, en este periodo se suministraron e instalaron 14 para un acumulado de 998 unidades.
4. **Calamar**: A la fecha de corte el contratista de obra presenta 30,46 % ejecución de la obra Vs 38,65 %, ejecución Programada, por lo que a la fecha el contratista de obra presenta una desviación negativa del 8,19%, por lo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

cual Aguas de Bolívar S.A.E.S.P. solicito al contratista el aumento de los frentes de obra que permita aumentar los rendimientos en la instalación de la red de tubería de alcantarillado, cabe indicar que la Estación de Bombeo de Aguas Residuales - EBAR debía iniciar en el mes de junio, pero debido a que esta hace parte de la Reformulación enviada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la fecha no se ha iniciado con su ejecución y por lo tanto, el inicio tardío de esta actividad afecta directamente en la programación, las actividades que se han realizado hasta la fecha se describen a continuación con sus respectivas cantidades:

- Suministro e instalación de 7307,60 ml de tubería de PVC de 200 mm (8")
- Suministro e instalación de 161,30 ml de tubería de PVC de 250 mm (10")
- Suministro e instalación de 90,20 ml de tubería de PVC de 315 mm (12")
- Suministro e instalación de 773,20 ml de tubería de PVC de 355 mm (14")
- Suministro e instalación de 51 unidades acometida domiciliaria - Tipo 2. $1 < L \leq 3$ m
- Suministro e instalación de 426 unidades acometida domiciliaria - Tipo 3. $3 < L \leq 5$ m
- Suministro e instalación de 135 unidades acometida domiciliaria - Tipo 4. $5 < L \leq 6$ m
- Suministro e instalación de 43 unidades acometida domiciliaria - Tipo 5. $6 < L \leq 7$ m
- Suministro e instalación de 16 unidades acometida domiciliaria - Tipo 6. $7 < L \leq 9$ m
- Instalación de 23 Pozos de inspección $1,0\text{m} < H \leq 1,45$ m
- Instalación de 25 Pozos de inspección $1,45\text{m} < H \leq 1,8$ m
- Instalación de 29 Pozo de inspección $1,80\text{m} < H \leq 3,00$ m
- Instalación de 29 Pozos de inspección con altura variable mayores a 3,0 m.
- Instalación de 10 Cámaras de caída de inspección externa del pozo de inspección con tee de PVC
- Suministro e instalación de 1600 ml de tubería PEAD de 315 mm (12")

5. **San Jacinto del Cauca:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 26 de julio de 2024 , el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, asimismo indicó que se debe

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

realizar la contratación de la consultoría de manera independiente al resto de convenios.

- 6. Achí:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 26 de junio de 2024, el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, asimismo indicó que se debe realizar la contratación de la consultoría de manera independiente al resto de convenios.
- 7. Barranco de Loba:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 27 de octubre de 2025, el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, asimismo indicó que se debe realizar la contratación de la consultoría de manera independiente al resto de convenios.
8. El apoyo a la supervisión por parte del MVCT le solicito al PDA de Bolívar realizar acciones necesarias para que los proyecto se pongan al día según el cronograma de actividades programado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría, ya que a la fecha se muestra atraso en todas las obras.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Borradores de pre pliegos de Achí, San Jacinto del Cauca y Barranco de Loba	PDA de Bolívar	15-10-2023
2	Plan de choque de Calamar y San Estanislao	PDA de Bolívar	6-10-2023

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 29-09-2023