

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 26

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13-12-2023
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la Supervisión-Subdirección de Proyectos MVCT Bolívar y Magdalena Javid Quintero, PDA Bolívar Aura Coneo, PDA Bolívar. Nicolas Ortiz, PDA Bolívar Angela Marcela Cuadros, Apoyo Jurídico MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación del estado de los proyectos PDA Bolívar

DESARROLLO:

1. - Convenio 915 -2021 Construcción de la segunda fase del alcantarillado sanitario del Municipio de Calamar, Departamento de Bolívar, fecha de terminación 29 de septiembre de 2024 contrato de obra y 18 de octubre de 2024 contrato de interventoría. A la fecha el contrato presenta un avance del 38% contra un 41.87% programado, es decir presenta un atraso de 3.87% se justifica por afectaciones climáticas, en los próximos meses el contratista se pondrá al día, se plantea realizar plan de choque para enfrentar dicho atraso.

Avance financiero:

28,53% (12 actas parciales = 8.085.571.133,01) Contrato de Obra

27.14% (13 Actas parciales= 486.868.632,95) Contrato de Interventoría.

El convenio debe prorrogarse, para que cumpla con los tiempos de ejecución del contrato de obra e interventoría.

- Convenio 1138-2020 Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales del municipio de San Estanislao de Kotska en el departamento de Bolívar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Fecha de terminación: 08-09-2024 Obra y 08-09-2024 Interventoría.
 El contrato de obra tuvo una adición de 1.063.494.015,60 para un total de 27.027.323.332,20
 Avance físico: 21.96% y un programado 23.67% presenta un atraso de 1.71% al mes de octubre, en el mes de noviembre se tiene 27.76% nivelados con el programado.
 Avance financiero: Obra: ha presentado 7 actas parciales, 2 se encuentran en proceso de pago. Interventoría: 20 actas parciales.

El convenio debe prorrogarse, para que cumpla con los tiempos de ejecución del contrato de obra e interventoría.

- Convenio 1135-2020 Construcción de la segunda fase de alcantarillado sanitario de la cabecera del municipio de San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar.
 Fecha de terminación: 25-06-2024 Obra y 15-08-2024 Interventoría.
 El contrato se encuentra suspendido, la ampliación No 7 de la suspensión No 1 se reiniciaría el 08 de enero de 2024.
 Avance físico: 7.99%
 Avance financiero: 7.25%

El convenio debe prorrogarse, para que cumpla con los tiempos de ejecución del contrato de obra e interventoría.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitar de la Prorroga de cada uno de los convenios	PDA Bolívar	45 días antes de la terminación de cada uno de los convenios.
2	Reprogramación San Juan Nepomuceno	Contratista de Obra	08-01-2024
3	Valor liquido cero y valores mensuales de la facturación de cada uno de los proyectos.	PDA Bolívar	15-12-2023

FIRMAS: Elaboró: Vanessa Arias Ramirez - Fecha: 13-12-2023