

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 08 noviembre de 2023
HORA:	De 10:00a.m a 11 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jorge rojas – Seguimiento proyecto Paratebueno
INVITADOS:	German Villalba- Ingeniero residente Contratista
	Ing. Liliana Arias- apoyo supervisión por EPC

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión Reformulación No. 1

DESARROLLO:

1. Se inicia revisión reformulación No. 1

El Ing. German Villalba – residente del contratista indica que se revisaron y se realizaron ajustes a las cantidades para cada ítem de la reformulación No. 1

El Ing. Jorge Rojas indica que le proyecto debe cumplir con el impacto, quedar 100% terminado y funcional porque la reformulación No. 1 presentada esta en el máximo permitido para ajuste de valor y cambios al proyecto.

El ingeniero German presenta el diseño de las cajas de filtros y sedimentadores en la Ptar que se había comprometido a entregar, indica que las cajas iniciales no cumplían porque los accesorios no cumplían con las dimensiones reales porque eran bosquejos, presenta el diseño nuevo con las dimensiones reales de los accesorios como codos , bridas, pasamuros indicando que las cajas se tienen que agrandar y se generó un nuevo NP que corresponde a una Yee doble de 8" en acero al carbón , presentándose la cotizaciones correspondientes e incrementándose los aceros y concretos y una disminución en algunos accesorios como de 2 yees sencilla por una doble y tee que se reduce, ajustando el presupuesto.

Se vario la cantidad de muro gavión y se construye únicamente en la zona donde va el cabezal de descarga.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero German informa que la Ptar tiene un avance del 60%, se encuentran terminando de construir el filtro 4 y los aceros del sedimentador 3 y 4, y se procede con la fundición del sedimentador, en cuanto a los reactores se esta iniciando con el proceso de encofrado para fundición del reactor No. 3. En el control de los reactores se modificaron las dos cajas que estaban separadas por una sola o que significo tener menos accesorios en cuanto a pasamuros y bridas. El Inge. Jorge Rojas solicita se incluya en el plano de la Ptar las modificaciones para que queden incluidas en la Reformulación No. 1.

En la reformulación No.1 se presentan Apus, y 24 NP que se solicita se envíen al Ministerio, para remitir al ingeniero de presupuesto para su concepto, aclarando que los 4 modificatorios solamente se presentaron cambio de cantidades.

El Ing. Jorge Rojas solicita se envíe los ajustes al diseño de las cajas en la Ptar, ajuste al presupuesto y cuadro comparativo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Se incluya en el plano de la Ptar las modificaciones	Contratista	18-11-2023
2	Presenta cuadro comparativo ajustado	Contratista	9-11-2023
3	Entrega de ajuste al diseño en cajas de la PTAR	Contratista	10-11-2023

FIRMAS:

Jorge Enrique Rojas Abril- Seguimiento a proyecto MVCT
German Villalba- Ing. residente Contratista de Obra -
Liliana Arias -Ing. apoyo a supervisión por EPC.



Elaboró: Jorge Rojas
Revisó:
Fecha: 8-11-2023