

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de Diciembre de 2023
HORA:	8:00 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Leidy Carolina Alfonso Rubiano – Apoyo Supervisión – Subdirección Proyectos / Contratista
INVITADOS:	Jaime Orozco - Supervisor Findeter Oscar Castaño - Apoyo a la supervisión EPC Diego Ríos - Interventoría Director Jhon Herrera - Ing. Res Interventoría Manuel Arencibia - Ing. Res Interventoría Tito Guarnizo - Director de obra Víctor Garzón - Supervisor EPC Claudia Merchan - Profesional Social Int

Invitados: Findeter, EPC, municipio de La Mesa, Municipio Anapoima, MVCT, interventoría, Contratista.

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a la ejecución del proyecto “Construcción y puesta en marcha del acueducto regional La Mesa – Anapoima”

1. Estado de tramite Permisos
2. Importación de insumos
3. PQR
4. Estado de la obra
5. Temas Varios

DESARROLLO:

Findeter: Anuncia que Ingeniero Diego Ríos es el nuevo director de interventoría aprobado por Findeter.

Interventoría: El contrato se reinició el 17 de noviembre. En este momento. Después, de acuerdo al nuevo valor contractual se tiene un porcentaje de avance Del 53.63%. Y tenemos. Una proyección del 54.36. teniendo un atraso del 0.72%. En cuanto al avance. De obra se está desarrollando instalación de tubería del contratista en Bojacá. Esta semana se están trasladando 400 m de tubería para instalarlos en ese sector., Y también se tiene el sector de la vereda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Anatoli suspensión por falta de suministro de tubería y accesorios. En Doima pavimentado la comunidad no permite la intervención en el sector mencionado hasta no se cierren PQR en el sector, definición de intervención en la pavimentación en Doima sin pavimento, la intervención en el Boxculvert, y tampoco permiten la intervención en el sector en la época de diciembre. La única intervención que se ha realizado es el corte de pavimento.

EPC: Pregunta sobre visita con funcionario del municipio de Bojacá

Interventoría: En el sector el K15+700 ya se le entregó al municipio para que inicien con logística y construcción de placa huella, se realizó visita el lunes 11/12/2023 en conjunto con funcionario del municipio de Bojacá se realiza reconocimiento de la zona y se obtuvo un visto bueno por parte de ellos, para inicio su placa huella. Se inició la respectiva prueba hidráulica en el sector, la interventoría informo este inicio mediante una comunicación ante Findeter.

EPC: Indican que el municipio de Bojacá insiste llamando y mostrando inconformidad sobre las actividades desarrolladas por el proyecto.

Interventoría: El día lunes 11/12/2023 se realizó visita con especialista estructural por parte del contratista, en el que se observaron diferentes hallazgos en uno de los muros que comprometen la funcionalidad del tanque de succión existente ubicado en la estación de Bombeo.

Findeter: Manifiesta que los temas puntuales de obra o inconvenientes se traten en mesas internas de trabajo entre obra e interventoría para que no sea dispendioso los comités entre entidades.

Interventoría: Se realizó visita el 5 de diciembre 2023, en conjunto con Funcionarios de EAAB donde se le mostró lo ejecutado y lo pendiente a realizar como es caja de derivación y construcción de caja de control. En lo que quedaron ciertos compromisos por parte de los funcionarios en transmitir al encargado la entrega de carta de responsabilidades de cierre para conexión a red matriz, y una carta dando el visto bueno del diseño hidráulico para iniciar con la obtención y compra de los insumos por parte del contratista.

Interventoría: Continuando con las actividades en obra, se encuentran en desarrollo pruebas hidráulicas en la vereda Chilcal incluyendo el tramo del predio el descanso, sin embargo, el contratista manifestó que existen muchos accesorios sin anclajes.

MVCT: Hace un llamado a que se mejore la comunicación entre los equipos de trabajo de contratista de obra e interventoría, y que se trabaje en equipo, pues se evidencia en el desarrollo de la reunión una total desconexión, y coordinación entre las dos partes durante el día a día de la ejecución.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Findeter: Reitera que los inconvenientes de obra sean tratados entre contratista e interventoría internamente.

Interventoría: Propone que se realicen comités técnicos entre obra e interventoría los martes.

Interventoría: Da lectura de los permisos del proyecto:

ESTADO DE PERMISOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA - ANAPOIMA.					
ITEM	PERMISO	ESTADO	OBSERVACION	ENTIDAD RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1	Permiso de intervención en la vía variante Madrid - Mosquera para construcción de caja de derivación.	Pendiente aprobación	EAAB EMITIRÁ COMUNICADO DONDE CERTIFIQUE QUE ELLOS SERÁN LOS ENCARGADOS DEL CIERRE DEL SERVICIO. EPC ENTREGARÁ DISEÑO DE PAVIMENTOS PARA EL SECTOR DE LA AFECTACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CAJA DE DERIVACIÓN EPC SOLICITA RADICAR LA DOCUMENTACION EXISTENTE AL INVIAS PARA ADELANTAR PROCESO POR PARTE DEL INVIAS	EPC SOLICITARA AL ACUEDUCTO COMUNICADO DE CIERRE DEL SERVICIO EPC INFORMA QUE ES COMPLICADO EL TEMA POR NO TENER ESPECIALISTA EN PAVIMENTO CONTRATISTA CONSULTARA INTERNAMENTE SI HAY POSIBILIDAD DE AYUDAR CON ESTE DISEÑO DE PAVIMENTO	21 DE DICIEMBRE DEL 2023 EPC ENTREGARA INFORMACION DE TRAMITE DE DISEÑO DE PAVIMENTOS Y SOLICITUD DE CERTIFICACION ANTE LA EAAB PARA LA RADICACION DE DOCUMENTOS ANTE EL INVIAS 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR PARTE DEL CONTRATISTA
2	Permiso de intervención vallado existente (Hacienda Casa Blanca)	Municipio de Madrid	ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE MADRID SOLICITA SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR ES ESTE PUNTO ANTES DE INICIAR ACTIVIDAD	EPC	ANTES DE INICIO DE ACTIVIDADES CONEXIÓN CAJA DE DERIVACIÓN
3	Aval para la viabilidad de los accesorios a instalar en la caja de control y caja de derivación	A espera de respuesta por parte de la EAAB	EPC SOLICITARA AL ACUEDUCTO COMUNICADO SEGÚN ACTA DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2023 DONDE SE AUTORIZA O SE DÉ EL AVAL DE ACCESORIOS PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA PROCEDER A LA SU COMPRA DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ENTREGARA AJUSTE A OBSERVACIONES DEL INFORME ENTREGADO A LA EAAB	EPC Y CONTRATISTA	CONTRATISTA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 EPC 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
4	Servidumbre constituida en la hacienda Casablanca. Ubicada Madrid - Cundinamarca.	Vigente			

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

5	Servidumbre constituida en la finca los Nopales ubicada en Madrid – Cundinamarca.	LISTO	SE HIZO ACERCAMIENTO CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA FINCA NOPALES DONDE ELLOS INFORMAN QUE PARA EL INGRESO ES NECESARIO ENVIAR UN CORREO CON EL PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADA DE LAS ACTIVIDADES TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA SE ENVIA COMUNICADO VIA CORREO ELECTRONICO A LA ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO EL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL INGRESO SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA PARA OFICIALIZAR EL INGRESO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	A LA ESPERA DE RESPUESTA FINCA NOPALES
6	Arenera	En tramite	SE REQUIERE ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, PARA CONSTITUIR SERVIDUMBRE Y REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL SECTOR EPC HA REALIZADO DIFERENTES AVERIGUACIONES Y GESTIONES, SIN EMBARGO AUN NO SE CUENTA CON INFORMACION CONCRETA	EPC	SIN DEFINIR
7	Resolución No 116 de 2022 septiembre 20, emitida por la Secretaría de Tránsito y Movilidad del Departamento	suspendido	SE ENTREGA INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA EL SUPERVISOR ENCARGADO DE ESTE TRÁMITE ESTA EN VACACIONES Y LLEGA A MEDIADOS DE ENERO DEL 2024 , ESTO PARA INCLUIR LA INTERVENCIÓN DEL JARILLON EN EL PERMISO		
8	Resolución No 15 de 2022 marzo 3, emitida por municipio de Bojaca – Cundinamarca. Este permiso se cubre la posible prórroga del contrato que se otorgue en el marco de la reformulación.	Vigente	INTERVENTORIA ENTREGABA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EPC PARA LA RENOVACIÓN DEL PERMISO DEL MUNICIPIO DE BOJACA	INTERVENTORIA	18 DE DICIEMBRE DEL 2023
9	Resolución No 259 del 2021 emitida por el ICCU para intervención del sector de Doima sin pavimentar.	Suspendido	SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA INFORMACIÓN DE INICIO DE OBRA DEL BOX COLIVER Y TRASLADO DEL PASO ELEVADO POR PARE DE DEVISAB	EPC	REUNION CON DEVISAB EL PROXIMO LUNES 18 DE DICIEMBRE
10	Resolución No 137 del 2023 emitida por el ICCU para intervención del sector de Doima pavimentado.	Vigente	SE ESTÁ A LA ESPERA DE CIERRE DE POR Y REUNIÓN CON DEVISAB PARA TRATAR TEMAS DE PAVIMENTACIÓN DE ESTE SECTOR SOLICITADO POR LA COMUNIDAD, PARA NO PERDER TIEMPO FINDET RECOMIENDA SUSPENDER EL PERMISO POR EL TIEMPO DE UN MES	CONTRATISTA, INTERVENTORIA, EPC	18 DE DICIEMBRE CIERRE DE POR, REUNION CON DEVISAB EL PROXIMO LUNES 18 DE DICIEMBRE
11	Resolución No 40 de 2022 emitida por el municipio de la Mesa Cundinamarca por la cual se otorga el permiso de ocupación de espacio público.	Vigente	INTERVENTORIA ENVIO COMUNICADO A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DEL PROYECTO SOBRE EL ESTADO DE LA RESOLUCIÓN NO 40 DE 2022	EPC	A LA ESPERA DE RESPUESTA POR PRITE DE LA ALCALDIA
12	Permiso ambiental pasos fluviales.	Vigente			
13	Aprovechamiento forestal tramo areneras	Tramite	A LA ESPERA DEL ALINEAMIENTO DE LA RED		

Contratista: Muestra preocupación por la no definición de un lote de acopio para la tubería desinstalada, ya que, al no tener lote, no tiene donde almacenar esta, por lo que si no presentan se define la situación, procederá a suspender todas las actividades que tengan que ver con instalación de tubería.

EPC: Insisten que debe incluirse una programación detallada para conocer los tiempos de disposición de estos elementos, y que se respondan lo consultado de hace unos meses. Como también se le responda hasta que fecha se necesitara disposición de celaduría para estos elementos.

Interventoría: La interventoría manifiesta que las inquietudes fueron respondidas, y que también se dio fecha la cual es el 19 de febrero del 2025, en la comunicación entregada bajo radicado CONCUND-961-2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

MVCT: Propone que, ya que se cuenta con un predio para la disposición de la tubería y accesorios desinstalados, pero aún no se cuenta con vigilancia suministrada por los municipios, y considerando que durante los próximos meses se realizará cambio de administraciones municipales y que con hay certeza desde cuando los municipios podrán realizar el proceso de contratación de la vigilancia para la tubería y accesorios extraídos y desinstalados del proyecto, el contratista disponga de celaduría mientras las partes responsables solucionan, con el fin de no detener la ejecución de esta actividad que representa la ruta crítica para la ejecución de la reformulación no. 5 según cronograma establecido.

EPC-FINDETER-INTERVENTORÍA-MVCT: Solicitan que el contratista presente el cronograma detallado de las obras y ruta crítica para que sea entregado en el próximo comité.

Contratista – interventoría: Permiso de intervención en tramo de Doima pavimentado está transcurriendo los días y ven con necesidad que este sea suspendido ya que no se tiene claridad el inicio para realizar las obras.

Findeter: Recomienda suspender el permiso por un término de un mes.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
	Pactados en acta		

FIRMAS:

CarolinAlfonso

LEIDY CAROLINA ALFONSO RUBIANO

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Leidy Carolina Alfonso Rubiano

Revisó: Oscar Iván López Rodríguez

Fecha: 14/12/2023